



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CLIMATIZAÇÃO DO FÓRUM DE BOA VISTA

Nº. BMS	20	Mês	junho-26
Período:	15/06/2026		
Nº. NE	2024NE01510	Nº. O.S.	001/2024
Data Contrato	24/06/2024	Data O.S.	30/07/2024
Contrato Nº:	CF020/2024	Processo de pagamento:	7007186-19.2024.8.08.0000
Prazo de execução:	390 DIAS	Prazo de vigência:	665 DIAS
Início Prazo:	12/08/2024	Termino Prazo:	15/08/2026

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: JRE ENGENHARIA LTDA EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º ADITIVO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO + BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	FÍSICO				FINANCEIRO		
							Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					13.837,04					13.196,87	0,00	13.196,87
1.1	APROVAÇÕES LEGAIS DOS PROJETOS EXECUTIVOS E CONCESSÃO DE ALVARÁ	UND	1,00	406,23	406,23	406,23	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,00	352,42	452,68	905,36	2,00		2,00	100,00%	905,36	0,00	905,36
1.3	ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO PROJETO	UND	2,00	233,94	233,94	467,88	1,00		1,00	50,00%	233,94	0,00	233,94
1.4	ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)	UND	0,00	2.397,02	2.397,02	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.5	ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE (PCMAT)	UND	0,00	2.657,58	2.657,58	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO, DE 2,30x3,00, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM MOBILIÁRIO E PONTOS DE FORÇA/ILUMINAÇÃO/TOMADAS	MÊS	0,00	695,00	892,73	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.7	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALMOXARIFADO, DE 2,30x6,00, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM MOBILIÁRIO E PONTOS DE ILUMINAÇÃO	MÊS	9,00	1.043,00	1.339,73	12.057,57	9,00		9,00	100,00%	12.057,57	0,00	12.057,57
2	Administração Local - Pessoal Indireto, Despesas com Equipe e Despesas Administrativas					82.921,59					60.395,08	0,00	60.395,08
2.1	Administração Local de Obra	MÊS	6,00	1.745,57	2.242,18	13.453,08	6,00		6,00	100,00%	13.453,08	0,00	13.453,08
2.2	Encarregado Geral de Obra com Encargos Complementares	MÊS	6,00	1.809,19	2.323,90	13.943,40	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2.3	Encargos Complementares Sob. a Mão de Obra Horista (Alimentação, Transporte, Exames, Seguros, Ferramentas, EPI's e Cursos de Capacitação)	H	5.167,60	7,63	9,80	50.642,51	4.408,00		4.408,00	85,30%	43.198,40	0,00	43.198,40
2.4	Encargos Complementares Sob. a Mão de Obra Mensalista (Exames, Seguros, Ferramentas, EPI's e Cursos de Capacitação)	MÊS	4,38	599,90	770,57	3.375,10	4,38		4,38	100,00%	3.375,10	0,00	3.375,10
2.5	Montagem e Desmontagem de Andaimos tipo Torre	M	90,00	13,04	16,75	1.507,50	22,00		22,00	24,44%	368,50	0,00	368,50



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CLIMATIZAÇÃO DO FÓRUM DE BOA VISTA

Nº. BMS	20	Mês	junho-26
Período:	15/06/2026		
Nº. NE	2024NE01510	Nº. O.S.	001/2024
Data Contrato	24/06/2024	Data O.S.	30/07/2024
Contrato Nº:	CF020/2024	Processo de pagamento:	7007186-19.2024.8.08.0000
Prazo de execução:	390 DIAS	Prazo de vigência:	665 DIAS
Início Prazo:	12/08/2024	Termino Prazo:	15/08/2026

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: JRE ENGENHARIA LTDA EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º ADITIVO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO + BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	FÍSICO				FINANCEIRO		
							Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
3	Equipamentos Eletromecânicos					321.041,82					321.041,82	0,00	321.041,82
3.1	Fornecimento e Instalação de Evaporador VRV - Hi-Wall - 7.500 BTU/h - Modelo PKFY-P20VFM-E, fabricação Mitsubishi	UND	6,00	3.204,99	3.691,67	22.150,02	6,00		6,00	100,00%	22.150,02	0,00	22.150,02
3.2	Fornecimento e Instalação de Evaporador VRV - Hi-Wall - 9.600 BTU/h - Modelo PKFY-P25VLM-E, fabricação Mitsubishi	UND	6,00	3.394,32	3.908,49	23.450,94	6,00		6,00	100,00%	23.450,94	0,00	23.450,94
3.3	Fornecimento e Instalação de Evaporador VRV - Hi-Wall - 12.300 BTU/h - Modelo PKFY-P32VLM-E, fabricação Mitsubishi	UND	2,00	3.655,41	4.209,26	8.418,52	2,00		2,00	100,00%	8.418,52	0,00	8.418,52
3.4	Fornecimento e Instalação de Evaporador VRV - Cassete 04 Vias - 12.300 BTU/h - Modelo PLFY-P32VFM-E, fabricação Mitsubishi	UND	2,00	5.975,67	6.871,76	13.743,52	2,00		2,00	100,00%	13.743,52	0,00	13.743,52
3.5	Fornecimento e Instalação de Evaporador VRV - Cassete 04 Vias - 24.200 BTU/h - Modelo PLFY-P63VBM-E, fabricação Mitsubishi	UND	1,00	6.139,49	7.062,91	7.062,91	1,00		1,00	100,00%	7.062,91	0,00	7.062,91
3.6	Fornecimento e Instalação de Evaporador VRV - Cassete 04 Vias - 30.700 BTU/h - Modelo PLFY-P80VBM-E, fabricação Mitsubishi	UND	1,00	6.232,82	7.169,79	7.169,79	1,00		1,00	100,00%	7.169,79	0,00	7.169,79
3.7	Fornecimento e Instalação de Evaporador VRV - Cassete 04 Vias - 47.780 BTU/h - Modelo PLFY-P125VBM-E, fabricação Mitsubishi	UND	7,00	6.643,32	7.643,45	53.504,15	7,00		7,00	100,00%	53.504,15	0,00	53.504,15
3.8	Fornecimento e Instalação de Unidade Condensadora VRV - 38.200 BTU/h - Modelo PUMY-P100VHMB, fabricação Mitsubishi	UND	1,00	26.899,97	30.947,93	30.947,93	1,00		1,00	100,00%	30.947,93	0,00	30.947,93
3.9	Fornecimento e Instalação de Unidade Condensadora VRV - 80,0kW (Resfriamento) 88,0kW (Aquecimento) - Modelo PUHY-P700YSKB-A1, fabricação Mitsubishi	UND	1,00	118.704,94	136.189,54	136.189,54	1,00		1,00	100,00%	136.189,54	0,00	136.189,54
3.10	Fornecimento e Instalação de Ventilador Centrífugo Limit-Load, Q=841m³/h, h=35mmCA, Mod. CLD-200, fabricação Projelmec ou Eq. Técnico, Inclusive Isolamento Acústico do Gabinete	UND	1,00	4.564,62	5.265,86	5.265,86	1,00		1,00	100,00%	5.265,86	0,00	5.265,86
3.11	Fornecimento e Instalação de Ventilador Centrífugo Limit-Load, Q=2.000m³/h, h=35mmCA, Mod. CLD-224, fabricação Projelmec ou Eq. Técnico, Inclusive Isolamento Acústico do Gabinete	UND	1,00	6.617,18	7.624,14	7.624,14	1,00		1,00	100,00%	7.624,14	0,00	7.624,14
	ITEM NOVO - 1º ADITIVO												
3.12	Fornecimento de bomba de dreno para evaporadora tipo Hi wall, 220V, até 36.000BTUs.	UND	14,00	342,52	393,89	5.514,50	14,00		14,00	100,00%	5.514,50	0,00	5.514,50



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CLIMATIZAÇÃO DO FÓRUM DE BOA VISTA

Nº. BMS	20	Mês	junho-26
Período:	15/06/2026		
Nº. NE	2024NE01510	Nº. O.S.	001/2024
Data Contrato	24/06/2024	Data O.S.	30/07/2024
Contrato Nº:	CF020/2024	Processo de pagamento:	7007186-19.2024.8.08.0000
Prazo de execução:	390 DIAS	Prazo de vigência:	665 DIAS
Início Prazo:	12/08/2024	Termino Prazo:	15/08/2026

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: JRE ENGENHARIA LTDA EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º ADITIVO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO + BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	FÍSICO				FINANCEIRO		
							Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
4	Rede Frigorífica, Válvulas e Acessórios					195.024,04					191.115,23	0,00	191.115,23
4.1	Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e Conexões, Diâmetro 1/4", #1/16", com Isolamento em Borracha Elastomérica	M	37,00	31,01	36,25	1.341,25	37,00		37,00	100,00%	1.341,25	0,00	1.341,25
4.2	Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e Conexões, Diâmetro 3/8", #1/16", com Isolamento em Borracha Elastomérica	M	110,00	58,28	68,45	7.529,50	110,00		110,00	100,00%	7.529,50	0,00	7.529,50
4.3	Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e Conexões, Diâmetro 1/2", #1/16", com Isolamento em Borracha Elastomérica	M	47,00	75,69	89,12	4.188,64	47,00		47,00	100,00%	4.188,64	0,00	4.188,64
4.4	Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e Conexões, Diâmetro 5/8", #1/16", com Isolamento em Borracha Elastomérica	M	106,00	100,98	118,82	12.594,92	106,00		106,00	100,00%	12.594,92	0,00	12.594,92
4.5	Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e Conexões, Diâmetro 3/4", #1/16", com Isolamento em Borracha Elastomérica	M	44,00	118,12	138,21	6.081,24	44,00		44,00	100,00%	6.081,24	0,00	6.081,24
4.6	Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e Conexões, Diâmetro 7/8", #1/16", com Isolamento em Borracha Elastomérica	M	12,00	159,04	186,53	2.238,36	12,00		12,00	100,00%	2.238,36	0,00	2.238,36
4.7	Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e Conexões, Diâmetro 1"1/8", #1/16", com Isolamento em Borracha Elastomérica	M	18,00	206,55	240,94	4.336,92	18,00		18,00	100,00%	4.336,92	0,00	4.336,92
4.8	Fornecimento e instalação tubulação de Cobre Rígido e Conexões, Diâmetro 1"3/8", #1/16", com Isolamento em Borracha Elastomérica	M	44,00	276,48	321,02	14.124,88	44,00		44,00	100,00%	14.124,88	0,00	14.124,88
4.9	Fornecimento e instalação de Manta de Alumínio Liso para Rechapeamento e Cintas Metálicas	M²	3,50	35,40	43,01	150,54	3,50		3,50	100,00%	150,54	0,00	150,54
4.10	Fornecimento e instalação de Fluído Refrigerante R410 Botija com 11,3 kg	Botija	12,00	747,32	877,75	10.533,00	12,00		12,00	100,00%	10.533,00	0,00	10.533,00
4.11	Fornecimento e instalação de Válvula de Serviço , diâmetro 1/4", GBC Danfoss ou equivalente.	UND	87,00	147,31	172,64	15.019,68	87,00		87,00	100,00%	15.019,68	0,00	15.019,68
4.12	Fornecimento e instalação de Válvula de Serviço , diâmetro 3/8", GBC Danfoss ou equivalente.	UND	119,00	167,31	195,54	23.269,26	119,00		119,00	100,00%	23.269,26	0,00	23.269,26
4.13	Fornecimento e instalação de Válvula de Serviço, diâmetro 1/2", GBC Danfoss ou equivalente	UND	84,00	173,31	202,41	17.002,44	71,00		71,00	84,52%	14.371,11	0,00	14.371,11
4.14	Fornecimento e instalação de Válvula de Serviço, diâmetro 5/8", GBC Danfoss ou equivalente	UND	101,00	226,31	263,11	26.574,11	101,00		101,00	100,00%	26.574,11	0,00	26.574,11
4.15	Fornecimento e instalação de Válvula de Serviço, diâmetro 7/8", GBC Danfoss ou equivalente	UND	9,00	308,31	357,02	3.213,18	9,00		9,00	100,00%	3.213,18	0,00	3.213,18
4.16	Fornecimento e instalação Kit REFNET de derivação Modelo CMY-Y200VBK2, fabricação Mitsubishi	UND	1,00	719,98	828,46	828,46	1,00		1,00	100,00%	828,46	0,00	828,46
4.17	Fornecimento e instalação Kit REFNET de derivação Modelo CMY-Y202S-G2, fabricação Mitsubishi	UND	7,00	634,31	730,35	5.112,45	7,00		7,00	100,00%	5.112,45	0,00	5.112,45
4.18	Fornecimento e instalação Kit REFNET de derivação Modelo CMY-Y102LS-G2, fabricação Mitsubishi	UND	12,00	554,31	638,74	7.664,88	10,00		10,00	83,33%	6.387,40	0,00	6.387,40



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CLIMATIZAÇÃO DO FÓRUM DE BOA VISTA

Nº. BMS	20	Mês	junho-26
Período:	15/06/2026		
Nº. NE	2024NE01510	Nº. O.S.	001/2024
Data Contrato	24/06/2024	Data O.S.	30/07/2024
Contrato Nº:	CF020/2024	Processo de pagamento:	7007186-19.2024.8.08.0000
Prazo de execução:	390 DIAS	Prazo de vigência:	665 DIAS
Início Prazo:	12/08/2024	Termino Prazo:	15/08/2026

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: JRE ENGENHARIA LTDA EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º ADITIVO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO + BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	FÍSICO				FINANCEIRO		
							Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
4.19	Fornecimento e instalação Kit REFNET de derivação Modelo CMY-Y102SS-G2, fabricação Mitsubishi	UND	2,00	517,64	596,74	1.193,48	2,00		2,00	100,00%	1.193,48	0,00	1.193,48
4.20	Fornecimento e instalação Kit REFNET de derivação Modelo CMY-Y302S-G2, fabricação Mitsubishi	UND	1,00	415,98	480,32	480,32	1,00		1,00	100,00%	480,32	0,00	480,32
4.21	Fornecimento e instalação de Controlador Remoto com Fio Modelo PAR-21MAA, fabricação Mitsubishi	UND	31,00	882,86	1.017,63	31.546,53	31,00		31,00	100,00%	31.546,53	0,00	31.546,53
5	Acessórios de Difusão, Controle de Vazão e Distribuição de Ar					22.823,30					19.846,78	0,00	19.846,78
5.1	Fornecimento e Instalação de Grelha de Insuflamento, Dupla Deflexão com Registro, Modelo VAT-DG, Dimensões 165x165mm	UND	14,00	214,73	275,82	3.861,48	14,00		14,00	100,00%	3.861,48	0,00	3.861,48
5.2	Fornecimento e Instalação de Grelha de Insuflamento, Dupla Deflexão com Registro, Modelo VAT-DG, Dimensões 425x165mm	UND	5,00	322,07	413,70	2.068,50	5,00		5,00	100,00%	2.068,50	0,00	2.068,50
5.3	Fornecimento e Instalação de Veneziana de Ar Externo com Tela Metálica, Modelo AWG, Dimensões 397x397mm	UND	2,00	226,45	290,87	581,74	2,00		2,00	100,00%	581,74	0,00	581,74
5.4	Fornecimento e Instalação de Grelha de Ar Externo, Modelo GRI, Dimensões 125x125mm	UND	1,00	184,40	236,86	236,86	1,00		1,00	100,00%	236,86	0,00	236,86
5.5	Fornecimento e Instalação de Ramal de Duto Semi Flexível (2m) com Registro, Diâmetro 150mm	UND	0,00	161,72	207,73	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.6	Fornecimento e Instalação de Ramal de Duto Semi Flexível (2m) com Registro, Diâmetro 100mm	UND	3,00	127,24	163,44	490,32	3,00		3,00	100,00%	490,32	0,00	490,32
5.7	Fornecimento e Instalação de Ramal de Duto Semi Flexível (2m) com Registro, Diâmetro 80mm	UND	12,00	108,95	139,95	1.679,40	9,00		9,00	75,00%	1.259,55	0,00	1.259,55
5.8	Fornecimento e Instalação de Duto em Aço Galvanizado 22 GSG para Ar Externo, Incluindo Acessórios de Fabricação	M²	67,50	160,37	206,00	13.905,00	55,09		55,09	81,61%	11.348,33	0,00	11.348,33



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CLIMATIZAÇÃO DO FÓRUM DE BOA VISTA

Nº. BMS	20	Mês	junho-26
Período:	15/06/2026		
Nº. NE	2024NE01510	Nº. O.S.	001/2024
Data Contrato	24/06/2024	Data O.S.	30/07/2024
Contrato Nº:	CF020/2024	Processo de pagamento:	7007186-19.2024.8.08.0000
Prazo de execução:	390 DIAS	Prazo de vigência:	665 DIAS
Início Prazo:	12/08/2024	Termino Prazo:	15/08/2026

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: JRE ENGENHARIA LTDA EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º ADITIVO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO + BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	FÍSICO				FINANCEIRO		
							Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
6	Instalações Elétricas - Circuitos Alimentadores/Terminais, de Sinal/Comunicação e Condutos de Proteção					44.810,63					41.998,48	0,00	41.998,48
6.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	68,16	87,55	175,10	2,00		2,00	100,00%	175,10	0,00	175,10
6.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	11,58	14,88	14,88	1,00		1,00	100,00%	14,88	0,00	14,88
6.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	11,58	14,88	14,88	1,00		1,00	100,00%	14,88	0,00	14,88
6.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	9,00	10,92	14,03	126,27	9,00		9,00	100,00%	126,27	0,00	126,27
6.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO - NBR5598 - DN 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	245,00	47,21	60,64	14.856,80	211,72		211,72	86,42%	12.838,70	0,00	12.838,70
6.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO - NBR5598 - DN 1", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	26,00	55,29	71,02	1.846,52	26,00		26,00	100,00%	1.846,52	0,00	1.846,52
6.7	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO - NBR5598 - DN 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	56,00	85,88	110,32	6.177,92	48,99		48,99	87,48%	5.404,58	0,00	5.404,58
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	644,00	6,52	8,37	5.390,28	644,00		644,00	100,00%	5.390,28	0,00	5.390,28
6.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, NÃO HALOGENADO, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.779,00	4,73	6,08	10.816,32	1.778,99		1.778,99	100,00%	10.816,28	0,00	10.816,28
6.10	Fornecimento e Instalação de Sealtubo/Eletroduto Flexível em Aço Galvanizado/Estanho, Revestimento em PVC, Diâmetro 3/4" (1m por Unidade Evaporadora/VAE)	M	0,00	26,65	34,23	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
6.11	Fornecimento e Instalação de Sealtubo/Eletroduto Flexível em Aço Galvanizado/Estanho, Revestimento em PVC, Diâmetro 1" (1m por Unidade Condensadora)	M	3,00	32,19	41,35	124,05	2,50		2,50	83,33%	103,38	0,00	103,38
6.12	Fornecimento e Instalação de Cabo de Cobre, Isolação PVC, 2 x #1.0mm², Shieldado, 750 V	M	547,00	7,49	9,63	5.267,61	547,00		547,00	100,00%	5.267,61	0,00	5.267,61



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CLIMATIZAÇÃO DO FÓRUM DE BOA VISTA

Nº. BMS	20	Mês	junho-26
Período:	15/06/2026		
Nº. NE	2024NE01510	Nº. O.S.	001/2024
Data Contrato	24/06/2024	Data O.S.	30/07/2024
Contrato Nº:	CF020/2024	Processo de pagamento:	7007186-19.2024.8.08.0000
Prazo de execução:	390 DIAS	Prazo de vigência:	665 DIAS
Início Prazo:	12/08/2024	Termino Prazo:	15/08/2026

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: JRE ENGENHARIA LTDA EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º ADITIVO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO + BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	FÍSICO				FINANCEIRO		
							Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
7	Serviços Complementares à Entrega da Instalação Eletromecânica					40.631,58					32.486,46	0,00	32.486,46
7.1	Testes de Estanqueidade dos Circuitos Frigoríficos	UND	2,00	3.432,77	4.409,39	8.818,78	2,00		2,00	100,00%	8.818,78	0,00	8.818,78
7.2	Execução de Vácuo dos Circuitos Frigoríficos	UND	2,00	3.948,64	5.072,03	10.144,06	2,00		2,00	100,00%	10.144,06	0,00	10.144,06
7.3	Start-Up do Sistema com Supervisão Técnica do Fabricante dos Equipamentos, Inclusive Parametrização/Integração das Novas Unidades Evaporadoras e Condensadoras a Interface de Automação e Controle Centralizado Existente Implantada	Hora	75,00	113,72	146,07	10.955,25	32,00		32,00	42,67%	4.674,24	0,00	4.674,24
7.4	Elaboração de Projeto "As-Built"	UND	1,00	3.024,98	3.885,59	3.885,59	1,00		1,00	100,00%	3.885,59	0,00	3.885,59
7.5	Fornecimento e Instalação de Caixa de Passagem para Hi-Wall em Polietileno, Dimensões 389x170mm	UND	0,00	34,90	44,83	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.6	CONJUNTO DE SUPORTAÇÃO DE UNIDADES EVAPORADORAS LINHA CASSETE E CAIXAS DE VENTILAÇÃO	UND	13,00	7,92	10,17	132,21	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.7	SUPORTE PARA DUTOS E INFRAESTRUTURA ELETROMECÂNICA, NOMENCLATURA "S1" - EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 1/4", CHUMBADORES, PORCAS, ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS TIPO CUNHA.	UND	125,00	35,27	45,31	5.663,75	101,00		101,00	80,80%	4.576,31	0,00	4.576,31
7.8	SUPORTE PARA DUTOS E INFRAESTRUTURA ELETROMECÂNICA, NOMENCLATURA "S2" - POR CHUMBADORES, PORCAS, ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS TIPO CUNHA.	UND	5,00	25,50	32,76	163,80	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.9	SUPORTE PARA DUTOS E INFRAESTRUTURA ELETROMECÂNICA, NOMENCLATURA "S3" - EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, CHUMBADORES, SUPORTE VERTICAL PARA PERFILADO, PORCAS, ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS TIPO CUNHA.	UND	6,00	51,05	65,58	393,48	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.10	SUPORTE PARA DUTOS E INFRAESTRUTURA ELETROMECÂNICA, NOMENCLATURA "S4" - POR VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 1/4", PORCAS, ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS TIPO CUNHA.	UND	6,00	11,31	14,53	87,18	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALÇO DE NEOPRENE, 100x100x25mm	UND	12,00	25,14	32,29	387,48	12,00		12,00	100,00%	387,48	0,00	387,48
8	Manutenção Preventiva					26.614,56					19.960,92	2.217,88	22.178,80
8.1	Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Mensal, pelo período de 12 meses contados da entrega e aceitação do sistema, com garantia de equipamentos, insumos e componentes auxiliares.	Mês	12,00	1.726,65	2.217,88	26.614,56	9,00	1,00	10,00	83,33%	19.960,92	2.217,88	22.178,80



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CLIMATIZAÇÃO DO FÓRUM DE BOA VISTA

Nº. BMS	20	Mês	junho-26
Período:	15/06/2026		
Nº. NE	2024NE01510	Nº. O.S.	001/2024
Data Contrato	24/06/2024	Data O.S.	30/07/2024
Contrato Nº:	CF020/2024	Processo de pagamento:	7007186-19.2024.8.08.0000
Prazo de execução:	390 DIAS	Prazo de vigência:	665 DIAS
Início Prazo:	12/08/2024	Termino Prazo:	15/08/2026

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: JRE ENGENHARIA LTDA EPP

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º ADITIVO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO + BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	FÍSICO				FINANCEIRO		
							Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
9	Obras Cíveis					13.453,52					9.348,01	0,00	9.348,01
9.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA BASES DE ASSENTAMENTO DAS UNIDADES CONDENSADORAS EM CONCRETO ARMADO E BLOQUETES DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	M2	2,01	129,65	166,72	335,11	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.2	ARMAÇÃO DAS BASES DE ASSENDAMENTO DAS UNIDADES CONDENSADORAS E BLOQUETES DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	12,60	12,32	15,83	199,46	11,70		11,70	92,86%	185,21	0,00	185,21
9.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 - PREPARO MECÂNICO - BASES DE ASSENTAMENTO DAS UNIDADES CONDENSADORAS E BLOQUETES DE SUSTENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA	M3	0,30	458,03	588,34	176,50	0,13		0,13	43,33%	76,48	0,00	76,48
9.4	FURAÇÃO/ABERTURA EM LAJE NÃO IMPERMEABILIZADA	M²	0,00	63,18	81,16	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.5	FURAÇÃO/ABERTURA EM ALVENARIA	M²	0,80	15,10	19,40	15,52	0,39		0,39	48,75%	7,57	0,00	7,57
9.6	Fornecimento e Instalação de Tubulação de Dreno em PVC Branco e Conexões/Acessórios, Diâmetro 3/4" (Rede de Drenagem de Condensado)	Metro	50,00	27,29	35,05	1.752,50	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
9.7	Fornecimento e Instalação de Tubulação de Dreno em PVC Branco e Conexões/Acessórios, Diâmetro 1" (Rede de Drenagem de Condensado)	Metro	65,00	33,33	42,81	2.782,65	65,00		65,00	100,00%	2.782,65	0,00	2.782,65
9.8	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO	M2	633,25	5,50	7,07	4.477,08	365,12		365,12	57,66%	2.581,40	0,00	2.581,40
9.9	DESINSTALAÇÃO, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE UNIDADES EVAPORADORAS LINHA VRV CASSETE	UN	2,00	662,59	851,10	1.702,20	2,00		2,00	100,00%	1.702,20	0,00	1.702,20
9.10	REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA FINAL DA OBRA (INCLUSIVE DURANTE A EXECUÇÃO).	CHP	175,00	8,95	11,50	2.012,50	175,00		175,00	100,00%	2.012,50	0,00	2.012,50
TOTAIS COM BDI DE 14,52% E 28,45%							761.158,08				709.389,65	2.217,88	711.607,53

VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO (por extenso): DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

	PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CLIMATIZAÇÃO DO FÓRUM DE BOA VISTA						Nº. BMS		20	Mês	junho-26								
							Período:		15/06/2026										
							Nº. NE		2024NE01510	Nº. O.S.		001/2024							
							Data Contrato		24/06/2024	Data O.S.		30/07/2024							
							Contrato Nº:		CF020/2024	Processo de pagamento:		7007186-19.2024.8.08.0000							
							Prazo de execução:		390 DIAS	Prazo de vigência:		665 DIAS							
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO							CONTRATADA: JRE ENGENHARIA LTDA EPP							Início Prazo:		12/08/2024	Termino Prazo:		15/08/2026
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM				UNID.	QUANT. APÓS 1º ADITIVO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO + BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	FÍSICO				FINANCEIRO					
										Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual			
MEDIÇÃO DO 1º REAJUSTE CONTRATUAL																			
ITEM	DESCRIÇÃO				VALOR DA MEDIÇÃO				ÍNDICE DE REAJUSTE				VALOR A SER PAGO						
1	REAJUSTE SOBRE A 18ª MEDIÇÃO				2.217,88				5,23%				116,00						
TOTAL														116,00					
VALOR POR EXTENSO: CENTO E DEZESSEIS REAIS																			