



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	01	Mês	jul-ago/25
Período:	18/07 a 18/08/2025		
Nº. NE	2025NE02128 2025NE02130 2025NE02132	Nº. O.S.	001/2025
Data Contrato	27/06/2025	Data O.S.	18/07/2025
Contrato Nº:	CF027/2025	Processo de pagamento:	7007066-39.2025.8.08.0000
Prazo de execução:	6 meses	Prazo de vigência:	-
Início Prazo:	18/07/2025	Termino Prazo:	18/01/2026

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: POCHY ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. INICIAL	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
1	Entrega e aprovação do projeto básico.	UND	1,00	345.000,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	345.000,00	345.000,00	
2	Entrega e aprovação dos projetos executivos.	UND	1,00	345.000,00	1,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
3	Parcelas macro da etapa de execução da obra.	UND	1,00	1.380.000,00	1,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
4	Chegada e disponibilização dos equipamentos no local da obra.	UND	1,00	3.450.000,00	1,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
5	Instalação e o comissionamento do objeto	UND	1,00	690.000,00	1,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
6	Recebimento definitivo do objeto.	UND	1,00	690.000,00	1,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
VALOR DA MEDIÇÃO									R\$ 0,00	R\$ 345.000,00	R\$ 345.000,00	

VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO (por extenso): Trezentos e quarenta e cinco mil reais.

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: POCHY ILUMINAÇÃO E ENGENHARIA LTDA

APROVADO POR:

APROVADO POR:

GESTOR DO CONTRATO

DATA:

DATA:

CONFERIDO POR:

OBS.:

COORDENADOR RESPONSÁVEL

DATA: