



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											43.374,01	
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL, DURANTE TODA A OBRA E CUSTOS COMPLEMENTARES, TAIS COMO ALIMENTAÇÃO, SEGURO, VALE TRANSPORTE, EXAMES, EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, FERRAMENTAS MANUAIS E PLANO DE SAÚDE	UND	1,00	2.197.968,90	0,3635094	0,6167568851	0,0197336785116367	0,64	63,65%	1.355.612,45	43.374,01	1.398.986,46	
01.02	TAXAS E EMOLUMENTOS	UND	1,00	233,94	0,00	1,00		1,00	100,00%	233,94	0,00	233,94	
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS											0,00	
02.01	MOBILIZAÇÃO DE OBRA CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	29.605,26	0,00	1,00		1,00	100,00%	29.605,26	0,00	29.605,26	
02.02	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	29.605,26	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
02.04	INTERLIGAÇÃO DE ÁGUA INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA DE 50M.	m	30,00	34,32	0,00	30,00		30,00	100,00%	1.029,62	0,00	1.029,62	
02.05	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.839,63	0,00	1,00		1,00	100,00%	1.839,63	0,00	1.839,63	
02.06	INTERLIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO CANTEIRO À REDE EXISTENTE, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 8M.	m	9,00	69,99	0,00	9,00		9,00	100,00%	629,91	0,00	629,91	
02.07	ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LARGURA = 2,20M, COMPRIMENTO = 6,20M, ALTURA = 2,50M, COM CHAPA DE AÇO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, FORRO COM ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO, CHASSIS REFORÇADO, PISO COMPENSADO NAVAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA. (02 UNIDADES)	MES	20,00	453,83	0,00	20,00		20,00	100,00%	9.076,60	0,00	9.076,60	
02.08	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 pto luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), tom., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	ms	20,00	817,60	0,00	20,00		20,00	100,00%	16.352,00	0,00	16.352,00	
02.09	REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	m²	24,60	384,82	0,00	24,60		24,60	100,00%	9.466,68	0,00	9.466,68	
02.10	Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações)	m²	10,00	149,25	0,00	10,00		10,00	100,00%	1.492,46	0,00	1.492,46	
02.11	Galpão para serralta e carpintaria área 12.00m2, em peça de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto (1 utilização)	m²	10,00	160,54	0,00	10,00		10,00	100,00%	1.605,35	0,00	1.605,35	
02.12	Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m²	16,35	380,03	0,00	16,35		16,35	100,00%	6.213,47	0,00	6.213,47	
02.13	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER.	UN	2,00	473,58	0,00	2,00		2,00	100,00%	947,16	0,00	947,16	
02.14	DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER.	UN	2,00	473,58	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
02.15	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 2 X 3M, MODELO CONFORME INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.	m²	8,00	422,07	0,00	8,00		8,00	100,00%	3.376,53	0,00	3.376,53	
02.16	Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifício (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem	m²	4.239,57	11,87	0,00	4.239,57		4.239,57	100,00%	50.334,21	0,00	50.334,21	
02.17	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO	m²	4.239,57	4,93	0,00	4.239,57		4.239,57	100,00%	20.882,96	0,00	20.882,96	
02.18	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	m²	515,50	18,13	89,98	425,52		425,52	82,55%	7.716,30	0,00	7.716,30	
02.19	EXECUÇÃO DE BANDEJA PARACISCO PRIMÁRIA	M	53,18	488,80	0,00	53,18		53,18	100,00%	25.994,13	0,00	25.994,13	
02.20	BANDEJA SECUNDÁRIA COM 1,4 M DE PROJEÇÃO HORIZONTAL E COMPLEMENTO NA SUA EXTREMIDADE, COM 80 CM DE EXTENSÃO A 45° EM TELHA GALVANIZADA SOBRE SUPORTES METÁLICOS	M	140,73	368,55	0,00	140,73		140,73	100,00%	51.865,38	0,00	51.865,38	

Ignor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
03	SERVIÇOS PRELIMINARES											0,00	
03.03	Retirada de meio-fio de concreto	m	60,16	6,06	0,00	60,16		60,16	100,00%	364,62	0,00	364,62	
03.04	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m²	135,30	15,79	135,30	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
03.05	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m³	47,73	43,85	29,34	18,39		18,39	38,53%	806,43	0,00	806,43	
03.06	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m³	10,00	34,31	0,00	10,00		10,00	100,00%	343,13	0,00	343,13	
04	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											-535,42	
04.01	MOVIMENTO DE TERRA												
04.02	INFRA-ESTRUTURA												
04.02.01	ESTACAS												
04.02.02	BLOCOS E CINTAS												
04.02.02.01	Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²	107,01	57,14	14,04	92,97		92,97	86,88%	5.311,90	0,00	5.311,90	
04.02.02.02	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600	m³	4,54	233,59	0,41	4,13		4,13	90,97%	964,75	0,00	964,75	
04.02.02.03	CONCRETAGEM DE BLOCOS E CINTAS, FCK=35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	17,17	441,27	6,65	10,52		10,52	61,27%	4.642,17	0,00	4.642,17	
04.02.02.05	ARMAÇÃO DE BLOCOS E CINTAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	474,00	13,31	56,55	417,45		417,45	88,07%	5.555,03	0,00	5.555,03	
04.02.02.06	ARMAÇÃO DE BLOCOS E CINTAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM	KG	240,15	12,97	0,00	240,15		240,15	100,00%	3.114,52	0,00	3.114,52	
04.02.02.07	ARMAÇÃO DE BLOCOS E CINTAS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	113,00	14,50	8,23	104,77		104,77	92,72%	1.519,22	0,00	1.519,22	
04.02.03	LAJES E PISOS												
04.02.03.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	11,45	25,07	11,45	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.02	CONCRETAGEM DE PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	7,37	432,57	4,36	3,01		3,01	40,84%	1.302,04	0,00	1.302,04	
04.02.03.03	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,07	13,25	0,07	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.04	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	542,00	13,38	542,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.05	PISO ARMADO EM CONCRETO 35MPA, ESPESSURA 15 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q-138	m²	773,26	134,89	0,00	773,26		773,26	100,00%	104.304,75	0,00	104.304,75	
04.02.03.06	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 10 CM	m²	11,79	42,40	11,79	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.07	EXECUÇÃO DE JUNTA DE ENCONTRO, NO PISO DO TÉRREO, SUBESTAÇÃO E RAMPA PRINCIPAL, CONFORME DETALHE EM PROJETO (BASEADO SINAPI 72124 E 68328)	M	766,05	22,71	766,05	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.08	EXECUÇÃO DE JUNTA SERRADA, CONFORME DETALHE EM PROJETO	M	14,10	43,82	14,10	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.09	EXECUÇÃO DE REFORÇO DO PISO COM PILAR CENTRAL - Detalhe E	UN	19,00	48,97	1,00	18,00		18,00	94,74%	881,54	0,00	881,54	
04.02.03.10	EXECUÇÃO DE REFORÇO DO PISO COM PILAR PERIFÉRICO - BORDA - Detalhe F	UN	26,00	24,49	2,00	24,00		24,00	92,31%	587,67	0,00	587,67	
04.02.03.11	EXECUÇÃO DE REFORÇO DO PISO COM PILAR PERIFÉRICO - QUINA - Detalhe G	UN	8,00	12,25	1,00	7,00		7,00	87,50%	85,72	0,00	85,72	
04.02.03.12	REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA EXPANSIVA TIPO GROUT	m³	0,06	3.681,02	0,06	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
04.02.03.13	EXECUÇÃO DE JUNTA DE ENCONTRO, NO PISO DA BASE DOS TRANSFORMADORES, CONFORME DETALHE EM PROJETO. (BASEADO SINAPI 72124 E 68328)	M	16,40	25,22	16,40	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
04.02.04	OUTRAS												
04.02.04.01	EXECUÇÃO DE BICA EM CONCRETO PARA AS CELAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO.	und	3,00	446,68	0,00	3,00		3,00	100,00%	1.340,04	0,00	1.340,04	

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
04.03	SUPER-ESTRUTURA												
04.03.01	FORMAS												
04.03.01.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	743,43	57,48	129,03	614,40		614,40	82,64%	35.313,86	0,00	35.313,86	
04.03.01.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	1.945,20	102,02	40,01	1.905,19		1.905,19	97,94%	194.367,01	0,00	194.367,01	
04.03.01.03	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	138,16	25,07	0,00	138,16		138,16	100,00%	3.463,80	0,00	3.463,80	
04.03.01.05	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	171,85	148,63	46,49	125,36		125,36	72,95%	18.631,89	0,00	18.631,89	
04.03.02	ARMAÇÃO												
04.03.02.01	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	kg	53,60	19,21	0,11	53,49		53,49	99,79%	1.027,55	0,00	1.027,55	
04.03.02.02	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	kg	45,00	16,76	45,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
04.03.02.03	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	kg	962,90	14,44	0,00	962,90		962,90	100,00%	13.899,64	0,00	13.899,64	
04.03.02.04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	kg	2.742,40	15,31	57,25	2.685,15		2.685,15	97,91%	41.111,48	0,00	41.111,48	
04.03.02.04	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	kg	191,96	15,31	191,96	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
04.03.02.05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	kg	2.961,40	13,42	358,47	2.602,93		2.602,93	87,90%	34.936,00	0,00	34.936,00	
04.03.02.06	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	kg	2.103,40	13,03	89,43	2.055,07		2.013,97	95,75%	26.772,05	-535,42	26.236,63	
04.03.02.07	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	kg	2.569,10	13,80	132,03	2.437,07		2.437,07	94,86%	33.639,44	0,00	33.639,44	
04.03.02.08	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	kg	6.745,10	12,14	1.131,91	5.613,19		5.613,19	83,22%	68.151,05	0,00	68.151,05	
04.03.02.09	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	kg	4.073,10	11,83	172,05	3.901,05		3.901,05	95,78%	46.153,60	0,00	46.153,60	
04.03.02.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	kg	13.768,40	13,21	1.318,43	12.449,97		12.449,97	90,42%	164.507,36	0,00	164.507,36	
04.03.02.11	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	kg	3.481,30	13,25	531,46	2.949,84		2.949,84	84,73%	39.082,95	0,00	39.082,95	
04.03.02.12	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	kg	1.999,90	12,75	30,98	1.968,92		1.968,92	98,45%	25.102,97	0,00	25.102,97	
04.03.02.13	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	kg	99,30	12,51	31,17	68,13		68,13	68,61%	852,23	0,00	852,23	
04.03.02.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	kg	1.649,70	13,38	284,13	1.365,57		1.365,57	82,78%	18.277,32	0,00	18.277,32	
04.03.02.15	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	kg	4.710,70	11,82	355,93	4.354,77		4.354,77	92,44%	51.454,10	0,00	51.454,10	

Ignor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
04.03.02.16	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	kg	19.779,40	11,60	482,01	19.297,39		19.297,39	97,56%	223.832,00	0,00	223.832,00
04.03.03	CONCRETAGEM											
04.03.03.01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	62,62	443,12	11,07	51,55		51,55	82,32%	22.842,71	0,00	22.842,71
04.03.03.02	CONCRETAGEM DE VIGAS, LAJES E ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	797,87	441,27	0,00	797,87		797,87	100,00%	352.076,54	0,00	352.076,54
04.03.03.03	EXECUÇÃO DA BASE DO RESERVATÓRIO SUPERIOR COM CONCRETO CELULAR	m³	3,75	662,21	0,00	3,75		3,75	100,00%	2.483,29	0,00	2.483,29
04.03.04	OUTROS											
04.03.04.01	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.	M	13,00	36,50	0,19	12,81		12,81	98,54%	467,51	0,00	467,51
04.04	IMPERMEABILIZAÇÃO											
04.05	ENSAIOS DE CONCRETO E SOLO											
04.05.01	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	750,00	71,89	12,00	738,00		738,00	98,40%	53.054,82	0,00	53.054,82
04.05.02	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE - SLUMP TEST	UN	228,00	1,34	104,00	124,00		124,00	54,39%	166,16	0,00	166,16
04.06	MURRO DE ARRIMO											
04.06.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	m²	0,00	78,22	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
04.06.02	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	KG	0,00	13,45	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
04.06.03	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	0,00	463,35	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
05	PAREDES E DIVISÓRIAS										0,00	
05.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	1.682,19	59,24	2,08	1.680,11		1.680,11	99,88%	99.522,20	0,00	99.522,20
05.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	377,97	45,86	5,05	372,92		372,92	98,66%	17.102,64	0,00	17.102,64
05.03	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	1.518,59	57,13	2,35	1.516,24		1.516,24	99,85%	86.628,80	0,00	86.628,80
05.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	67,14	73,24	0,59	66,55		66,55	99,12%	4.874,22	0,00	4.874,22
05.05	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	33,10	74,89	0,00	33,10		33,10	100,00%	2.478,96	0,00	2.478,96
05.06	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	37,32	86,49	1,82	35,50		35,50	95,12%	3.070,22	0,00	3.070,22
05.07	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	114,93	69,24	3,00	111,93		111,93	97,39%	7.750,52	0,00	7.750,52
05.08	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,75	87,20	0,40	9,35		9,35	95,90%	815,36	0,00	815,36
05.09	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	33,10	72,83	0,00	33,10		33,10	100,00%	2.410,77	0,00	2.410,77
05.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	30,00	81,85	0,00	30,00		30,00	100,00%	2.455,35	0,00	2.455,35
05.11	COBOGÓ COMUM PRÉ-FABRICADO DE CIMENTO, D=49X49X7CM	m²	28,25	102,13	0,00	28,25		28,25	100,00%	2.885,27	0,00	2.885,27
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA										0,00	



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
06.01	P03A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PRONTA EM MADEIRA, DE ABRIR 1FL 0.80 X 2.10 M, CONFORME PROJETO.	UND	56,00	662,79	28,00	28,00		28,00	50,00%	18.558,12	0,00	18.558,12
06.02	P03B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PRONTA EM MADEIRA, DE ABRIR 1FL 0.80 X 2.10 M, EM PAREDE DE DRY WALL, CONFORME PROJETO.	UND	18,00	701,76	8,40	9,60		9,60	53,33%	6.736,94	0,00	6.736,94
06.03	P04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PRONTA EM MADEIRA, DE ABRIR 1FL 0.90 X 2.10 M, COM CHAPA INOX INFERIOR, CONFORME PROJETO.	UND	7,00	1.545,10	7,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
06.04	P06 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PRONTA EM MADEIRA, DE ABRIR 2FL 1.60 X 2.10 M, CONFORME PROJETO.	UND	1,00	1.229,69	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
07	ESQUADRIAS METÁLICAS										0,00	
07.01	P01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL ABRIR 1FL 0.70 X 1.60 M	UNID.	3,00	788,05	0,00	3,00		3,00	100,00%	2.364,15	0,00	2.364,15
07.02	P02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL ABRIR 1FL 0.60 X 1.60 M	UNID.	25,00	675,48	5,00	20,00		20,00	80,00%	13.509,60	0,00	13.509,60
07.03	P05 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL ABRIR 1FL 1.00 X 2.10 M	UNID.	3,00	1.346,33	0,00	3,00		3,00	100,00%	4.038,99	0,00	4.038,99
07.04	P07 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO, EM PERFIL DE VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. ABRIR 1FL 5,35 X 2,50 M	UND	1,00	9.579,00	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
07.05	P09 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL ABRIR 2FL 1.60 X 2.10 M	UNID.	1,00	2.597,52	0,00	1,00		1,00	100,00%	2.597,52	0,00	2.597,52
07.06	P10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL ABRIR 1FL 0.80 X 2.10 M	UNID.	3,00	1.298,76	0,00	3,00		3,00	100,00%	3.896,28	0,00	3.896,28
07.07	PCF1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO COM PROTEÇÃO DE 90 MINUTOS NAS DIMENSÕES 1.00M X 2.10 M. UMA FOLHA	und	2,00	2.746,13	0,00	2,00		2,00	100,00%	5.492,27	0,00	5.492,27
07.08	PCF2 e PCF3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO COM PROTEÇÃO DE 90 MINUTOS NAS DIMENSÕES 0,80M X 2.10 M. UMA FOLHA, (BASEADO SINAPI 90838)	und	14,00	1.893,69	0,00	14,00		14,00	100,00%	26.511,63	0,00	26.511,63
07.10	VE01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FIXO 1.20 X 0.70 M	UNID.	5,00	609,15	5,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
07.11	VE02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO CHAPA CH19 FIXO 10.62 X 1.70 M	UNID.	1,00	10.602,00	0,00	1,00		1,00	100,00%	10.602,00	0,00	10.602,00
07.12	VE03 E VE04 - TELA DE ARAME GALVANIZADO ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 3MM E MALHA MINIMA DE 2,5X2,5CM, DIMENSÕES 1,60X0,50 (BASEADO SINAPI 99861)	UND	14,00	449,87	14,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
07.14	VE05 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO CHAPA CH19 FIXO 5.52 X 2.50 M	UNID.	1,00	7.672,50	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
07.15	VE06 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO CHAPA CH19 FIXO 12.63X 1.70 M	UNID.	2,00	15.252,00	1,00	1,00		1,00	50,00%	15.252,00	0,00	15.252,00
07.16	VE07 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO CHAPA CH19 FIXO 1.92X 0.50 M	UNID.	1,00	1.021,14	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
07.17	P11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA DE AÇO 14 USG COM REVESTIMENTO ISOLANTE TÉRMICO 1.20X2.1 M (BASEADO SINAPI 90838)	UN	1,00	2.367,99	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
07.18	GR01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA 1 1/4", EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR BRANCA ABRIR 1FL 0.80 X 2.10 M	M²	8,56	569,50	8,56	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
07.19	GR02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA 1 1/4", EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR BRANCA FIXO 1.50 X 0.50 M	M²	2,25	569,50	2,25	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
07.20	GR03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA 1 1/4", EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR BRANCA FIXO 1.10 X 2.10 M	M²	2,31	569,50	2,31	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
08	ESQUADRIAS DE VIDRO											0,00
08.01	J01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO REFLETIVO CINZA.6MM/ALUMÍNIO MAXIM-AR 1.00 X 1.00 M	UNID.	141,00	1.341,42	12,00	129,00		129,00	91,49%	173.043,18	0,00	173.043,18
08.02	J02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO REFLETIVO CINZA. 6MM/ALUMÍNIO FIXA 1.00 X 1.00 M	UNID.	2,00	1.061,13	0,00	2,00		2,00	100,00%	2.122,26	0,00	2.122,26
08.03	J03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO REFLETIVO CINZA. 6MM/ALUMÍNIO MAXIM-AR 1.00 X 0.50 M	UNID.	18,00	807,98	8,00	10,00		10,00	55,56%	8.079,80	0,00	8.079,80
08.04	J04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO REFLETIVO CINZA. 6MM/ALUMÍNIO FIXA 1.00 X 0.50 M	UNID.	15,00	773,76	15,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
08.05	J07 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO,TRANSPARENTE, MALHA 12,5MM, ESPESSURA 6MM/CAIXILHO DE PERFIL METÁLICO REFORÇADO FIXA 1.00 X 0.50 M	UNID.	5,00	1.023,00	5,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
08.06	P08 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA /VIDRO SEGUR. 10MM, LAMINADO REFLETIVO 4FLS C/ 2 FIXAS 3.50 X 2.20 M	UND	1,00	30.312,74	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
08.07	V01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FIXO INCOLOR E LAMINADO 6MM COM ESTRUTURA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COR NATURAL E TARUGO DE POLIETILENO PARA VEDAÇÃO. FIXO 1.80 X 1.00 M	UNID.	2,00	2.297,10	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
08.08	V02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FIXO INCOLOR E LAMINADO 6MM COM ESTRUTURA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COR NATURAL E TARUGO DE POLIETILENO PARA VEDAÇÃO. FIXO 2.20 X 1.00 M	UNID.	1,00	2.475,06	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
08.09	V03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEVIDRO LAMINADO REFLETIVO 10MM COR CINZA, ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO FIXO 3.45 X 2.20 M	UNID.	1,00	12.265,20	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
08.10	V04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FIXO INCOLOR E LAMINADO 6MM COM ESTRUTURA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COR NATURAL E TARUGO DE POLIETILENO PARA VEDAÇÃO. FIXO 1.30 X 1.00 M	UNID.	2,00	1.650,75	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
08.11	G01 - GUICHÊ - VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, ESTR. EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0.90 X 1.05 M ALTURA DO PEITORIL 1.05M TIPO VIDRO FIXO	UNID.	2,00	697,90	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
08.12	G02 - GUICHÊ - VIDRO LAMINADO INCOLOR 6MM, ESTR. EM ALUMÍNIO ANODIZADO 0.90 X 1.25M ALTURA DO PEITORIL 0.85M TIPO VIDRO FIXO	UNID.	1,00	982,89	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
09	COBERTURA											0,00
09.01	Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform	m²	128,50	133,81	23,83	104,67		104,67	81,46%	14.005,79	0,00	14.005,79
09.02	EXECUÇÃO DE ENGRADAMENTO METÁLICO PARA COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA DA ENTRADA PRINCIPAL	m²	33,40	1.317,37	33,40	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
09.03	EXECUÇÃO DE ENGRADAMENTO METÁLICO PARA COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA DA COBERTURA DA CAIXA D'AGUA E VIATURA	m²	95,10	808,79	0,00	95,10		95,10	100,00%	76.915,93	0,00	76.915,93
09.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 8,0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m²	518,75	44,58	0,00	518,75		518,75	100,00%	23.125,36	0,00	23.125,36
09.05	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para cobertura de telha de fibrocimento canaleta 49/90, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas	m²	518,75	86,48	0,00	518,75		518,75	100,00%	44.863,14	0,00	44.863,14
09.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM (20 X 15 CM), INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	33,15	95,15	10,24	22,91		22,91	69,11%	2.179,88	0,00	2.179,88
09.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO DENTADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 26, PRÉ PINTADO; DES.= 28cm (BASEADO SINAPI 94231)	M	138,42	48,33	138,42	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
10	CORRIMÃO E GUARDACORPO EM AÇO INOX											0,00
10.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 1.1/2" FIXADO EM ALVENARIA	M	213,45	119,34	213,45	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.02	Guarda-corpo em tubo de aço inox 304 polido, diâmetro 1.3/4", trecho COM corrimão dos dois lados em duas alturas, tubo de aço inox 304 polido, diâmetro 1.1/2" (no meio da escada principal), conforme detalhamento em projetos anexos (Planta Rampa (externa - Térreo) - fornecimento e instalação.	M	1,35	1.040,44	0,00	1,35		1,35	100,00%	1.404,59	0,00	1.404,59
10.03	Guarda-corpo e colunas em tubo de aço inox 304 polido, diâmetro 1.3/4", trecho COM corrimão de um lado só em duas alturas, tubo de aço inox 304 polido, diâmetro 1.1/2" (escada principal e subestação), conforme detalhamento em projetos anexos (Planta Rampa (externa - Térreo) e Planta baixa Rampa de acesso à subestação) - fornecimento e instalação.	M	20,26	927,71	0,00	20,26		20,26	100,00%	18.795,40	0,00	18.795,40
10.04	Guarda-corpo e colunas em tubo de aço inox 304 polido, diâmetro 1.3/4", trecho SEM corrimão de duas alturas (escada principal e subestação), conforme detalhamento em projetos anexos (Planta Rampa (externa - Térreo) e Planta baixa Rampa de acesso à subestação) - fornecimento e instalação.	M	12,15	699,86	12,15	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.05	Corrimão tubo de aço inox 304 polido, diâmetro 1.1/2", conforme detalhamento em projetos anexos (Planta baixa Rampa de acesso à subestação) - fornecimento e instalação	M	4,17	190,65	4,17	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANEL COM TEXTURA CONTRASTANTE 1" EM MATERIAL ABS	UN	32,00	10,48	32,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
10.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM BRAILLE DE ALUMÍNIO	UN	32,00	11,32	32,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11	IMPERMEABILIZAÇÃO											0,00
11.01	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA ALVENARIA E DO CONCRETO NA REGIÃO DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA. CONSIDERADO 40CM ACIMA, ABAIXO E NAS LATERAIS DA FIXAÇÃO. NO ENCONTRO DO RUFO COM A PAREDE VEDAR COM SILICONE DE CURA NEUTRA.	M2	6,40	64,58	6,40	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
11.02	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA ALVENARIA E CONCRETO NA REGIÃO DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E, NO MÍNIMO, 40CM ACIMA E ABAIXO DA FIXAÇÃO.	M2	6,40	7,29	6,40	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
12	CALHA IMPERMEABILIZADA											0,00
12.01	IMPERMEABILIZAÇÃO HORIZONTAL, EM CALHAS E LAJES, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO, PRANCHA 54/60	M2	201,89	157,09	42,17	159,72		159,72	79,11%	25.090,41	0,00	25.090,41
12.02	IMPERMEABILIZAÇÃO VERTICAL, EM CALHAS E LAJES, CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO, PRANCHA 54/60	M2	110,23	159,19	6,67	103,56		103,56	93,95%	16.485,93	0,00	16.485,93
13	REVESTIMENTO DE PAREDES											1.573,80
13.01	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS											
13.01.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	7.779,47	2,62	1.285,97	6.493,50		6.493,50	83,47%	17.033,41	0,00	17.033,41
13.01.02	EXECUÇÃO DE EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	936,98	19,23	41,91	895,07		895,07	95,53%	17.209,19	0,00	17.209,19
13.01.03	EXECUÇÃO DE REBOCO, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	4.507,25	22,16	405,43	4.101,82		4.101,82	91,00%	90.896,33	0,00	90.896,33
13.01.04	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO EM CERÂMICA 33,5X45,0CM, BRANCO ELIANE MODELO FORMA AC OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M2	797,13	54,12	86,64	681,41		29,08	89,13%	36.877,57	1.573,80	38.451,37

Iron R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO				
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual		
13.02	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS													
13.02.02	EXECUÇÃO DE REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	2.397,87	35,93	4,93	2.392,94	2.392,94	2.392,94	99,79%	85.966,83	0,00	85.966,83		
13.02.03	EXECUÇÃO DE CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP.: 2CM	M2	73,44	247,93	0,00	73,44	73,44	73,44	100,00%	18.208,20	0,00	18.208,20		
14	REVESTIMENTO DE PISOS										22.669,69			
14.01	PISOS INTERNOS													
14.01.01	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	1.808,25	27,65	101,09	1.557,73	149,43	1.707,16	94,41%	43.073,29	4.131,94	47.205,23		
14.01.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	526,73	28,67	0,00	526,73	526,73	526,73	100,00%	15.101,35	0,00	15.101,35		
14.01.03	EXECUÇÃO DE PISO EM CERÂMICA 45X45CM COR BEGE ELIANE CARGO PLUS BONE OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	m²	401,25	39,33	39,40	310,80	51,05	361,85	90,18%	12.224,08	2.007,85	14.231,93		
14.01.04	EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM, ACABAMENTO JATEADO	m²	37,40	142,38	17,19	0,00	20,21	20,21	54,04%	0,00	2.877,49	2.877,49		
14.01.05	EXECUÇÃO DE PISO EM PORCELANATO BIANCOGRES CEMENTO AVORIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE BRANCA 63X63CM OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	m²	1.478,77	100,89	20,70	1.355,22	102,85	1.458,07	98,60%	136.732,77	10.376,89	147.109,65		
14.01.06	EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM PORCELANATO BIANCOGRES CEMENTO AVORIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE BRANCA 63X63CM. H = 10CM	M	1.044,65	9,60	125,32	919,33	919,33	919,33	88,00%	8.827,17	0,00	8.827,17		
14.01.07	EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=17CM	M	4,60	27,40	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
14.01.08	EXECUÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=15CM	M	46,72	25,14	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
14.01.09	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	306,10	30,51	306,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
14.01.13	EXECUÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, POLIDO	m²	17,90	258,97	4,90	13,00	13,00	13,00	72,63%	3.366,57	0,00	3.366,57		
14.01.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTI DERRAPANTE PARA OS DEGRAUS DAS ESCADAS	M	151,20	7,07	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
14.01.15	EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO DE SÓCULO COM ALVENARIA H=10CM	m²	5,71	58,85	0,03	5,68	5,68	5,68	99,47%	334,27	0,00	334,27		
14.01.16	EXECUÇÃO DE SÓCULO EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=10CM	M	16,53	28,53	1,97	14,56	14,56	14,56	88,08%	415,39	0,00	415,39		
14.01.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO H=0,15M, EM PLACAS 60X60CM, REVESTIDO NA SUPERFÍCIE COM PORCELANATO RETIFICADO ESMALTADO, REF. PLATINA NA OU EQUIV. TECNICAMENTE	m²	10,48	571,47	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
14.02	PISOS EXTERNOS													
14.02.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	34,50	28,67	0,00	34,50	34,50	34,50	100,00%	989,12	0,00	989,12		
14.02.02	Execução de ladrilho hidráulico de alerta em concreto, 25x25cm, com relevos redondos de seção tronco-cônica sobre placa na cor amarelo, espessura de 20mm com assentamento em argamassa colante embutido no piso. O piso deve estar em conformidade com a NBR 16537/2016. Executado em ambiente interno (baseado Sinapi 101726)	m²	9,16	124,72	4,64	0,00	4,52	4,52	49,34%	0,00	563,72	563,72		
14.02.03	Execução de ladrilho hidráulico de alerta em concreto, 25x25cm, com relevos redondos de seção tronco-cônica sobre placa na cor amarelo, espessura de 20mm com assentamento em argamassa colante embutido no piso. O piso deve estar em conformidade com a NBR 16537/2016. Executado em ambiente externo (baseado Sinapi 101091)	m²	29,52	100,14	3,51	0,00	26,01	26,01	88,11%	0,00	2.604,71	2.604,71		
14.02.04	Execução ladrilho hidráulico direcional em concreto, 25x25cm, com relevos lineares de seção tronco-cônica sobre placa na cor amarelo, espessura de 20mm com assentamento em argamassa colante embutido no piso. O piso deve estar em conformidade com a NBR 16537/2016. Executado em ambiente externo (baseado Sinapi 101091)	m²	1,47	99,16	0,39	0,00	1,08	1,08	73,47%	0,00	107,09	107,09		
14.02.05	EXECUÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, POLIDO	m²	68,38	159,54	19,87	48,51	48,51	48,51	70,94%	7.739,43	0,00	7.739,43		
14.02.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM DIMENSÕES DE 15X12X30X100 CM, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m	61,30	40,59	0,00	61,30	61,30	61,30	100,00%	2.487,99	0,00	2.487,99		
14.02.07	EXECUÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO) PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, 10,0 CM BASE X 10 CM ALTURA, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 20X10CM	m	27,95	49,73	5,49	22,46	22,46	22,46	80,36%	1.116,92	0,00	1.116,92		



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
15	PINTURA											4.489,48	
15.01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETOS, UMA DEMÃO.	m²	1.083,72	1,85	856,29	218,02	9,41	227,43	20,99%	402,50	17,37	419,88	
15.02	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	6.972,83	1,59	1.377,89	5.560,05	34,89	5.594,94	80,24%	8.852,04	55,55	8.907,59	
15.03	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	1.083,72	18,85	950,47	123,84	9,41	133,25	12,30%	2.334,55	177,39	2.511,94	
15.04	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	5.252,14	11,41	1.411,13	3.806,12	34,89	3.841,01	73,13%	43.419,29	398,02	43.817,30	
15.05	EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES REBOCADAS COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO GELO	m²	5.252,14	8,79	5.252,14	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
15.06	SERVIÇO PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE NA COR BRANCO - BALCÃO DE ENTRADA	m²	5,54	10,67	5,54	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
15.07	EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA EM TETOS OU FORROS COM TINTA LATEX PVA NA COR BRANCO NEVE DUAS DEMÃOS	m²	1.083,72	9,95	1.083,72	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
15.08	SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, IDOSO E VIATURA POLICIAL (BASEADA SETOP PIN-SIN-010)	UNID.	4,00	185,25	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
15.09	PINTURA DEMARCAÇÃO VAGAS GARAGENS - PINTURA COM TINTA EPOXI BRANCA ESP.: 10CM (BASEADA IOPES 190604)	M	238,20	38,60	238,20	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
15.10	EXECUÇÃO DE PINTURA NO PISO INDICANDO TRAVESSIA SEGURA, DUAS DEMÃOS	m²	57,47	10,58	57,47	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
15.11	EXECUÇÃO DE PINTURA SOBRE PISOS CIMENTADOS COM TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA PISO NA COR CINZA	m²	413,90	10,58	413,90	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
15.12	EXECUÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA CLARO PARA O CORRIMÃO DAS ESCADAS INTERNAS	M	213,45	14,15	213,45	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
15.13	EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACÍLICA TEXTURIZADA COM ACABAMENTO EM GRAFIATO MALHA FINA	m²	2.237,01	11,12	699,93	1.537,08		1.537,08	68,71%	17.096,03	0,00	17.096,03	
15.14	EXECUÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES REBOCADAS COM TINTA ACRÍLICA NA COR PRETA	m²	90,30	8,79	0,00	90,30		90,30	100,00%	793,34	0,00	793,34	
15.16	EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO, EM COBOGÓS DE CONCRETO, A DUAS DEMÃOS	m²	178,50	21,52	0,00	0,00	178,50	178,50	100,00%	0,00	3.841,15	3.841,15	
15.17	APLICAÇÃO DE VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	437,22	17,96	437,22	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
15.18	APLICAÇÃO DE CAIACAO EM MEIO FIO	m²	36,78	2,80	36,78	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											0,00	
16.01	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS												
16.01.01	EXECUÇÃO DE BANCO EM BASE DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL PARA AS CELAS	UNID.	3,00	757,10	0,00	3,00		3,00	100,00%	2.271,29	0,00	2.271,29	
16.01.02	EXECUÇÃO DE SHAFT PARA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM DRAY WALL	m²	11,38	217,16	11,38	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
16.01.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL DE ACABAMENTO PARA QUINAS DE PAREDES CERÂMICAS EM PVC RÍGIDO COM ACABAMENTO NA COR BRANCA REF. DBP830 ARREDONDADO DA COSIMO CATALDO OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	46,05	28,13	9,04	37,01		37,01	80,37%	1.041,00	0,00	1.041,00	
16.01.05	Fornecimento e instalação de letreiro em aço inox escovado nº 304, com 5 letras de altura 30cm e 25 letras de altura 22cm, fonte arial narrow, conforme detalhamento em projeto anexo. Palavras a serem fornecidas, com as devidas alturas: FÓRUM: altura 30cm DESEMBARGADOR LEVINO CHACON: altura 22cm	und	1,00	4.905,75	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
16.01.06	EXECUÇÃO DE GRADES DE JANELAS J03 DOS BANHEIROS DO PAVIMENTO TÉRREO	UNID.	5,00	284,75	5,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
16.01.07	EXECUÇÃO DE BANCO DOS VESTIÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM GRANITO CINZA ANDORINHA	UNID.	2,00	252,02	0,00	2,00		2,00	100,00%	504,04	0,00	504,04	
16.01.08	ELABORAÇÃO DE PROJETO AS'BUILT - PRANCHA A1	UNID.	98,00	311,57	98,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
16.02	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS												
16.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA BICICLETA (CONFORME O PROJETO) TUBO DE AÇO INOX Ø2	UNID.	38,00	381,96	0,00	38,00		38,00	100,00%	14.514,51	0,00	14.514,51	
16.02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE RODAS LIMITADOR DE ESTACIONAMENTO	UNID.	13,00	383,41	13,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
16.02.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT COM 03 MASTROS PARA BANDEIRA INCLUSIVE BASE EM CONCRETO CONFORME DETALHE PROJETO 60/60	UN	1,00	4.606,28	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
16.03	PAISAGISMO HALL CENTRAL												
16.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISOGRAMA DE CONCRETO MG-01 43X33CM , ECOBLOCO	M2	71,68	3,15	71,68	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.02	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PLANTA MOREIA ALTIMA VARIÁVEL DE 40 A 50CM	UND.	62,00	43,94	62,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.03	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA TIPO AMENDOIM RASTEIRO	M2	23,72	52,74	23,72	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS												25.873,32
17.01	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
17.01.01	INSTALAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA FRIA												
17.01.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DN 25 - 3/4", 5,0 M³/H F, PADRÃO CESAN TIPO 1B.	UN	1,00	127,06	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA 3/4" - ALIMENTAÇÃO METAIS	UN	2,00	29,73	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 3/4" - ALIMENTAÇÃO METAIS	UN	1,00	24,55	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR P/ TUBO DE POLIETILENO 3/4" - ALIMENTAÇÃO PVC MISTO SOLDÁVEL	UN	1,00	4,65	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLAR DE TOMADA EM PVC 3/4" - ALIMENTAÇÃO PVC MISTO SOLDÁVEL	UN	1,00	9,18	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 SOLDÁVEL COM ROSCA 25 MM - 3/4" - ALIMENTAÇÃO PVC MISTO SOLDÁVEL	UN	3,00	9,10	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE 3/4" - ALIMENTAÇÃO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL	M	0,28	25,93	0,28	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 25 MM - ALIMENTAÇÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	M	13,72	5,96	13,72	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP SOLDÁVEL 25 MM - ALIMENTAÇÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	1,00	2,93	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 SOLDÁVEL 25 MM - ALIMENTAÇÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	3,00	7,52	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 SOLDÁVEL 32 MM - ALIMENTAÇÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	8,00	12,92	8,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90º SOLDÁVEL 25 MM - ALIMENTAÇÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	1,00	3,44	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL 25 MM - ALIMENTAÇÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	1,00	3,03	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL 32 MM - ALIMENTAÇÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	5,00	38,75	4,00	1,00		1,00	20,00%	38,75	0,00	38,75	0,00
17.01.01.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS 32 MM - ALIMENTAÇÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	M	29,61	12,98	10,36	19,25		19,25	65,01%	249,90	0,00	249,90	0,00
17.01.01.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90 SOLDÁVEL 32 MM - ALIMENTAÇÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	3,00	11,36	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA 2.1/2".	UN	1,00	249,38	0,00	1,00		1,00	100,00%	249,38	0,00	249,38	0,00
17.01.01.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO BRUTO DE GAVETA INDUSTRIAL 2" - ÁGUA FRIA METAIS	UN	2,00	130,94	0,00	2,00		2,00	100,00%	261,88	0,00	261,88	0,00
17.01.01.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 3/4" - ÁGUA FRIA METAIS	UN	2,00	48,34	0,00	2,00		2,00	100,00%	96,68	0,00	96,68	0,00
17.01.01.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1" - ÁGUA FRIA METAIS	UN	2,00	106,25	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 1 1/2 - ÁGUA FRIA METAIS	UN	3,00	98,85	0,00	3,00		3,00	100,00%	296,54	0,00	296,54	0,00
17.01.01.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA 3/4" - ÁGUA FRIA METAIS	UN	55,00	77,98	1,00	54,00		54,00	98,18%	4.211,01	0,00	4.211,01	0,00
17.01.01.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 1/2" - ÁGUA FRIA METAIS	und	2,00	95,90	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL PVC 25 MM - ÁGUA FRIA METAIS	UN	4,00	28,36	0,00	4,00		4,00	100,00%	113,45	0,00	113,45	0,00
17.01.01.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL PVC 50 MM - ÁGUA FRIA METAIS	UN	3,00	64,19	0,00	3,00		3,00	100,00%	192,57	0,00	192,57	0,00
17.01.01.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSMATIC MICTÓRIO CROMADO 1/2" - ÁGUA FRIA METAIS PRESSMATIC	und	8,00	784,84	8,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2" - ÁGUA FRIA PVC ACESSÓRIOS	UN	38,00	13,70	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	520,72	520,72	0,00



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
17.01.01.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM - ÁGUA FRIA PVC ACESSÓRIOS	UN	38,00	35,00	0,00	0,00	38,00	38,00	100,00%	0,00	1.330,11	1.330,11
17.01.01.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM - ÁGUA FRIA PVC ACESSÓRIOS	UN	52,00	5,92	6,00	0,00	46,00	46,00	88,46%	0,00	272,45	272,45
17.01.01.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 SOLDÁVEL C/ ROSCA 20 MM - 1/2" - ÁGUA FRIA PVC MISTO SOLDÁVEL	UN	38,00	10,71	38,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 20 MM - 1/2" - ÁGUA FRIA PVC MISTO SOLDÁVEL	UN	2,00	10,17	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 20 MM - 1/2" - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	2,00	3,93	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4" - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	116,00	4,71	5,00	111,00		111,00	95,69%	522,62	0,00	522,62
17.01.01.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 32 MM - 1" - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	4,00	6,84	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 75 MM - 2.1/2" - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	2,00	32,91	0,00	2,00		2,00	100,00%	65,81	0,00	65,81
17.01.01.36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 25 MM - 20 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	3,00	4,86	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 32 MM - 25 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	9,00	5,53	0,00	9,00		9,00	100,00%	49,73	0,00	49,73
17.01.01.38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 40 MM - 32 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	2,00	7,03	1,00	1,00		1,00	50,00%	7,03	0,00	7,03
17.01.01.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 50 MM - 40 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	1,00	8,81	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 60 MM - 50 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	2,00	11,91	1,00	1,00		1,00	50,00%	11,91	0,00	11,91
17.01.01.41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 75 MM - 60 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	1,00	27,31	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 32 MM - 20 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	1,00	7,71	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 40 MM - 25 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	44,00	9,64	3,00	41,00		41,00	93,18%	395,05	0,00	395,05
17.01.01.44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50 MM - 25 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	6,00	10,15	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60 MM - 25 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	1,00	16,98	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAP SOLDÁVEL 75 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	un	2,00	35,26	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 SOLDÁVEL 25 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	14,00	6,53	14,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 SOLDÁVEL 40 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	4,00	12,80	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.49	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 SOLDÁVEL 20 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	2,00	7,36	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 SOLDÁVEL 25 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	167,00	8,73	157,00	10,00		10,00	5,99%	87,30	0,00	87,30
17.01.01.51	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 SOLDÁVEL 32 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	5,00	13,79	4,00	1,00		1,00	20,00%	13,79	0,00	13,79
17.01.01.52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 SOLDÁVEL 40 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	19,00	21,36	17,00	2,00		2,00	10,53%	42,72	0,00	42,72
17.01.01.53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 SOLDÁVEL 50 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	21,00	26,51	14,00	7,00		7,00	33,33%	185,60	0,00	185,60
17.01.01.54	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 SOLDÁVEL 60 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	8,00	59,33	3,00	5,00		5,00	62,50%	296,63	0,00	296,63
17.01.01.55	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 SOLDÁVEL 75 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	6,00	84,65	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.56	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL 25 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	14,00	4,57	9,00	5,00		5,00	35,71%	22,84	0,00	22,84
17.01.01.57	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL 32 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	1,00	6,98	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.58	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL 40 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	3,00	8,62	0,00	3,00		3,00	100,00%	25,86	0,00	25,86
17.01.01.59	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL 50 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	4,00	10,76	0,00	4,00		4,00	100,00%	43,04	0,00	43,04

12-12-2023



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
17.01.01.60	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL 60 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	5,00	22,38	0,00	5,00		5,00	100,00%	111,90	0,00	111,90
17.01.01.61	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SOLDÁVEL 75 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	1,00	37,70	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.62	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS 20 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	M	3,57	6,77	3,57	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.63	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS 25 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	M	454,63	8,41	64,43	390,20		390,20	85,83%	3.280,76	0,00	3.280,76
17.01.01.64	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS 32 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	M	13,52	23,55	1,92	11,60		11,60	85,80%	273,14	0,00	273,14
17.01.01.65	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS 40 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	M	75,05	18,80	53,28	21,77		21,77	29,01%	409,28	0,00	409,28
17.01.01.66	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS 50 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	M	44,63	21,57	19,43	25,20		25,20	56,46%	543,64	0,00	543,64
17.01.01.67	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS 60 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	M	34,94	36,02	28,34	6,60		6,60	18,89%	237,70	0,00	237,70
17.01.01.68	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS 75 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	M	19,86	59,95	17,86	2,00		2,00	10,07%	119,90	0,00	119,90
17.01.01.69	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90 SOLDÁVEL 25 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	86,00	8,22	0,00	86,00		86,00	100,00%	706,63	0,00	706,63
17.01.01.70	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90 SOLDÁVEL 32 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	2,00	13,75	0,00	2,00		2,00	100,00%	27,50	0,00	27,50
17.01.01.71	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90 SOLDÁVEL 40 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	10,00	18,15	8,00	2,00		2,00	20,00%	36,29	0,00	36,29
17.01.01.72	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90 SOLDÁVEL 50 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	7,00	21,50	5,00	2,00		2,00	28,57%	43,00	0,00	43,00
17.01.01.73	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90 SOLDÁVEL 60 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	2,00	51,69	1,00	1,00		1,00	50,00%	51,69	0,00	51,69
17.01.01.74	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90 SOLDÁVEL 75 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	2,00	98,79	0,00	2,00		2,00	100,00%	197,58	0,00	197,58
17.01.01.75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 32 MM - 25 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	10,00	13,02	1,00	9,00		9,00	90,00%	117,17	0,00	117,17
17.01.01.76	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 40 MM - 32 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	6,00	19,57	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.77	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 50 MM - 25 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	2,00	19,85	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.78	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 75 MM - 50 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	1,00	83,83	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.79	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 75 MM - 60 MM - ÁGUA FRIA PVC RÍGIDO SOLDÁVEL	UN	1,00	119,73	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.80	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20 MM - 1/2" - ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO	UN	2,00	13,33	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.81	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM - 3/4" - ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO	UN	3,00	14,93	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.82	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE RED. SOLD C/ BUCHA LATÃO 25 MM - 1/2" - ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO	UN	58,00	11,13	20,00	38,00		38,00	65,52%	422,88	0,00	422,88
17.01.01.83	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ RED.90 SOLD C/ BUCHA LATÃO B CENTRAL 25 MM - 1/2" - ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO	UN	8,00	15,84	8,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.84	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM - 1/2" - ÁGUA FRIA PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO	UN	144,00	13,33	0,00	144,00		144,00	100,00%	1.919,16	0,00	1.919,16
17.01.01.85	ALIMENTAÇÃO - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL											
17.01.01.86	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR 32MM X 1" - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA FRIA	UN	24,00	5,04	24,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.87	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIÃO ROSCAVEL 1" - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA FRIA	un	5,00	32,82	5,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.88	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90º 32 MM - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA FRIA	UN	4,00	8,82	0,00	4,00		4,00	100,00%	35,28	0,00	35,28
17.01.01.89	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA ANTIVIBRATÓRIA 1" - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA FRIA	un	2,00	552,13	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.90	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE 32 MM X 1" - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA FRIA	UN	6,00	25,40	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.01.91	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90º 32 MM - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL ÁGUA FRIA	UN	3,00	10,20	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Ignor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
17.01.01.92	METAIS												
17.01.01.93	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 1" - METAIS ÁGUA FRIA	UND	2,00	58,48	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.01.94	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1" - METAIS ÁGUA FRIA	UND	9,00	56,13	9,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.01.95	RESERVATÓRIOS DE ÁGUA FRIA												
17.01.01.96	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 7.500 LITROS - ÁGUA FRIA	UND	5,00	4.711,95	0,00	5,00		5,00	100,00%	23.559,75	0,00	23.559,75	
17.01.01.97	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA BOIA 1/2" - EQUIPAMENTOS ÁGUA FRIA	UND	1,00	22,23	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.01.98	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOIA DE NÍVEL AUTOMÁTICA 2CV 1" - EQUIPAMENTOS ÁGUA FRIA	UND	1,00	61,90	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.01.99	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA TIPO BOIA - EQUIPAMENTOS ÁGUA FRIA	UND	1,00	70,62	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.01.100	SISTEMA DE RECALQUE												
17.01.01.101	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE RECALQUE MODELO EV MSG 310 - EQUIPAMENTOS ÁGUA FRIA	UND	2,00	1.475,23	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.01.102	TUBULAÇÃO VERTICAL FIXADA ÁGUA FRIA (PVC SOLDÁVEL)												
17.01.01.103	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 25 MM - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA	M	19,82	21,74	3,72	16,10		16,10	81,23%	350,01	0,00	350,01	
17.01.01.104	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 32 MM - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA	M	19,12	30,45	6,72	12,40		12,40	64,85%	377,58	0,00	377,58	
17.01.01.105	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 40 MM - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA	M	10,41	25,70	0,11	10,30		10,30	98,94%	264,71	0,00	264,71	
17.01.01.106	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 50 MM - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA	M	14,84	28,47	0,00	14,84		14,84	100,00%	422,49	0,00	422,49	
17.01.01.107	TUBULAÇÃO HORIZONTAL FIXADA SOBRE LAJE DA COBERTURA												
17.01.01.108	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 75 MM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA	M	12,15	28,51	12,15	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.01.109	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 60 MM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA	M	32,11	39,43	2,91	29,20		29,20	90,94%	1.151,36	0,00	1.151,36	
17.01.01.110	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 50 MM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA	M	11,80	24,98	0,00	11,80		11,80	100,00%	294,76	0,00	294,76	
17.01.01.111	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 32 MM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA	M	17,50	26,96	0,00	17,50		17,50	100,00%	471,80	0,00	471,80	
17.01.01.112	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 25 MM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA	M	25,04	14,84	6,44	18,60		18,60	74,28%	276,02	0,00	276,02	
17.01.01.113	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIAM. 11/4" A 2"	M	646,20	20,76	488,10	158,10		158,10	24,47%	3.282,27	0,00	3.282,27	
17.01.02	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VENTILAÇÃO												
17.01.02.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA 150X150X50 - ESGOTO PVC ACESSÓRIOS	UN	45,00	78,57	20,00	25,00		25,00	55,56%	1.964,22	0,00	1.964,22	
17.01.02.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO ALT. REG. SAÍDA 40 100 MM - 40 MM - ESGOTO PVC ACESSÓRIOS	UN	2,00	10,58	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.02.08	SIFÃO DE COPO EM METAL CROMADO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2" (BASEADO SINAPI 86882)	UN	43,00	143,11	15,00	0,00		28,00	65,12%	0,00	4.007,01	4.007,01	
17.01.02.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 2" - ESGOTO PVC ACESSÓRIOS	UN	2,00	15,31	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.02.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO FLEXÍVEL C/ ADAPTADOR 1.1/2" - 1.1/2" - ESGOTO PVC ACESSÓRIOS	UN	3,00	13,66	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.02.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIFÃO FLEXÍVEL C/ ADAPTADOR 1.1/4" - 2" - ESGOTO PVC ACESSÓRIOS	UN	3,00	13,66	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.02.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA P/ PIA, LAVATÓRIO E TANQUE 1" - ESGOTO PVC ACESSÓRIOS	UN	45,00	4,83	45,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.02.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA P/ TANQUE 1 1/2" - ESGOTO PVC ACESSÓRIOS	UN	3,00	21,22	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.02.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA P/ TANQUE 40 MM - ESGOTO PVC ACESSÓRIOS	UN	6,00	42,49	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.02.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 MM - 40 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	37,00	6,00	22,00	15,00		15,00	40,54%	89,94	0,00	89,94	
17.01.02.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 100 MM - 75 MM ESGOTO PVC ESGOTO	UN	5,00	55,34	1,00	4,00		4,00	80,00%	221,34	0,00	221,34	
17.01.02.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 CURTA AMANCO 100 MM OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	30,00	42,45	28,00	2,00		2,00	6,67%	84,89	0,00	84,89	
17.01.02.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 LONGA 100 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	33,00	64,69	14,00	19,00		19,00	57,58%	1.229,03	0,00	1.229,03	

Ignacio R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
17.01.02.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 LONGA 50 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	65,00	19,06	43,00	22,00		22,00	33,85%	419,23	0,00	419,23
17.01.02.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 LONGA AMANCO 40 MM OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	80,00	12,98	22,00	58,00		58,00	72,50%	752,74	0,00	752,74
17.01.02.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 CURTA 100 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	31,00	37,00	31,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.02.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 CURTA 40 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	142,00	9,27	0,00	142,00		142,00	100,00%	1.316,10	0,00	1.316,10
17.01.02.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 CURTA 50 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	31,00	15,01	31,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.02.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 LONGA 150 MM - PLUVIAL PVC ESGOTO	UN	15,00	179,77	15,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.02.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 LONGA 100 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	3,00	63,56	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.02.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 LONGA 50 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	6,00	16,26	0,00	6,00		6,00	100,00%	97,58	0,00	97,58
17.01.02.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 100 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	11,00	20,17	0,00	11,00		11,00	100,00%	221,82	0,00	221,82
17.01.02.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 50 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	2,00	9,09	1,00	1,00		1,00	50,00%	9,09	0,00	9,09
17.01.02.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 40 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	8,00	8,48	4,00	4,00		4,00	50,00%	33,91	0,00	33,91
17.01.02.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 50 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	69,00	8,34	58,00	11,00		11,00	15,94%	91,69	0,00	91,69
17.01.02.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 C/ VISITA 100 MM - 50 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	un	44,00	38,28	21,00	23,00		23,00	52,27%	880,41	0,00	880,41
17.01.02.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2" - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	53,00	8,92	48,00	5,00		5,00	9,43%	44,59	0,00	44,59
17.01.02.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 100 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	24,00	42,41	0,00	24,00		24,00	100,00%	1.017,90	0,00	1.017,90
17.01.02.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	9,00	19,12	0,00	9,00		9,00	100,00%	172,07	0,00	172,07
17.01.02.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES 100 MM X 50MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	66,00	34,61	54,00	12,00		12,00	18,18%	415,35	0,00	415,35
17.01.02.36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES 100 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	200,00	15,85	108,00	92,00		92,00	46,00%	1.458,12	0,00	1.458,12
17.01.02.37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES 50 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	154,00	7,56	98,00	56,00		56,00	36,36%	423,17	0,00	423,17
17.01.02.38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100 MM - 50 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	9,00	15,33	0,00	9,00		9,00	100,00%	137,93	0,00	137,93
17.01.02.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4" - ESGOTO PVC ESGOTO	M	13,22	43,22	8,19	5,03		5,03	38,05%	217,40	0,00	217,40
17.01.02.40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 150 MM - 6" - ESGOTO PVC ESGOTO	M	19,77	60,16	1,35	18,42		18,42	93,17%	1.108,07	0,00	1.108,07
17.01.02.41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" - ESGOTO PVC ESGOTO	M	32,50	22,75	0,00	32,50		32,50	100,00%	739,43	0,00	739,43
17.01.02.42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4" - ESGOTO PVC ESGOTO	M	136,54	24,70	2,15	134,39		134,39	98,43%	3.319,88	0,00	3.319,88
17.01.02.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	M	450,10	14,30	117,47	332,63		332,63	73,90%	4.758,25	0,00	4.758,25
17.01.02.44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2" - ESGOTO PVC ESGOTO	M	91,78	13,31	0,91	90,87		90,87	99,01%	1.209,40	0,00	1.209,40
17.01.02.45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES 40 MM - 40 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	41,00	9,51	6,00	35,00		35,00	85,37%	332,91	0,00	332,91
17.01.02.46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ SANITÁRIO 100 MM - 50 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	19,00	30,59	7,00	12,00		12,00	63,16%	367,11	0,00	367,11
17.01.02.47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM - ESGOTO PVC ESGOTO	UN	41,00	16,98	17,00	24,00		24,00	58,54%	407,50	0,00	407,50
17.01.02.48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45 LONGA 75 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	3,00	50,16	0,00	3,00		3,00	100,00%	150,47	0,00	150,47
17.01.02.49	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 CURTA 75 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	23,00	28,34	11,00	12,00		12,00	52,17%	340,04	0,00	340,04
17.01.02.50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 LONGA 75 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	2,00	43,80	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.02.51	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 50 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	5,00	6,87	0,00	5,00		5,00	100,00%	34,37	0,00	34,37
17.01.02.52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 75 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	4,00	14,01	0,00	4,00		4,00	100,00%	56,03	0,00	56,03
17.01.02.53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 50 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	47,00	6,12	0,00	47,00		47,00	100,00%	287,80	0,00	287,80
17.01.02.54	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO DUPLA 75 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	3,00	41,35	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
17.01.02.55	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	2,00	16,41	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.02.56	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES 75 MM - 50 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	5,00	23,89	4,00	1,00		1,00	20,00%	23,89	0,00	23,89
17.01.02.57	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES 75 MM 75 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	2,00	28,89	0,00	2,00		2,00	100,00%	57,79	0,00	57,79
17.01.02.58	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES 50 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	110,00	6,33	76,00	34,00		34,00	30,91%	215,13	0,00	215,13
17.01.02.59	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES 75 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	48,00	11,11	0,00	48,00		48,00	100,00%	533,52	0,00	533,52
17.01.02.60	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 75 MM - 3" - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	M	93,27	20,66	0,37	92,90		92,90	99,60%	1.919,70	0,00	1.919,70
17.01.02.61	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2" - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	M	89,84	13,31	31,33	58,51		58,51	65,13%	778,72	0,00	778,72
17.01.02.62	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 75 MM - 3" - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	M	30,04	20,66	14,50	15,54		15,54	51,73%	321,12	0,00	321,12
17.01.02.63	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ SANITÁRIO 50 MM - 50 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	9,00	14,27	3,00	6,00		6,00	66,67%	85,65	0,00	85,65
17.01.02.64	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ SANITÁRIO 75 MM - 50 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	24,00	24,98	16,00	8,00		8,00	33,33%	199,87	0,00	199,87
17.01.02.65	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ SANITÁRIO 75 MM - 75 MM - VENTILAÇÃO PVC ESGOTO	UN	17,00	25,94	5,00	12,00		12,00	70,59%	311,33	0,00	311,33
17.01.02.66	FERRO GALVANIZADO											
17.01.02.67	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/4" - LIMPEZA/EXTRAVASOR	M	7,60	112,23	0,00	7,60		7,60	100,00%	852,95	0,00	852,95
17.01.02.68	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90° FERRO GALVANIZADO 1 1/4" - LIMPEZA/EXTRAVASOR	UND	2,00	51,01	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.02.69	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR COM FLANGE FERRO GALVANIZADO 1 1/4" - LIMPEZA/EXTRAVASOR	UND	3,00	40,68	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.02.70	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45° AÇO GALVANIZADO 1 1/4" - LIMPEZA/EXTRAVASOR	UND	3,00	41,51	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.02.71	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90° AÇO GALVANIZADO 1 1/4" - LIMPEZA/EXTRAVASOR	UND	3,00	37,92	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.02.72	TUBULAÇÃO ENTERRADA ESGOTO (PVC ESGOTO)											
17.01.02.75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC 50 MM - TUBULAÇÃO ENTERRADA ESGOTO	M	18,55	51,90	18,55	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.02.77	CONEXÕES PVC SÉRIE REFORÇADA ESGOTO											
17.01.02.78	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 100 MM - PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - ESGOTO	UND	13,00	84,17	0,00	13,00		13,00	100,00%	1.094,18	0,00	1.094,18
17.01.02.79	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO DUPLA 100 MM - 100 MM - PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - ESGOTO	UND	2,00	139,29	0,00	2,00		2,00	100,00%	278,57	0,00	278,57
17.01.02.80	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM - PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - ESGOTO	UND	2,00	20,97	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.02.81	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA CURTA 90° 100 MM - PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - ESGOTO	UND	12,00	77,63	0,00	12,00		12,00	100,00%	931,58	0,00	931,58
17.01.02.82	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90° 100 MM - PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - ESGOTO	UND	25,00	77,63	1,00	24,00		24,00	96,00%	1.863,16	0,00	1.863,16
17.01.02.83	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90° 50 MM - PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - ESGOTO	UND	5,00	38,27	5,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.02.84	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 45° 100 MM - PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - ESGOTO	UND	10,00	40,79	2,00	8,00		8,00	80,00%	326,29	0,00	326,29
17.01.03	INSTALAÇÕES PLUVIAIS											
17.01.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA 100X100X50 - PLUVIAL PVC ACESSÓRIOS	UN	8,00	24,89	8,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.03.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 CURTA 100 MM - PLUVIAL PVC ESGOTO	UN	10,00	33,80	5,00	5,00		5,00	50,00%	169,00	0,00	169,00
17.01.03.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 LONGA 150 MM - PLUVIAL PVC ESGOTO	UN	16,00	219,29	16,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.03.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 150 MM - PLUVIAL PVC ESGOTO	UN	1,00	88,42	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
17.01.03.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES 150 MM - 100 MM - PLUVIAL PVC ESGOTO	UN	2,00	100,36	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
17.01.03.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES 150 MM - 75 MM - PLUVIAL PVC ESGOTO	UN	1,00	109,38	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.03.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DUPLA 150 MM - PLUVIAL PVC ESGOTO	UN	21,00	47,85	8,00	13,00	13,00	61,90%	622,10	0,00	622,10	
17.01.03.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA SIMPLES 100 MM - PLUVIAL PVC ESGOTO	UN	11,00	13,64	0,00	11,00	11,00	100,00%	150,00	0,00	150,00	
17.01.03.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4" - PLUVIAL PVC ESGOTO	M	4,43	43,22	4,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.03.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 150 MM - 6" - PLUVIAL PVC ESGOTO	M	35,57	60,16	35,57	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.03.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 75 MM - 3" - PLUVIAL PVC ESGOTO	M	7,39	20,66	6,84	0,55	0,55	7,44%	11,37	0,00	11,37	
17.01.03.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4" - PLUVIAL PVC ESGOTO	M	21,82	43,22	7,37	14,45	14,45	66,22%	624,55	0,00	624,55	
17.01.03.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 150 MM - 6" - PLUVIAL PVC ESGOTO	M	85,84	60,16	85,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.03.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM - PLUVIAL PVC ESGOTO	M	5,30	14,30	5,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.03.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2" - PLUVIAL PVC ESGOTO	M	26,11	13,31	26,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.03.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 75 MM - 3" - PLUVIAL PVC ESGOTO	M	6,43	20,66	6,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.03.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90 40 MM - PLUVIAL PVC ESGOTO	UN	1,00	22,22	0,00	1,00	1,00	100,00%	22,22	0,00	22,22	
17.01.03.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 45º 200 MM - PLUVIAL PVC VINILFORT	UN	2,00	223,07	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.03.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES 200 MM - PLUVIAL PVC VINILFORT	UN	3,00	533,02	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.03.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 200 MM - PLUVIAL PVC VINILFORT	M	6,32	119,89	6,32	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.03.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA PLUVIAL SEM GRELHA CA- 60X60CM - ESGOTO CAIXAS DE PASSAGEM SIFONADA	UN	3,00	941,33	0,00	3,00	3,00	100,00%	2.823,99	0,00	2.823,99	
17.01.03.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE AREIA PLUVIAL SEM GRELHA CA- 80X80 CM - ESGOTO CAIXAS DE PASSAGEM SIFONADA	UN	2,00	1.069,86	0,00	2,00	2,00	100,00%	2.139,73	0,00	2.139,73	
17.01.03.25	ÁGUA PLUVIAL									0,00		
17.01.03.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA CHAPA GALVANIZADA 20 X 15 CM - ÁGUA PLUVIAL	M	25,15	95,15	25,15	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.03.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA CHAPA GALVANIZADA 15 X 10 CM - ÁGUA PLUVIAL	M	8,60	52,25	8,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.03.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO TIPO ABACAXI 100 MM EM FERRO - ÁGUA PLUVIAL	UND	5,00	36,08	5,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.03.29	TUBULAÇÃO ENTERRADA ÁGUA PLUVIAL (PVC ESGOTO)											
17.01.03.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 200 MM - PVC ESGOTO VINILFORT ÁGUA PLUVIAL	M	40,77	149,04	32,77	8,00	8,00	19,62%	1.192,32	0,00	1.192,32	
17.01.03.33	CONEXÕES PVC SÉRIE REFORÇADA ÁGUA PLUVIAL											
17.01.03.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNÇÃO SIMPLES 150 MM - 100 MM - PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - ÁGUA PLUVIAL	UND	3,00	213,83	0,00	3,00	3,00	100,00%	641,50	0,00	641,50	
17.01.03.36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 90º 150 MM - PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - ÁGUA PLUVIAL	UND	7,00	69,77	0,00	7,00	7,00	100,00%	488,36	0,00	488,36	
17.01.03.37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA LONGA 45º 150 MM - PVC ESGOTO SÉRIE REFORÇADA - ÁGUA PLUVIAL	UND	13,00	59,61	6,00	7,00	7,00	53,85%	417,24	0,00	417,24	
17.01.03.38	TUBULAÇÃO VERTICAL FIXADA ÁGUA PLUVIAL (PVC ESGOTO)											
17.01.03.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 100 MM SÉRIE R - PVC ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL	M	126,83	49,49	55,13	71,70	71,70	56,53%	3.548,73	0,00	3.548,73	
17.01.03.40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 50 MM SÉRIE R - PVC ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL	M	62,43	27,19	62,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
17.01.03.41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 75 MM SÉRIE R - PVC ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL	M	86,66	38,96	48,66	38,00	38,00	43,85%	1.480,46	0,00	1.480,46	
17.01.03.42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO 150 MM SÉRIE R - PVC ESGOTO ÁGUA PLUVIAL	M	25,74	98,87	4,74	21,00	21,00	81,59%	2.076,37	0,00	2.076,37	

Ignor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO				
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual		
17.01.04	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS, METAIS E ACESSÓRIOS													
17.01.04.01	C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA SEM LADRÃO 50X35CM. REF.: 20269, SINAPI.	UN	28,00	110,12	3,00		25,00		25,00	89,29%	2.752,96	0,00		2.752,96
17.01.04.02	L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO SUSPENSO 40 X 30 CM.	UNID.	11,00	159,97	0,00		11,00		11,00	100,00%	1.759,67	0,00		1.759,67
17.01.04.03	BA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUÇA BRANCA.	UN	31,00	372,99	0,00		28,00	3,00	31,00	100,00%	10.443,78	1.118,98		11.562,76
17.01.04.04	AS1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO DE POLIESTER DO TIPO CONVENCIONAL.	UNID.	31,00	35,70	31,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.04.05	MI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEMITÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM SIFÃO INTEGRADO, MOD. M712 MARCA DE REF. DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ENGATES CROMADOS	und	8,00	821,59	0,00		8,00		8,00	100,00%	6.572,73	0,00		6.572,73
17.01.04.06	BT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA TURCA DAS CELAS	UNID.	3,00	490,72	0,00		0,00	3,00	3,00	100,00%	0,00	1.472,16		1.472,16
17.01.04.07	TC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE DE CONCRETO DAS CELAS	UNID.	3,00	268,92	3,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.04.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO 25MMX 1/2" - ÁGUA FRIA APARELHO	UN	7,00	943,95	7,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.04.09	T1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA.	UNID.	28,00	141,61	28,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.04.10	T2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR 1/2".	UN	3,00	87,41	3,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.04.11	T3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2".	UN	6,00	36,80	6,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.04.12	T4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT REF.: Cód. 00490706 - DOCOL OU EQUIVALENTE - SANITÁRIOS ACESSÍVEIS	UNID.	7,00	685,43	0,00		0,00	7,00	7,00	100,00%	0,00	4.797,98		4.797,98
17.01.04.13	TJ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4". REF.:11762, SINAPI.	und	9,00	66,06	9,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.04.15	TQ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TANQUE SUSPENSO DE LOUÇA BRANCO 20L, REF.: DECA OU EQUIVALENTE.	UNID.	6,00	442,69	0,00		6,00		6,00	100,00%	2.656,15	0,00		2.656,15
17.01.04.16	B1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM.	UNID.	14,00	185,20	0,00		14,00		14,00	100,00%	2.592,86	0,00		2.592,86
17.01.04.17	B2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM.	UNID.	13,00	175,33	13,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.04.19	C1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE 56 X 33 X 12 CM,	UNID.	3,00	238,60	0,00		3,00		3,00	100,00%	715,80	0,00		715,80
17.01.04.20	E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL 4mm, LAPIDADO, COM BIZOTE 2cm, COLADO COM SILICONE (DIMENSÕES CONFORME PROJETO).	m²	22,86	643,05	0,35		22,51		22,51	98,47%	14.475,14	0,00		14.475,14
17.01.04.22	D1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.	UNID.	30,00	73,84	30,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.04.23	D2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO.	UN	14,00	61,31	14,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.04.24	D3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. REF.: 11703, SINAPI.	UN	38,00	29,35	38,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.04.25	D4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO.	UNID.	38,00	45,99	38,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.04.26	D5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA DE MESA PRESSÃO EM METAL COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LIQUIDO. REF.: PRESSMATIC DOCOL Cód 17200006 OU EQUIVALENTE	UNID.	25,00	514,75	1,00		0,00	24,00	24,00	96,00%	0,00	12.353,91		12.353,91
17.01.04.28	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	72,95	2,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.05	BANCADAS E DIVISÓRIAS													
17.01.05.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2 CM	m²	4,68	211,94	0,19		4,49		4,49	95,94%	951,63	0,00		951,63
17.01.05.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2 CM	m²	16,76	262,60	0,00		16,76		16,76	100,00%	4.401,26	0,00		4.401,26
17.01.05.03	Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado	m²	89,71	322,20	26,75		62,96		62,96	70,18%	20.285,83	0,00		20.285,83
17.01.05.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO EM MDF 15MM CINZA CRISTAL	m²	2,40	69,75	2,40		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.05.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO H = 20CM	M	39,09	48,25	39,09		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
17.01.05.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO H = 10CM	M	53,17	26,77	0,00		53,17		53,17	100,00%	1.423,40	0,00		1.423,40

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
18.01.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA PAREDE, CORRUGADO, COR AMARELO - NBR 15465 - Ø25MM. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	M	1.236,00	6,36	346,54	807,19	82,27	889,46	71,96%	5.137,00	523,57	5.660,57
18.01.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO KANALEX DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PRETO 1. 1/4" (Ø30MM), COM CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL E IMPERMEÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, ESCAVAÇÃO, BERÇO, APOIAMENTO, REATERRO E BOTA FORA. REF.: KANAFLEX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	M	50,00	39,55	50,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.01.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM, PERFIL "C", EM CHAPA DE AÇO PRÉ-ZINCADA A FOGO, COM #18 MÍCRA DE CAMADA DE ZINCO POR FACE, TAMPA A SER PARAFUSADA NA ELETROCALHA. FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS MAIS SISTEMA DE FIXAÇÃO (PERFIL METÁLICO, SUPORTE, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, ABRAÇADEIRAS) A CADA 1,5 METROS - INCLUI CONEXÕES, CURVAS, DERIVAÇÕES, SUPORTES, PERFILADOS, ACESSÓRIOS E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A MONTAGEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	m	99,00	120,40	16,93	82,07		82,07	82,90%	9.881,23	0,00	9.881,23
18.01.21	TERMINAL - ELETROCALHA 200X100.	und	6,00	36,86	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.01.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL 90° - ELETROCALHA 200X100MM	und	3,00	109,09	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.01.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 45° - ELETROCALHA 200X100.	und	3,00	90,25	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.01.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO - ELETROCALHA 200X100.	und	3,00	185,11	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.01.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLANGE - ELETROCALHA 200X100.	und	3,00	29,80	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.01.26	SEPTO PARA DIVISÃO INTERNA - ELETROCALHA 200X100.	M	99,00	83,30	45,39	53,61		53,61	54,15%	4.465,72	0,00	4.465,72
18.01.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM, PERFIL "C", EM CHAPA DE AÇO PRÉ-ZINCADA A FOGO, COM #18 MÍCRA DE CAMADA DE ZINCO POR FACE, TAMPA A SER PARAFUSADA NA ELETROCALHA, FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS MAIS SISTEMA DE FIXAÇÃO (PERFIL METÁLICO, SUPORTE, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, ABRAÇADEIRAS) A CADA 1,5 METROS - INCLUI CONEXÕES, CURVAS, DERIVAÇÕES, SUPORTES, PERFILADOS, ACESSÓRIOS E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A MONTAGEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.	m	30,00	169,87	2,06	27,94		27,94	93,13%	4.746,17	0,00	4.746,17
18.01.28	CURVA HORIZONTAL 90° - ELETROCALHA 300X100.	und	2,00	143,44	0,00	2,00		2,00	100,00%	286,87	0,00	286,87
18.01.29	CURVA DE INVERSÃO - ELETROCALHA 300X100.	und	2,00	201,38	0,00	2,00		2,00	100,00%	402,75	0,00	402,75
18.01.30	FLANGE - ELETROCALHA 300X100.	und	2,00	30,26	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.01.31	LEITO PARA CABOS ELÉTRICOS (LARGURA = 300MM, ABA = 75MM) CONSTRUÍDO COM DUAS LONGARINAS EM PERFIL "U" DE 19X100MM E TRAVESSAS EM CANALÉTAS PERFIL "C" 19X38MM, DISTANCIADAS A CADA 250MM, DISPOSTAS ALTERNADAMENTE, SENDO UMA PERFURADA COM O FUNDO VOLTADO PARA BAIXO E UMA LISA COM O FUNDO VOLTADO PARA CIMA. LONGARINAS EM CHAPA #14 MSG E TRAVESSAS EM CHAPA DE 16MSG. INCLUI SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE LEITOS PARA CABOS ELÉTRICOS MAIS COMPONENTES DE FIXAÇÃO (PARAFUSOS, TIRANTES, PORCAS, ARRUELAS, PERFILADO, ETC).	M	30,00	265,04	2,21	27,79		27,79	92,63%	7.365,55	0,00	7.365,55
18.01.32	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PERFILADO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-ZINCADA A FOGO, COM #18 MÍCRA DE CAMADA DE ZINCO POR FACE, FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS MAIS SISTEMA DE FIXAÇÃO (PERFIL METÁLICO, SUPORTE, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, ABRAÇADEIRAS) A CADA 1,5 METROS - REF.: PERFORT MOPA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE, NAS DIMENSÕES: 38X38X3000MM	M	1.260,00	1,11	1.260,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.01.33	CANALETA DE CONCRETO SIMPLES DN INTERNAS 40 x 30CM E GRELHA EM FERRO DIAM. 1/2" A CADA 3 CM FIXADOS EM CANTONEIRA DE 3/4"x1/8" APOIADA SOBRE SOBRE REQUADRO EM CANTONEIRA 1" 3/16"	UN	8,00	592,93	8,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02	INTERRUPTORES, TOMADAS, LUMINÁRIAS E SENSOR											
18.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES (127V/10A) COM PLACA 2X4". REF.: PIAL PLUS - PIAL OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	70,00	19,09	70,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 2 INTERRUPTORES SIMPLES (127V/10A) COM PLACA 2X4". REF.: PIAL PLUS - PIAL OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	19,00	30,23	19,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES (127V/10A) COM PLACA 2X4". REF.: PIAL PLUS - PIAL OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	4,00	41,36	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 4 INTERRUPTORES SIMPLES (127V/10A) COM PLACA 4X4". REF.: PIAL PLUS - PIAL OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	1,00	56,59	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
18.02.05	FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR PARALELO (127V/10A) COM PLACA 2x4". REF.: PIAL PLUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	6,00	34,57	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES (127V/10A) EM PLACA PARA CONDULETE Ø25MM. REF.: PIAL PLUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	3,00	62,59	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES (127V/10A) E MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A/250V COM PLACA 2X4". REF.: PIAL PLUS - PIAL OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	6,00	47,54	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA DE SOBREPOR 127V. REF. LEGRAND OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	54,00	78,15	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO INSTANTÂNEO 1000W 127V MAGNÉTICO. REF.: LUXEN 1FD EXATRON	UN	2,00	39,42	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COJUNTO COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A/250V DE ACORDO COM A NBR 14136 COM PLACA 2"x4".REF.: PIAL PLUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. BAIXA	UN	99,00	22,19	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COJUNTO COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A/250V DE ACORDO COM A NBR 14136 COM PLACA 2"x4".REF.: PIAL PLUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. MÉDIA	UN	52,00	24,41	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COJUNTO COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A/250V DE ACORDO COM A NBR 14136 COM PLACA 2"x4".REF.: PIAL PLUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. ALTA	UN	8,00	30,12	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COJUNTO COM 2 MÓDULOS DE TOMADA 2P+T 20A/250V DE ACORDO COM A NBR 14136 COM PLACA 2"x4".REF.: PIAL PLUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. BAIXA	UN	144,00	36,38	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COJUNTO COM 2 MÓDULOS DE TOMADA 2P+T 20A/250V DE ACORDO COM A NBR 14136 COM PLACA 2"x4".REF.: PIAL PLUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. MÉDIA	UN	14,00	40,82	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COJUNTO COM 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A/250V DE ACORDO COM A NBR 14136 EM PLACA PARA CONDULETE Ø25MM. REF.: PIAL PLUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	48,00	25,42	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 2 TOMADAS ELÉTRICAS 2P+T(20A/250V) EM CAIXA DE PISO 18X12X7,5CM. REF.: CP12SR ENGEDUTO OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	6,00	165,51	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM/TORRE 25CM PARA PORTA EQUIPAMENTOS SLIM. REF.: TOTEM PLUS LIGHT DUTOTEC OU EQUIVALENTE.	UN	20,00	188,49	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EQUIPAMENTOS SLIM COM 2 TOMADAS ELÉTRICAS 2P+T(20A/250V). REF.: DUTOTEC OU EQUIVALENTE.	UN	20,00	61,08	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO COM 4 LÂMPADAS LED T8 DE 9W - FABRICANTE: LUMICENTER-FHT04-E414 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE (BASEADA NO IOPE5 180128)	UND	216,00	323,51	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO COM 2 LÂMPADAS LED T8 DE 16W. - FABRICANTE: LUMICENTER CAA02-E32 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	und	90,00	140,87	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA LED T8 DE 16W. - FABRICANTE: LUMICENTER CAA02-S32 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	und	86,00	224,39	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ARANDELA LED 1X15W - 127V - RE.: ITAIM-TATU OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UN	26,00	87,90	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ARANDELA IP65, LED 1X15W - 127V - RE.: LM180 - LUMINATTI OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UN	31,00	87,90	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR PARA 1 LED MÁXIMO DE 40W. FACHO CONCENTRADO 40°. REF. ITAIM-PYXIS, INTRAL-BRC OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	und	3,00	1.161,77	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DO TIPO PLAFON DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED BULBO A60 12W. REF. LUMICENTER-PF65-E1E27 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UN	61,00	88,61	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Ignor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
18.02.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR - LÂMPADA LED 15W - REF.: ITAIM-CUAPARA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UN	4,00	279,12	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR TIPO POSTE BALIZADOR PARA UMA LÂMPADA LED COMPACTA DE 15W - REF.: ITAIM-TORYBA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UN	5,00	171,24	5,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.02.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PROJETOR PARA AMBIENTES EXTERNO COM LÂMPADA LED 45W EM BULBO E40 - REF.: LUMICENTER-PJ02-S OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	und	4,00	121,05	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.03	CABEAMENTO											
18.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA POLIOLEFINICO NÃO HALOGENDO 750V (AFUMEX), CONFORME NBR 13248. ENCORDAMENTO CLASSE 5. - REF.: PRYSMIAN AFUMEX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE											
18.03.01.01	#2,5MM2	M	10.450,00	3,29	4.366,35	6.083,65		6.083,65	58,22%	20.022,88	0,00	20.022,88
18.03.01.02	#4MM2	M	4.261,00	5,46	470,18	3.790,82		3.790,82	88,97%	20.678,98	0,00	20.678,98
18.03.01.03	#6MM2	M	100,00	7,50	100,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.03.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL, COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, COM ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO EM DUPLA CAMADA POLIOLEFINICO NÃO HALOGENDO 1000V (AFUMEX), CONFORME NBR 13248. ENCORDAMENTO CLASSE 5. - REF.: PRYSMIAN AFUMEX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE											
18.03.02.01	#4MM2 COR PRETO (FASE)	M	684,78	6,26	91,29	0,00	593,49	593,49	86,67%	0,00	3.712,29	3.712,29
18.03.02.02	#4MM2 COR AZUL CLARO (NEUTRO)	M	198,00	6,26	151,58	0,00	46,42	46,42	23,44%	0,00	290,36	290,36
18.03.02.03	#4MM2 COR VERDE (TERRA)	M	228,26	6,26	30,43	0,00	197,83	197,83	86,67%	0,00	1.237,43	1.237,43
18.03.02.04	#6MM2 COR PRETO (FASE)	M	570,80	8,46	570,80	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.03.02.05	#6MM2 COR AZUL CLARO (NEUTRO)	M	190,60	8,46	190,60	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.03.02.06	#6MM2 COR VERDE (TERRA)	M	190,60	8,46	190,60	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.03.02.07	#10MM2 COR PRETO (FASE)	M	662,81	13,35	524,27	0,00	138,54	138,54	20,90%	0,00	1.849,36	1.849,36
18.03.02.08	#10MM2 COR AZUL CLARO (NEUTRO)	M	221,27	13,35	175,09	0,00	46,18	46,18	20,87%	0,00	616,45	616,45
18.03.02.09	#10MM2 COR VERDE (TERRA)	M	221,27	13,35	175,09	0,00	46,18	46,18	20,87%	0,00	616,45	616,45
18.03.02.10	#16MM2 COR PRETO (FASE)	M	286,96	14,95	286,96	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.03.02.11	#16MM2 COR AZUL CLARO (NEUTRO)	M	96,32	14,95	96,32	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.03.02.12	#16MM2 COR VERDE (TERRA)	M	96,32	14,95	96,32	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.03.02.13	#25MM2 COR VERDE (TERRA)	M	26,32	23,81	4,72	0,00	21,60	21,60	82,07%	0,00	514,38	514,38
18.03.02.14	#35MM2 COR PRETO (FASE)	M	78,96	32,35	14,16	0,00	64,80	64,80	82,07%	0,00	2.096,11	2.096,11
18.03.02.15	#35MM2 COR AZUL CLARO (NEUTRO)	M	26,32	32,35	4,72	0,00	21,60	21,60	82,07%	0,00	698,70	698,70
18.03.02.16	#50MM2 COR VERDE (TERRA)	M	63,14	45,57	10,36	0,00	52,78	52,78	83,59%	0,00	2.405,32	2.405,32
18.03.02.17	#95MM2 COR PRETO (FASE)	M	189,42	79,89	31,08	0,00	158,34	158,34	83,59%	0,00	12.649,47	12.649,47
18.03.02.18	#95MM2 COR VERDE (TERRA)	M	85,00	79,89	85,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.03.02.19	#95MM2 COR AZUL CLARO (NEUTRO)	M	63,14	79,89	10,36	0,00	52,78	52,78	83,59%	0,00	4.216,49	4.216,49
18.03.02.20	#185MM2 COR PRETO (FASE)	M	255,00	156,68	255,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.03.02.21	#185MM2 AZUL CLARO (NEUTRO)	M	85,00	156,68	85,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
18.04	QUADROS ELÉTRICOS												
18.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL QGBT-1 DE EMBUTIR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, PARA 30 MÓDULOS MAIS DISJUNTOR GERAL E DPS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUORTE DE DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. - PRANCHA "ELE-21/24" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	47.843,57	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.04.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL QGBT-2 DE EMBUTIR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, PARA 30 MÓDULOS MAIS DISJUNTOR GERAL E DPS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-66, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUORTE DE DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. - PRANCHA "ELE-21/24" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	25.611,10	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.04.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-1E) DE EMBUTIR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, PARA 30 MÓDULOS MAIS DISJUNTOR GERAL E DPS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUORTE DE DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. -PRANCHA "ELE-22/24" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	4.134,26	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00	4.134,26	4.134,26	4.134,26	
18.04.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-2P) DE EMBUTIR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, PARA 32 MÓDULOS MAIS DISJUNTOR GERAL E DPS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUORTE DE DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. - PRANCHA "ELE-22/24" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	5.761,25	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00	5.761,25	5.761,25	5.761,25	
18.04.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-3P) DE EMBUTIR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, PARA 48 MÓDULOS MAIS DISJUNTOR GERAL E DPS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUORTE DE DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. - PRANCHA "ELE-22/24" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	6.750,67	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00	6.750,67	6.750,67	6.750,67	
18.04.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-CPD) DE EMBUTIR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, PARA 8 MÓDULOS MAIS DISJUNTOR GERAL E DPS GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUORTE DE DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. - PRANCHA "ELE-22/24" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	2.887,63	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00	2.887,63	2.887,63	2.887,63	
18.04.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-4P) DE EMBUTIR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, PARA 48 MÓDULOS MAIS DISJUNTOR GERAL E DPS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUORTE DE DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. - PRANCHA "ELE-23/24" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	8.000,98	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00	8.000,98	8.000,98	8.000,98	

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
18.04.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-T) DE EMBUTIR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, PARA 8 MÓDULOS MAIS DISJUNTOR GERAL E DPS GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUORTE DE DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. - PRANCHA "ELE-22/25" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	9.978,89	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	9.978,89	9.978,89
18.04.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-AR2P) DE EMBUTIR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, PARA 24 MÓDULOS MAIS DISJUNTOR GERAL E DPS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUORTE DE DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. - PRANCHA "ELE-23/24" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	6.977,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.04.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-AR3P) DE EMBUTIR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, PARA 8 MÓDULOS MAIS DISJUNTOR GERAL E DPS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUORTE DE DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. -PRANCHA "ELE-23/24" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	3.107,88	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	3.107,88	3.107,88
18.04.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-ARCPD) DE EMBUTIR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, PARA 8 MÓDULOS MAIS DISJUNTOR GERAL E DPS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUORTE DE DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. -PRANCHA "ELE-23/24" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	2.700,68	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	2.700,68	2.700,68
18.04.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-AR4P) DE EMBUTIR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, PARA 8 MÓDULOS MAIS DISJUNTOR GERAL E DPS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUORTE DE DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. -PRANCHA "ELE-23/24" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	3.081,80	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	3.081,80	3.081,80
18.04.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-INC) DE EMBUTIR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, PARA 8 MÓDULOS MAIS DISJUNTOR GERAL E DPS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUORTE DE DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. -PRANCHA "ELE-22/25" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	2.945,35	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	2.945,35	2.945,35
18.04.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADROS DE FORÇA FABRICADOS CONFORME PRESCRIÇÕES DA NBR 60439-1 MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, TAMPA ARTICULADA COM FECHADURA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-42, IK 07 - PARTIDA DIRETA - BOMBA 5CV - PRANCHA "ELE-21/24" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	3.483,65	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	3.483,65	3.483,65
18.04.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS (QDC-HID) DE EMBUTIR MONTADO EM CAIXA EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, PARA 8 MÓDULOS MAIS DISJUNTOR GERAL E DPS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-44, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, PORTA ARTICULADA COM TRINCO YALE + CADEADO, ESPELHO INTERNO EM ACRÍLICO, TRILHOS DIN P/SUORTE DE DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO + NEUTRO + PE E PROTEÇÃO GERAL. CONFORME A ABNT NBR IEC 60439-1. CONFORME RESPECTIVOS DIAGRAMAS EM PROJETO. -PRANCHA "ELE-22/25" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	2.931,14	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	2.931,14	2.931,14

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
18.04.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADROS DE FORÇA FABRICADOS CONFORME PRESCRIÇÕES DA NBR 60439-1 MONTADO EM CAIXA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO MONOBLOCO, ESPESSURA MÍNIMA 1,5MM, PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER, TAMPAS ARTICULADA COM FECHADURA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-42, IK 07 - PARTIDA DIRETA - BOMBA 2CV - PRANCHA "ELE-21/24" - ESPECIFICAÇÃO COMPLETA EM PROJETO, MEMORIAL E LISTA DE MATERIAIS.	UND	1,00	4.722,67	0,00	0,00	1,00	100,00%	0,00	4.722,67	4.722,67	
18.05	SERVIÇOS											
18.05.01	EXECUÇÃO DE ABERTURA / FECHAMENTO RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS - DN 1" (ALVENARIA NOVA)	M	1.286,00	6,32	672,81	613,19	613,19	47,68%	3.877,00	0,00	3.877,00	
18.05.02	EXECUÇÃO DE CORTE DE PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM RECOMPOSIÇÃO.	M²	0,84	60,06	0,84	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.6	SUBESTACÃO											
18.06.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE MADEIRA DE 2,40M POR 90 X 112,5 MM - PADRÃO EDP	Un	2,00	278,44	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO DE 15 KV	un	3,00	49,10	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE ANCORAGEM PARA CABO COBERTO	un	3,00	37,76	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANCHO OLHAL	UN	3,00	16,09	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OLHAL PARA PARAFUSO M16	un	3,00	24,91	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CAB. QUADRADA M16X250MM	und	3,00	15,42	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CINTA CIRCULAR GALVANIZADA A FOGO PARA POSTE	UN	2,00	38,81	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO MEIA LUA	UN	2,00	1,96	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO 12,7X2.400MM COM CONECTOR	und	1,00	309,89	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA MUFLAS INTERNA E EXTERNA UNIPOLAR PARA CABOS DE 25MM²	UN	8,00	309,78	8,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR POLIMÉRICO DE 15 KV	un	3,00	49,10	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR DE ROLDANA DE PORCELANA	UN	2,00	18,67	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR PEDESTAL 15 KV	UN	15,00	32,12	15,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA 15KV INTERNA/INTERNA	UN	3,00	455,15	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU DE 35 MM², TMD	M	3,00	38,16	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS PARA 15KV 25MM² CLASSE DE TENSÃO MÍNIMA DE 8,7 / 15 KV, ISOLADO EM (EPR / XLPE), DE FABRICAÇÃO DA PIRELLI, FICAP OU SIMILAR.	m	120,00	77,43	120,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLADO 1 KV SEÇÃO 185MM², FORMAÇÃO EM FIOS ENCORDADOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TEMPERA MEIO-DURA, ENCORDAMENTO CLASSE 4, ISOLAÇÃO, CAPA INTERNA E COBERTURA EM EPR-XLPE, NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA DE REGIME 90º C.	M	240,00	156,68	240,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLADO 1 KV SEÇÃO 185MM², FORMAÇÃO EM FIOS ENCORDADOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TEMPERA MEIO-DURA, ENCORDAMENTO CLASSE 4, ISOLAÇÃO, CAPA INTERNA E COBERTURA EM EPR-XLPE, NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA 1 KV, TEMPERATURA MÁXIMA DE REGIME 90º C.	M	60,00	156,68	60,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS POLIMÉRICOS, UM POR FASE, TIPO DISTRIBUIÇÃO, COM RESISTOR NÃO LINEAR DE ÓXIDO DE ZINCO, TENSÃO NOMINAL EFICAZ DE 15KV, CAPACIDADE MÍNIMA DE RUPTURA DE 10 KA, NÍVEL DE ISOLAMENTO (NI) DE 110 KV, CORPO EM PORCELANA, USO EXTERNO.	UN	6,00	481,90	6,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELO FUSÍVEL CLASSE DE TENSÃO 15 KV, CORRENTE NOMINAL MÍNIMA 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA DE 10 KA, NÍVEL DE ISOLAMENTO:95/110KV	Un	6,00	88,55	6,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Iron R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
18.06.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO (M.T.), MONTADO EM CARRINHO E COMANDO DE EXECUÇÃO FRONTEIRA, CORRENTE NOMINAL DE 630, CLASSE DE ISOLAÇÃO 15 KV – 60 HZ CAPACIDADE DE RUPTURA DE 350 MVA, EM 13,8 KV, CLASSE 15KV, NÍVEL BÁSICO DE ISOLAMENTO DE 95KV, CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO EM CURTO CIRCUITO 16KA, COM SISTEMA ON BOARD. O DISJUNTOR DEVE SER FORNECIDO COM TRILHO PARA LOCOMOÇÃO.	UN	1,00	33.020,58	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE O RELÉ URPE 7104 MICROPROCESSADO, DA PEXTRON OU SIMILAR É ACONDICIONADO NUMA PEQUENA CAIXA INSTALADA SOBRE O ACIONAMENTO DO DISJUNTOR, DE MANEIRA QUE O RELÉ PODE SER RETIRADO E RECOLOCADO COM FACILIDADE E SEM NECESSIDADE DA REMOÇÃO DO DISJUNTOR DO LOCAL ONDE INSTALADO.	UN	1,00	152,69	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA, TENSÃO 15KV, CORRENTE NOMINAL 400A, NÍVEL BÁSICO DE ISOLAMENTO 95KA, COM BASE PARA FUSÍVEL, USO ABRIGADO.	UN	1,00	2.013,75	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SOB CARGA, TENSÃO 15KV, CORRENTE NOMINAL 400A, NÍVEL BÁSICO DE ISOLAMENTO 95KA, SEM BASE PARA FUSÍVEL, USO ABRIGADO.	UN	2,00	16.669,16	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR PRIMÁRIO 13,8, SECUNDÁRIO 220/127V, 60HZ COM LIGAÇÃO PRIMÁRIA EM DELTA E SECUNDÁRIA EM ESTRELA E NEUTRO ACESSÍVEL E ATERRADO, TIPO: A SECO, CONFORME NBR 14039 E NBR 5356-11, REFRIGERAÇÃO NATURAL, COM BUCHAS PRIMÁRIAS DE CLASSE DE 15 KV, IMPEDÂNCIA EQUIVALENTE DE Z =5%, USO INTERNO. O TRANSFORMADOR DEVE SER FORNECIDO COM TRILHO PARA LOCOMOÇÃO. TAPS DEVERÃO TER REGULAÇÃO DE TENSÃO DO PRIMÁRIO DE 10,2KV, 10,8KV, 11,4KV, 12KV, 12,6KV, 13,2KV E 13,8KV. SENSOR DE TEMPERATURA IP00. ALÇA DE SUSPENSÃO. SAPATA COM RODA DIRECIONAL, DEVE SER ENTREGUE OS DADOS DE ENSAIO DO FABRICANTE.	UN	1,00	52.451,36	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR PRIMÁRIO 13,8, SECUNDÁRIO 380/220V, 60HZ COM LIGAÇÃO PRIMÁRIA EM DELTA E SECUNDÁRIA EM ESTRELA E NEUTRO ACESSÍVEL E ATERRADO, TIPO: A SECO, CONFORME NBR 14039 E NBR 5356-11, REFRIGERAÇÃO NATURAL, COM BUCHAS PRIMÁRIAS DE CLASSE DE 15 KV, IMPEDÂNCIA EQUIVALENTE DE Z =5%, USO INTERNO. O TRANSFORMADOR DEVE SER FORNECIDO COM TRILHO PARA LOCOMOÇÃO. TAPS DEVERÃO TER REGULAÇÃO DE TENSÃO DO PRIMÁRIO DE 10,2KV, 10,8KV, 11,4KV, 12KV, 12,6KV, 13,2KV E 13,8KV. SENSOR DE TEMPERATURA IP00. ALÇA DE SUSPENSÃO. SAPATA COM RODA DIRECIONAL, DEVE SER ENTREGUE OS DADOS DE ENSAIO DO FABRICANTE.	UN	1,00	52.451,36	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR DE POTENCIAL DE 13,8 / 110 VAC	UN	3,00	2.855,68	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR DE CORRENTE 60/5A	UN	3,00	169,73	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNIÃO PARA VERGALHÃO 3/8"	UN	6,00	63,30	6,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TERMINAL CENTRAL MAGNÉTICO PARA VERGALHÃO DE 3/8"	UN	24,00	49,03	24,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TERMINAL CURVO PARA VERGALHÃO 3/8"	UN	27,00	87,82	27,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DERIVAÇÃO "T" PARA VERGALHÃO 3/8"	UN	6,00	97,95	6,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VERGALHÃO DE COBRE DE 3/8"	UN	3,00	290,20	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TERMINAL DE MUFLA INTERNA CONTRATIL DE 15KV	UN	4,00	309,78	4,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TERMINAL DE MUFLA EXTERNA CONTRACTIL DE 15KV	UN	4,00	433,89	4,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABOS 35MMP²	UN	9,00	15,10	9,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TERMINAL DE PRESSÃO PARA CABOS 185MMP²	UN	16,00	39,89	16,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.38	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 05/2018	UN	4,00	335,50	4,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA LED PARA ÁREAS CLASSIFICADAS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220/127V, TEMPERATURA DA COR 5700K, FLUXO LUMINOSO 2800LM, POTÊNCIA 2X18, IP66.	UN	3,00	1.500,64	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA LED DE 12W, 1 PACK DE BATERIA 2H. MODELO TMX-35 DA TELTRA OU SIMILAR.	UN	2,00	4.659,93	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
18.06.41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES (127V/10A) E MÓDULO DE TOMADA 2P+T 20A/250V COM PLACA 2X4". REF.: PIAL PLUS - PIAL OU EQUIVALENTE.	UN	1,00	33,57	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
18.06.42	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO NOBREAK 1200VA, 110VAC, APENAS PARA O RELÉ, AUTONOMIA 2H	UN	1,00	858,19	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.43	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE DE BORRACHA 1X1X25MM	un	3,00	540,03	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.44	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" COM PAINEL DE TELA DE ARAME GALVANIZADO NO 12 BWG COM MALHA DE 2,0 X 2,0 CM.	unid	4,00	842,64	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" COM PAINEL DE TELA DE ARAME GALVANIZADO NO 12 BWG COM MALHA DE 2 X 2CM.NAS DIMENSÕES 1,4X1,7M.	UNID	1,00	595,35	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" COM PAINEL DE TELA DE ARAME GALVANIZADO NO 12 BWG COM MALHA DE 2 X 2CM.NAS DIMENSÕES 2,15X1,7M.	UNID	2,00	782,65	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO DE CANTONEIRA DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" COM PAINEL DE TELA DE ARAME GALVANIZADO NO 12 BWG COM MALHA DE 1,3 X 1,3CM. NAS DIMENSÕES 3X2M	unid	1,00	1.149,77	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA DE ADVERTÊNCIA EM MATERIAL INDELELVEL COM A SEGUINTE INSCRIÇÃO: "PERIGO DE MORTE ". DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20CM	und	4,00	30,01	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.49	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA DE ADVERTÊNCIA EM MATERIAL INDELELVEL COM A SEGUINTE INSCRIÇÃO: PROTEÇÃO GERAL. DIMENSÕES MÍNIMAS 20X10CM	und	1,00	21,43	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA DE ADVERTÊNCIA EM MATERIAL INDELELVEL COM A SEGUINTE INSCRIÇÃO: TRANSFORMADOR 300KVA. DIMENSÕES MÍNIMAS 20X10CM	und	2,00	21,43	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.51	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA DE ADVERTÊNCIA EM MATERIAL INDELELVEL COM A SEGUINTE INSCRIÇÃO: ENTRADA DE ENERGIA. DIMENSÕES MÍNIMAS 20X10CM	und	1,00	21,43	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.52	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA DE ADVERTÊNCIA EM MATERIAL INDELELVEL COM A SEGUINTE INSCRIÇÃO: SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIMENSÕES MÍNIMAS 30X20CM	und	1,00	30,01	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.53	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA: " NÃO MANOBRAR ESTA CHAVE SOBRE CARGA"	und	3,00	21,43	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.54	Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto	m²	4,20	729,10	4,20	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.55	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA EM CONCRETO 40 CM DE LARGURA E 30CM DE ALTURA, COM TAMPA EM GRADE DE FERRO.	M	9,00	518,27	9,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.56	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 (6KG), INCLUSIVE SUPORTE DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA.	und	1,00	446,53	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.57	LUVA ISOLANTE DE PROTEÇÃO, 20KV COM SUPORTE (PAR).	UN	1,00	1.024,31	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.58	MEDIÇÃO											
18.06.59	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PEAD TIPO KANAFLEX 4"	m	26,00	44,13	26,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.60	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DE 4" TIPO PESADO	m	4,00	140,88	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.61	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA FERRO GALVANIZADO DE 4" TIPO PESADO	UND	2,00	493,69	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.62	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA FERRO GALVANIZADO DE 4" TIPO PESADO	UND	4,00	25,59	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.63	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA E ARRUELA ROSCADA DE ALUMÍNIO DE 100 MM	UND	8,00	14,75	8,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.64	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO MEIA LUA PARA ELETRODUTO 2"	UND	2,00	8,68	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.65	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO MEDIDOR HORO-SAZONAL, COM MEDIDA 800X800X335MM	UN	1,00	115,92	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.66	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNECIMENTO DE FITA AUTO FUSÃO 19 MM X 10 M	UN	5,00	4,69	5,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.67	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHO BAN DIT 3/4	UN	5,00	3,90	5,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.68	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2"	UN	10,00	62,35	10,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.69	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA PARA ELETRODUTO DE DIÂMETRO 2"	UN	4,00	10,14	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.70	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA PARA ELETRODUTO DE DIÂMETRO 2"	UN	4,00	8,02	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.71	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE PVC TIPO T 3/4"	UN	6,00	24,03	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.72	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE PVC TIPO LL 3/4"	UN	4,00	21,39	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.73	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE DE PVC TIPO LR 3/4"	UN	4,00	20,82	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.74	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE 1,86X0,45M PARA INSTALAÇÃO DE TC E TP DE MEDIÇÃO, PADRÃO ECELSA	un	1,00	1.717,37	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Toni R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
18.06.75	ENVELOPAMENTO DE CONCRETO ARMADO PARA DOIS ELETRODUTOS DO TIPO KANALEX Ø100, INTERLIGAÇÃO ENTRE O POSTE DA EDP À SUBESTAÇÃO	m	16,00	294,37	16,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.76	ATERRAMENTO											
18.06.78	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU DE 35 MM²	M	60,00	38,16	60,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.79	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE TERRA EM AÇO COBREADO 12,7X2.400MM COM CONECTOR	und	9,00	309,89	9,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.80	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" X 2,1.1/4" COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO	unid	9,00	9,46	9,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.81	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO BIMETÁLICO	unid	9,00	18,14	9,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.82	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA PARA CABOS DE COBRE 35MM². REF.: TEL-844 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	unid	60,00	13,21	60,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.83	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA EM LATÃO P/ CABOS DE COBRE #35 / #50MM² COM FURO Ø 5MM. REF.: TEL 744 OU EQUIVALENTE.	und	9,00	8,01	9,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.85	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO 115 E MOLDE PARA HCL 5/8.50-5. REF: EXOLSOLDA OU EQUIVALENTE.	und	9,00	39,02	9,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
18.06.86	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT SOLDA EXOTERMICA CARTUCHO 45 E MOLDE XPH 35.35-2. REF: EXOLSOLDA OU EQUIVALENTE.	und	1,00	25,39	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19	INSTALAÇÕES DE REDE										8.164,40	
19.01	INFRAESTRUTURA											
19.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ESTAMPADA 4"X2" EM PVC ANTICHAMA SEM PLACA, COR AMARELA. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	65,00	10,08	11,00	65,00	-11,00	54,00	83,08%	655,38	-110,91	544,47
19.01.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ESTAMPADA 4"X2" EM PVC ANTICHAMA PARA DRY-WALL, SEM PLACA, COR AMARELA. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	64,00	12,76	0,00	21,00	43,00	64,00	100,00%	268,02	548,80	816,81
19.01.03	"CAIXA ESTAMPADA 4"X4" EM PVC ANTICHAMA COM PLACA, COR AMARELA. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE." (BASEADO SINAPI 92868)	UN	14,00	12,64	14,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE MÚLTIPLO 1" (Ø25MM) SEM PLACA, FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ADAPTÁVEL PARA VÁRIAS OPÇÕES DE MONTAGEM COM ENTRADAS ROSQUEADAS, TAMPÃO PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS EM BORRACHA NEOPRENE. REF.: CEP- 034 DAILET MÚLTIPLO (DM) - DAISA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	1,00	22,15	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE MÚLTIPLO 1" (Ø25MM) COM PLACA, FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ADAPTÁVEL PARA VÁRIAS OPÇÕES DE MONTAGEM COM ENTRADAS ROSQUEADAS, TAMPÃO PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS EM BORRACHA NEOPRENE. REF.: CEP- 034 DAILET MÚLTIPLO (DM) - DAISA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	68,00	40,07	30,00	0,00	38,00	38,00	55,88%	0,00	1.522,81	1.522,81
19.01.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO CARBONO 1" (Ø25MM) TETO, GALVANIZADO, ROSQUEÁVEL, NBR 13057/93, MAIS SISTEMA DE FIXAÇÃO (PERFIL METÁLICO, SUPORTE, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, ABRAÇADEIRAS) A CADA 1,5 METROS. REF.: CARBINOX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	M	360,00	20,79	175,31	184,69		184,69	51,30%	3.839,92	0,00	3.839,92
19.01.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90º DE AÇO CARBONO 1" (Ø25MM) - NBR 13057/93. REF.: CARBINOX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	3,00	13,84	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE AÇO CARBONO 1" (Ø25MM) - NBR 13057/93. REF.: CARBINOX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	126,00	6,23	126,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA PISO, CORRUGADO, COR AMARELO - NBR 15465 - Ø25MM. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	M	70,00	6,93	65,45	4,55		4,55	6,50%	31,52	0,00	31,52
19.01.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA PAREDE, CORRUGADO, COR AMARELO - NBR 15465 - Ø25MM. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	M	298,00	8,95	9,95	288,05		288,05	96,66%	2.579,15	0,00	2.579,15
19.01.12	CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA TIPO R-2, PADRÃO TELEMAR CONFORME PROJETO, COM TAMPÃO E BASE EM FERRO FUNDIDO.	UN	1,00	1.046,91	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.13	EXECUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO DE MADEIRA 120X120X12CM, PADRÃO TELEBRÁS	und	1,00	1.015,19	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Ignor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
19.01.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM, PERFIL "C", EM CHAPA DE AÇO PRÉ-ZINCADA A FOGO, COM #18 MÍCRA DE CAMADA DE ZINCO POR FACE, TAMPA A SER PARAFUSADA NA ELETROCALHA, FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS MAIS SISTEMA DE FIXAÇÃO (PERFIL METÁLICO, SUPORTE, PARAFUSOS, BUCHAS, PORÇAS, ARRUELAS, TIRANTES, ABRAÇADEIRAS) A CADA 1,5 METROS - INCLUI CONEXÕES, CURVAS, DERIVAÇÕES, SUPORTES, PERFILADOS, ACESSÓRIOS E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A MONTAGEM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.REF.: ELETROFORT MOPA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	m	108,00	597,23	17,57	90,43		90,43	83,73%	54.007,52	0,00	54.007,52
19.01.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL 90º - ELETROCALHA 200X100MM	und	2,00	109,09	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00%	0,00	218,17	218,17
19.01.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL - ELETROCALHA 200X100MM.	und	5,00	37,95	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLANGE - ELETROCALHA 200X100.	und	1,00	29,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º - ELETROCALHA 200X100.	und	4,00	97,47	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 45º - ELETROCALHA 200X100.	und	4,00	90,25	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO - ELETROCALHA 200X100.	und	1,00	185,11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA VERTICAL INTERNA 90º - ELETROCALHA 200X100.	und	2,00	166,97	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEPTO PARA DIVISÃO INTERNA - ELETROCALHA 200X100	M	228,00	83,30	74,46	95,60	57,94	153,54	67,34%	7.963,49	4.826,41	12.789,90
19.01.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300X100X3000MM, PERFIL "C", EM CHAPA DE AÇO PRÉ-ZINCADA A FOGO, COM #18 MÍCRA DE CAMADA DE ZINCO POR FACE, TAMPA A SER PARAFUSADA NA ELETROCALHA, FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS MAIS SISTEMA DE FIXAÇÃO (PERFIL METÁLICO, SUPORTE, PARAFUSOS, BUCHAS, PORÇAS, ARRUELAS, TIRANTES, ABRAÇADEIRAS) A CADA 1,5 METROS - INCLUI CONEXÕES, CURVAS, DERIVAÇÕES, SUPORTES, PERFILADOS, ACESSÓRIOS E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A MONTAGEM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.REF.: ELETROFORT MOPA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	m	6,00	472,53	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T VERTICAL SUBIDA - ELETROCALHA 300X100.	und	2,00	250,67	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 45º - ELETROCALHA 300X100.	und	1,00	120,94	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO 300X100MM PARA 200X100MM	und	2,00	184,91	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 400X100X3000MM, PERFIL "C", EM CHAPA DE AÇO PRÉ-ZINCADA A FOGO, COM #18 MÍCRA DE CAMADA DE ZINCO POR FACE, TAMPA A SER PARAFUSADA NA ELETROCALHA, FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS MAIS SISTEMA DE FIXAÇÃO (PERFIL METÁLICO, SUPORTE, PARAFUSOS, BUCHAS, PORÇAS, ARRUELAS, TIRANTES, ABRAÇADEIRAS) A CADA 1,5 METROS - INCLUI CONEXÕES, CURVAS, DERIVAÇÕES, SUPORTES, PERFILADOS, ACESSÓRIOS E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A MONTAGEM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.REF.: ELETROFORT MOPA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	M	12,00	247,23	0,00	12,00	12,00	100,00%	2.966,81	0,00	2.966,81	
19.01.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE T HORIZONTAL 90º - ELETROCALHA 400X100.	UN	1,00	218,12	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	218,12	218,12
19.01.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSÃO - ELETROCALHA 400X100.	UN	1,00	151,16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FLANGE - ELETROCALHA 400X100.	UN	1,00	30,26	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º - ELETROCALHA 400X100.	UN	1,00	218,12	0,00	1,00	1,00	100,00%	218,12	0,00	218,12	
19.01.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO 400X100MM PARA 300X100MM	UN	1,00	127,49	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO 400X100MM PARA 200X100MM	UN	1,00	178,13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.01.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEMAR, DIM. 1070 X 520 X 500 MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R2, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	und	1,00	941,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00%	0,00	941,00	941,00
19.02	TOMADAS											
19.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 1 MÓDULO COM TOMADA RJ-45 CAT.6 COM JANELA PROTETORA INCORPORADA AO CONECTOR, CATEGORIA 6 E PLACA 4"X2". REF.: PIAL PLUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	34,00	44,16	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
19.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 2 MÓDULOS COM TOMADA RJ-45 CAT.6 COM JANELA PROTETORA INCORPORADA AO CONECTOR, CATEGORIA 6 E PLACA 2"X4". REF.: PIAL PLUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	95,00	63,40	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Ignor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
19.02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM 1 MÓDULOS COM TOMADA RJ-45 CAT.6 COM JANELA PROTETORA INCORPORADA AO CONECTOR, CATEGORIA 6 EM PLACA PARA CONDULETE Ø25MM. REF.: PIAL PLUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	1,00	38,35	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.03	CABEAMENTO											
19.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO U/UTP (NÃO BLINDADO), 4 PARES TRANÇADOS, CAT.6, CLASSE CMR, NA COR AZUL, COM GRAVAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA (METROS), ATENDENDO DIRETIVA ROHS, COM CERTIFICADO ANATEL, COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE TESTES ELÉTRICOS DE CANAL CAT.6 SEGUNDO NORMA TIA/EIA-568-B.2-10 POR LABORATÓRIO INDEPENDENTE ETL COM PELO MENOS 3 CONEXÕES (INCLUIDOS TESTES DE ALIEN CROSSTALK) REFERÊNCIA: FURUKAWA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	7.909,00	6,90	7.909,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.03.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO METÁLICO DE TELEFONIA CI-50-20	M	70,00	14,98	70,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.03.01.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO METÁLICO DE TELEFONIA CI-50-50	M	24,00	30,58	24,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.03.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORD FLEXÍVEL CAT.6, 4 PARES TRANÇADOS, NA COR AZUL, TERMINAÇÃO RJ-45, ATENDENDO DIRETIVA ROHS, COM CERTIFICAÇÃO ANATEL E COM CERTIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DE TESTES ELÉTRICOS DE CANAL CAT.6 SEGUNDO NORMA TIA/EIA-568-B.2-10 POR LABORATÓRIO INDEPENDENTE ETL COM PELO MENOS 3 CONEXÕES (INCLUIDOS TESTES DE ALIEN CROSSTALK), COMPRIMENTO DE 3,0 METROS. REFERÊNCIA: FURUKAWA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	425,00	60,88	425,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.04	RACKS DE TELECOMUNICAÇÕES											
19.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK 19" DE PISO 44US. REF.: PANDUIT OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	4,00	2.507,04	4,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.04.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL UTP CAT.6, FABRICADO EM AÇO SAE 1020 COM PAINEL FRONTAL DE ACABAMENTO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 24 PORTAS, ALTURA DE 1U, PERMITE APLICAÇÃO DE ÍCONES COLORIDOS, FORNECIDO COM 24 ÍCONES AZUIS E 24 ÍCONES VERMELHOS, FORNECIDO COM PORTA ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO, FORNECIDO COM GUIA TRASEIRO DE CABOS FABRICADO EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO INDIVIDUAL DE CABOS, VELCROS E CINTAS DE AMARRAÇÃO DE CABOS, ATENDENDO DIRETIVA ROHS. REF.: FURUKAWA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UNID	19,00	774,99	19,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.04.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAL COM TAMPA DESLIZANTE, FABRICADO EM AÇO SAE 1020, NA COR PRETA, COM ALTURA DE 1U, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 75 MM, PARA SISTEMAS DE ALTA DENSIDADE. REF.: FURUKAWA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UN	19,00	54,68	19,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.04.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 50 PARES	un	3,00	515,41	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.04.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO DE TELEFONIA 20 PARES	UN	3,00	90,66	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.04.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO DE TELEFONIA 50 PARES	UN	1,00	231,57	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.04.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO LOCAL 38,1 X 4,76 X 130MM 8 FUSOS Ø 8,5MM. REF.: TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	UN	1,00	505,19	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.05	SERVIÇOS											
19.05.01	ABERTURA / FECHAMENTO RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS - DN 1" (ALVENARIA NOVA)	M	348,00	6,32	184,50	163,50	163,50	46,98%	1.033,76	0,00	1.033,76	
19.05.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	7,25	41,77	7,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.05.03	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	M3	4,94	43,85	4,94	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.05.04	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,60	259,84	0,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.05.05	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	3,60	279,25	3,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.05.06	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg	M2	12,09	17,94	12,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
19.05.07	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,45	20,45	3,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
20	INSTALAÇÕES DE SPDA											0,00	
20.01	INFRAESTRUTURA E CONDUTORES												
20.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2 NBR6524. REF.:TERMOTÉCNICA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE #16MM²	M	110,00	18,84	15,08	94,92		94,92	86,29%	1.788,18	0,00		1.788,18
20.01.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE NU TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 2 NBR6524. REF.:TERMOTÉCNICA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE #35MM²	M	300,00	38,16	193,50	106,50		106,50	35,50%	4.063,91	0,00		4.063,91
20.01.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR DE DESCIDA DE AÇO GALVANIZADO À FOGO (RE-BAR) VERGALHÃO COM 3 METROS E Ø50MM².	M	555,00	47,52	207,48	347,52		347,52	62,62%	16.515,42	0,00		16.515,42
20.01.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR DE ATERRAMENTO DE AÇO GALVANIZADO À FOGO (RE-BAR) VERGALHÃO COM 3 METROS E Ø80MM².	M	546,00	96,14	546,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
20.01.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA PERFURADA LATÃO ESTANHADO PARA EQUALIZAÇÃO, ROLO COM 3M. LARGURA 20MM E FUROS 7MM.	M	6,00	25,64	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
20.01.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPTORES TIPO FRANKLIN UMA DESCIDA. REF.: TEL-032 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	UND	1,00	76,74	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
20.01.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MASTROS 6 METROS TELESCÓPICOS COM REDUÇÃO PARA 3/4, INCLUSO BASE DE FIXAÇÃO, CONJ. DE CONTRAVENTAGEM, ABRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS EM TUBO E DEMAIS ACESSÓRIOS. REF.: TEL-481 TERMOTÉCNICA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	1,00	1.124,31	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
20.01.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZADORES NOTURNOS DUPLO PARA DUAS LÂMPADAS 60W COM RELÉS FOTOELÉTRICOS BIVOLT. REF.: TEL-600 TERMOTÉCNICA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	1,00	233,32	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
20.01.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA PARA MASTROS. REF.: TEL-390 OU EQUIVALENTE	UND	3,00	18,10	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
20.01.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE ESTAIS TIPO RÍGIDO DE 3M. REF.: TEL-075 OU EQUIVALENTE.	UND	1,00	199,31	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
20.01.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO CARBONO 1" (25MM), GALVANIZADO, ROSQUEÁVEL, NBR 13057/93, MAIS SISTEMA DE FIXAÇÃO (PERFIL METÁLICO, SUPORTE, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, ABRAÇADEIRAS) A CADA 1,5 METROS. REF.: CARBINOX OU EQUIVALENTE.	M	6,00	24,04	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
20.02	CONECTORES E TERMINAIS												
20.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIPS GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS DE 8 A 10 MM DE DIÂMETRO. REF.: TEL-5238 TERMOTÉCNICA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	1.102,00	3,95	745,00	357,00		357,00	32,40%	1.411,05	0,00		1.411,05
20.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR ATRRINSERT COM DISCO EM LATÃO E ROSCA FÊMEA M12. REF.: TEL 656 TERMOTÉCNICA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	9,00	54,89	9,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
20.02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA PARA CABOS DE COBRE 35MM². REF.: TEL-844 TERMOTÉCNICA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	300,00	10,17	194,00	106,00		106,00	35,33%	1.078,30	0,00		1.078,30
20.02.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM LATÃO Ø1/4" X 200 MM C/ 2 PORCAS PARA FIXAÇÃO DE PRESILHAS EM TELHADOS COM ENGRADAMENTO DE MADEIRA. REF.: TERMOTÉCNICA - TEL-232 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	300,00	31,14	300,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
20.02.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO FEITO EM LATÃO P/CABOS DE COBRE. REF.: TERMOTÉCNICA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE #16MM²	UND	17,00	13,76	0,00	17,00		17,00	100,00%	233,96	0,00		233,96
20.02.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR TERMINAL DE COMPRESSÃO FEITO EM COBRE E ACABAMENTO ESTANHADO PARA CABOS DE COBRE REF.: TEL- 5116 TERMOTÉCNICA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE #16MM²	UND	69,00	10,83	69,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
20.02.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 5 TERMINAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO. REF.: TEL-902 TERMOTÉCNICA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	6,00	238,96	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
20.02.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 11 TERMINAIS PARA USO INTERNO. REF.: TEL-900 TERMOTÉCNICA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	1,00	467,71	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
20.02.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE PRESSÃO DO TIPO SPLIT-BOLT EM LATÃO ESTANHADO COM FURO VERTICAL. REF.: TEL 5021 TERMOTÉCNICA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	76,00	14,87	76,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00
20.02.10	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO POLIURETÂNICO. REF.: TEL-5907 OU EQUIVALENTE.	UND	7,00	37,00	7,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00

Ignor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
20.03	PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS											
20.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4X1 1/4". REF.: TEL-5329 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE.	und	17,00	2,92	17,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.03.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA EM INOX Ø 1/4". REF.: TEL-5314. TERMOTÉCNICA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	und	17,00	1,69	17,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.03.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA LISA INOX Ø 1/4".REF.: TEL- 5303 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	und	17,00	1,90	17,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.03.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO DE FENDA EM AÇO INOX COM PORCA DE 1/4" E ARRUELA DE PRESSÃO. REF.: TEL- 5333 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE	und	438,00	8,01	438,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.03.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA NYLON Ø6MM. REF.: TEL-5306. TERMOTÉCNICA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	und	300,00	1,60	300,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.04	SOLDA											
20.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA CDH 35.35-2. REF: EXOLSOLDA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	17,00	162,41	17,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.04.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARTUCHO 32 PARA SOLDA EXOTERMICA. REF.: EXOSOLDA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	17,00	16,49	17,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.04.03	MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA XPH 35.35-2. REF: EXOLSOLDA OU EQUIVALENTE.	UND	1,00	87,10	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.04.04	CARTUCHO 45 PARA SOLDA EXOTERMICA. REF.: EXOSOLDA OU EQUIVALENTE.	UND	1,00	25,39	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.04.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALICATE Z-200. REF.: EXOSOLDA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	1,00	107,84	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
20.05	TESTES											
20.05.01	EXECUÇÃO DE TESTE DE CONTINUIDADE DE SPDA	UND	1,00	607,51	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO										0,00	
21.01	EXTINTORES											
21.01.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR PORTÁTIL, TIPO DIÓXIDO DE CARBONO, CAPACIDADE EXTINTORA 5.B-C.	UND	4,00	446,53	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.02	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA											
21.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS DE LED DE FLUXO LUMINOSO IGUAL A 100 LÚMENS. 2 WATTS - TIPO BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA (ACENDE AUTOMATICAMENTE QUANDO FALTA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA CONVENCIONAL E POSSUI BATERIAS RECARREGÁVEIS COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 1 HORA)	UND	47,00	27,27	47,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.03	ALARME DE INCÊNDIO											
21.03.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO".	UND	6,00	119,27	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.03.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AVISADOR SONORO TIPO "SIRENE"	UND	6,00	110,60	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.03.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME/BATERIAS	UND	1,00	1.910,90	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.04	SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO											
21.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM INDICAÇÃO DE PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO (P4), RETANGULARES, COM FUNDO FOTOLUMINESCENTE E DIMENSÕES DE 260 X 130MM.	UND	10,00	26,89	10,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.04.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM INDICAÇÃO DE PROIBIDO DESLIGAR A BOMBA DE INCÊNDIO (E3), RETANGULAR, COM FUNDO VERMELHO, MENSAGEM CONTRASTANTE COM O FUNDO E DIMENSÕES 260X130MM	UND	1,00	26,89	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO				
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual		
21.05	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO													
21.05.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM INDICAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA (S12), RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 26X13CM	UND	8,00	26,89	8,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.05.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PAVIMENTO (S17), RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTES E DIMENSÕES 260X130MM	UND	11,00	26,89	11,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.06	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO													
21.06.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA (S2), RETANGULARES, COM FUNDO VERDE PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 260X130 MM	UND	2,00	26,89	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.06.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA (S1), RETANGULARES, COM FUNDO VERDE PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 260X130 MM	UND	6,00	26,89	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.06.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO PONTO DE ACIONAMENTO DO ALARME DE INCÊNDIO (E2), QUADRADAS, COM FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE E DIMENSÕES 260X130MM	UND	6,00	26,89	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.06.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES (E5), QUADRADAS, COM FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE E DIMENSÕES 200X200MM	UND	31,00	29,80	31,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.06.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM INDICAÇÃO DE PORTA CORTA FOGO (M4), RETANGULARES, COM FUNDO VERDE, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE E DIMENSÕES 400X200MM	UND	32,00	42,97	32,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.06.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS HIDRANTES (E8), QUADRADAS, COM FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE E DIMENSÕES 200X200MM	UND	6,00	29,80	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.07	SISTEMA DE HIDRANTES													
21.07.01	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und	1,00	1.583,16	0,00	1,00		1,00	100,00%	1.583,16	0,00	1.583,16		1.583,16
21.07.02	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.	und	5,00	2.007,03	1,00	4,00		4,00	80,00%	8.028,12	0,00	8.028,12		8.028,12
21.07.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMÉTRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXAÇÃO)	UN	1,00	4.016,66	0,00	1,00		1,00	100,00%	4.016,66	0,00	4.016,66		4.016,66
21.07.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SCHNEIDER 5CV BPI-21R 21/2(145MM)	UN	1,00	4.836,57	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.07.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDRO DE PRESSÃO (MOLA PNEUMÁTICA) MARCA EH, MODELO CP150-12, CONSTRUÍDO EM AÇO SCH40, COM DIÂMETRO 150MM X 1200MM DE COMPRIMENTO	UN	1,00	398,66	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.07.06	MANÔMETRO COM ESCALA DE 0 À 150LBS/POL², VISOR COM DIÂMETRO 2.1/2"(65MM).	UN	1,00	99,90	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.07.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO COM ESCALA DE REGULAGEM E DIFERENCIAL CONFORME PRESSÕES DE LIGA E DESLIGA, PROTEÇÃO DA CAIXA IP33.	un	1,00	166,78	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.07.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO PARA O MOTOR ELÉTRICO, COM LIGAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICO, EM CAIXA TERMOPLÁSTICA OU METÁLICA COM PROTEÇÃO IP54.	un	1,00	1.251,15	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.07.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA 3"	UN	3,00	298,56	0,00	3,00		3,00	100,00%	895,69	0,00	895,69		895,69
21.07.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA 2.1/2"	UN	2,00	249,38	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.07.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90° EM FERRO GALVANIZADO 75 MM, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	UN	4,00	125,30	2,00	2,00		2,00	50,00%	250,60	0,00	250,60		250,60
21.07.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO 90° EM FERRO GALVANIZADO 65 MM, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	UN	16,00	94,44	16,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.07.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL DIAM. 65MM (21/2")	und	1,00	363,89	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.07.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, DIAM. 75 MM (3")	und	1,00	480,37	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00
21.07.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90° EM FERRO GALVANIZADO 75 MM, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	UN	2,00	165,73	0,00	2,00		2,00	100,00%	331,46	0,00	331,46		331,46
21.07.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ 90° EM FERRO GALVANIZADO 65 MM, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	UN	7,00	129,61	7,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
21.07.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, 75 MM X 65 MM, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE.	UN	1,00	164,88	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.07.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO, 75 MM X 65 MM, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE.	UN	1,00	58,68	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.07.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	M	55,00	149,85	22,75	32,25		32,25	58,64%	4.832,75	0,00	4.832,75
21.07.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 75 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE	M	12,00	200,32	5,00	7,00		7,00	58,33%	1.402,27	0,00	1.402,27
21.07.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO: TAMPA 60X40CM COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO (FERRO FUNDIDO), VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL COM PORTINHOLA 2.1/2" EM LATÃO, NIPLE GALVANIZADO 2.1/2", REGISTRO GLOBO 45° DE 2.1/2" EM LATÃO, ADAPTADOR 5 FIOS 2.1/2" X 2.1/2" STORZ (ENGATE RÁPIDO) EM ALUMÍNIO, TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" STORZ (ENGATE RÁPIDO) EM ALUMÍNIO.	und	1,00	625,11	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
21.07.22	ENTRADA DE BORDA, EM FERRO GALVANIZADO 3" (75MM)	UN	3,00	192,23	0,00	3,00		3,00	100,00%	576,68	0,00	576,68
22	LIMPEZA GERAL										0,00	
22.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA INTERNA.	M2	3.891,26	1,76	3.891,26	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
22.02	LIMPEZA GERAL DA OBRA EXTERNA.	M2	555,50	0,73	555,50	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS DE OBRA CIVIL			7.728.444,26		R\$ 2.604.062,10					R\$ 4.908.617,76	R\$ 215.764,38	R\$ 5.124.382,13
BDI - OBRAS DE ENGENHARIA (27,00%)			2.086.679,95		R\$ 703.096,77					R\$ 1.325.326,80	R\$ 58.256,38	R\$ 1.383.583,18
TOTAL GERAL COM BDI - SERVIÇOS DE OBRA CIVIL (27,00%)			9.815.124,21		R\$ 3.307.158,87					R\$ 6.233.944,56	R\$ 274.020,76	R\$ 6.507.965,31
23	REVESTIMENTOS EM ACM										0,00	
23.01	Fornecimento e instalação de forro em placas de ACM 4mm - Kynar 500 - cor 102 branco porcelana com módulos de 1500mmx1250mm - marca referencial: Projeto Alumínio, conforme projeto anexo.	m²	25,60	558,00	25,60	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.02	Fornecimento e instalação de revestimento da cobertura metálica da entrada principal (ver detalhe em projeto) em placas de ACM 4mm - Kynar 500 - PRO 135 cor silver golden - marca referencial: Projeto Alumínio, conforme projeto anexo.	m²	20,12	614,76	20,12	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
23.03	Fornecimento e instalação de revestimento dos pilares da cobertura metálica da entrada principal (ver detalhe em projeto) em placas de ACM 4mm - Kynar 500 - PRO 135 cor silver golden - marca referencial: Projeto Alumínio, conforme projeto anexo.	m²	7,81	571,57	7,81	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
24	PELE DE VIDRO										0,00	
24.01	J05 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO REFLETIVO CINZA. 10MM/ALUMÍNIO PELE DE VIDRO 3.50 X 12.87 M	UND	1,00	92.023,92	0,10	0,90		0,90	90,00%	0,00	0,00	82.821,53
24.02	J06 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO REFLETIVO CINZA. 10MM/ALUMÍNIO PELE DE VIDRO 3.50 X 12.87 M	UND	1,00	92.023,92	0,10	0,90		0,90	90,00%	0,00	0,00	82.821,53
25	ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA											
26	CLIMATIZAÇÃO										6.230,38	
26.01	VRF-1 34HP											
26.01.01	UNIDADES CONDENSADORAS REF. HITACHI											
26.01.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTISPLIT VRF QUENTE/FRIO RAS34FSNM7B2 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	82.388,24	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.01.02	UNIDADES EVAPORADORAS REF. HITACHI											
26.01.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI WALL RPK-3,0FSNSM3 27.296 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	2,00	6.663,45	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.01.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI WALL RPK-1,5FSNSM3 13.648 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	5,00	3.331,82	5,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.01.02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASSETTE 4 VIAS RC12,5FSN3B4 24.230 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	6,00	8.493,60	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Ignor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
26.01.02.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASSETE 4 VIAS RC12,0FSN3B4 19.110 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	6.694,88	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.01.02.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI-WALL RPK-2,0FSNSM3 19.107 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	2,00	4.663,76	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.02	VRF-2 24 HP											
26.02.01	UNIDADES CONDENSADORAS REF. HITACHI											
26.02.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTISPLIT VRF QUENTE/FRIO RAS24FSNM7B2 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	58.156,43	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.02.02	UNIDADES EVAPORADORAS REF. HITACHI											
26.02.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASSETE 4 VIAS RC13,0FSN3B4 27.000 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	3,00	9.465,21	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.02.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI-WALL RPK-1,0FSNSM3 9.554 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	2,00	2.331,88	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.02.02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI-WALL RPK-2,0FSNSM3 19.107 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	2,00	4.663,76	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.02.02.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI WALL RPK-1,5FSNSM3 13.648 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	3.331,82	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.02.02.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASSETE 4 VIAS RC12,5FSN3B4 24.230 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	3,00	8.493,60	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.03	VRF-3 30HP											
26.03.01	UNIDADES CONDENSADORAS REF. HITACHI											
26.03.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTISPLIT VRF QUENTE/FRIO RAS30FSNM7B2 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	72.695,54	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.03.02	UNIDADES EVAPORADORAS REF. HITACHI											
26.03.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI-WALL RPK-2,0FSNSM3 19.107 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	2,00	4.663,76	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.03.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI-WALL RPK-4,0FSNSM3 38.214 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	9.328,50	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.03.02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI WALL RPK-2,5FSNSM3 24.225 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	3,00	5.913,68	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.03.02.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASSETE 4 VIAS RC12,0FSN3B4 19.110 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	4,00	6.694,88	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.03.02.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASSETE 4 VIAS RC13,0FSN3B4 27.000 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	9.465,21	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.04	VRF-4 34 HP											
26.04.01	UNIDADES CONDENSADORAS REF. HITACHI											
26.04.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTISPLIT VRF QUENTE/FRIO RAS34FSNM7B2 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	82.388,24	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.04.02	UNIDADES EVAPORADORAS REF. HITACHI											
26.04.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI-WALL RPK-1,0FSNSM3 9.554 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	2,00	2.331,88	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.04.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI-WALL RPK-2,0FSNSM3 19.107 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	2,00	4.663,76	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.04.02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI WALL RPK-2,5FSNSM3 24.225 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	5.913,68	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.04.02.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASSETE 4 VIAS RC14,0FSN3B4 38.000 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	3,00	13.321,41	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.04.02.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASSETE 4 VIAS RC12,0FSN3B4 19.110 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	6.694,88	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.04.02.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TETO RPC6,0FSN3B4 54.600 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	5.476,21	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.05	VRF-5 38 HP											
26.05.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MULTISPLIT VRF QUENTE/FRIO RAS38FSNM7B2 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	92.081,02	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.05.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASSETE 4 VIAS RC13,0FSN3B4 27.000 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	3,00	9.465,21	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.05.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI-WALL RPK-2,0FSNSM3 19.107 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	7,00	4.663,76	7,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.05.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CASSETE 4 VIAS RC12,0FSN3B4 19.110 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	6.694,88	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
26.05.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI WALL RPK1,5FSNM2 13.648 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	2,00	3.331,82	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.05.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HI-WALL RPK-3,0FSNSM3 27.296 BTU/H OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	2,00	6.663,45	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.06	UC-1											
26.06.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES CONDENSADORA TIPO TETO RPC5,0FSN3B4 família Set Free 47.800 btus ref. HITACHI	UND	1,00	8.295,37	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.06.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES EVAPORADORA TIPO TETO RPC5,0FSN3B4 família Set Free 47.800 btus ref. HITACHI	UND	1,00	8.295,37	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.06.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VAZÃO DE AR 1330 M3/H. REF. ELGIN SILENT CAC-3015-2 C OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	1.033,14	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.07	VT1											
26.07.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR AXIAL PARA INSUFLAMENTO REF. SOLER&PALAU TD 500-150 C/ CAIXA MFL 150 G4 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	1.873,58	0,00	1,00		1,00	100,00%	1.873,58	0,00	1.873,58
26.07.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M2	32,00	152,61	11,87	20,13		20,13	62,91%	3.072,12	0,00	3.072,12
26.07.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=122XL=425MM, REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	3,00	341,78	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.07.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=155XL=425MM, REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	392,55	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.07.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=497XH=297MM REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	632,28	0,00	1,00		1,00	100,00%	632,28	0,00	632,28
26.08	VT2/VT3											
26.08.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR AXIAL PARA INSUFLAMENTO REF. SOLER&PALAU TD-2000/315 SILENT OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	2,00	7.394,06	0,00	2,00		2,00	100,00%	14.788,12	0,00	14.788,12
26.08.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M2	90,00	152,61	12,69	77,31		77,31	85,90%	11.798,60	0,00	11.798,60
26.08.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=122XL=425MM, REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	12,00	341,78	12,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.08.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=155XL=425MM, REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	4,00	392,55	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.08.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=254XL=525MM, REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	3,00	447,24	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.08.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=497XH=397MM - REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	723,59	0,00	1,00		1,00	100,00%	723,59	0,00	723,59
26.08.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=597XH=397MM - REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	769,48	0,00	1,00		1,00	100,00%	769,48	0,00	769,48
26.09	VT4											
26.09.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR AXIAL PARA INSUFLAMENTO REF. SOLER&PALAU TD-2000/315 SILENT OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	7.394,06	0,00	1,00		1,00	100,00%	7.394,06	0,00	7.394,06
26.09.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M2	50,00	152,61	12,83	37,17		37,17	74,34%	5.672,67	0,00	5.672,67
26.09.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=122XL=425MM, REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	7,00	341,78	7,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.09.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=155XL=425MM, REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	3,00	392,55	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.09.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=597XH=397MM - REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	769,48	0,00	1,00		1,00	100,00%	769,48	0,00	769,48
26.10	VT5											
26.10.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR AXIAL PARA INSUFLAMENTO REF. TD-1300/250 SILENT C/ FILTRO G4 OU EQUIVALENTE	UND	1,00	4.805,36	0,00	1,00		1,00	100,00%	4.805,36	0,00	4.805,36
26.10.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M2	40,00	152,61	1,76	38,24		38,24	95,60%	5.835,96	0,00	5.835,96
26.10.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=122XL=425MM, REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	6,00	341,78	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.10.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=155XL=425MM, REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	392,55	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.10.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=188XL=525MM, REF. TROX OU EQUIVALENTE	UND	2,00	417,94	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
26.10.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=497XH=397MM - REF. TROX OU EQUIVALENTE	UND	1,00	723,59	0,00	1,00		1,00	100,00%	723,59	0,00	723,59

Ignor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
26.11	VT6/VT7												
26.11.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR AXIAL PARA INSUFLAMENTO REF. SOLER&PALAU TD-800/200 SILENT OU EQUIVALENTE	UND	2,00	3.326,94	0,00	2,00		2,00	100,00%	6.653,88	0,00	6.653,88	
26.11.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 OU EQUIVALENTE	M2	90,00	152,61	25,42	64,58		64,58	71,76%	9.855,82	0,00	9.855,82	
26.11.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=122XL=425MM, REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	14,00	341,78	14,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.11.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR LINEAR, ADE-1-AG, H=155XL=425MM, REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	2,00	392,55	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.11.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=497XH=297MM - REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	2,00	632,28	0,00	2,00		2,00	100,00%	1.264,56	0,00	1.264,56	
26.12	EX-001/002/003												
26.12.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE BAIXO RUIDO COM TUBO FLEXIVEL REF. SOLER&PALAU SILENT300 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	3,00	697,22	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.12.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FLEXIVEL DE ALUMINIO REF. SOLER&PALAU GSA-150 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	20,00	46,87	2,00	0,00		18,00	90,00%	0,00	843,66	843,66	
26.12.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS DE ALUMINIO REF. SOLER&PALAU GRA-150 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	3,00	61,52	0,00	0,00		3,00	100,00%	0,00	184,56	184,56	
26.13	EX-004/005/006/007												
26.13.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE BAIXO RUIDO COM TUBO FLEXIVEL REF. SOLER&PALAU SILENT300 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	4,00	697,22	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.13.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M2	14,00	152,61	4,71	9,29		9,29	66,36%	1.417,78	0,00	1.417,78	
26.13.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=297XH=297MM - REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	339,82	0,00	0,00		1,00	100,00%	0,00	339,82	339,82	
26.13.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FLEXIVEL DE ALUMINIO REF. SOLER&PALAU GSA-150 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	7,00	46,87	0,00	0,00		7,00	100,00%	0,00	328,09	328,09	
26.14	EX-007/008/009/010												
26.14.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE BAIXO RUIDO COM TUBO FLEXIVEL REF. SOLER&PALAU SILENT300 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	4,00	697,22	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.14.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M2	14,00	152,61	4,30	9,70		9,70	69,29%	1.480,36	0,00	1.480,36	
26.14.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=297XH=297MM - REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	339,82	0,00	0,00		1,00	100,00%	0,00	339,82	339,82	
26.14.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FLEXIVEL DE ALUMINIO REF. SOLER&PALAU GSA-150 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	7,00	46,87	0,00	0,00		7,00	100,00%	0,00	328,09	328,09	
26.15	EX-010/011/012/013/014/015												
26.15.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR AXIAL DE BAIXO RUIDO COM TUBO FLEXIVEL REF. SOLER&PALAU SILENT300 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	6,00	697,22	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.15.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M2	14,00	152,61	4,71	9,29		9,29	66,36%	1.417,78	0,00	1.417,78	
26.15.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA AWK EM ALUMINIO EXTRUDADO B=297XH=297MM - REF. TROX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	1,00	339,82	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.15.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO FLEXIVEL DE ALUMINIO REF. SOLER&PALAU GSA-150 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	18,00	46,87	4,00	0,00		14,00	77,78%	0,00	656,18	656,18	
26.16	TUBOS DE COBRE COM ISOLAMENTO												
26.16.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE COBRE COM ISOLAMENTO Ø1/4"	M	99,00	21,84	39,50	59,50		59,50	60,10%	1.299,65	0,00	1.299,65	
26.16.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE COBRE COM ISOLAMENTO Ø3/8"	M	121,00	32,55	1,00	120,00		120,00	99,17%	3.906,35	0,00	3.906,35	
26.16.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE COBRE COM ISOLAMENTO Ø1/2"	M	146,00	43,06	69,00	77,00		77,00	52,74%	3.315,84	0,00	3.315,84	
26.16.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE COBRE COM ISOLAMENTO Ø5/8"	M	199,00	52,80	13,50	185,50		185,50	93,22%	9.794,94	0,00	9.794,94	
26.16.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE COBRE COM ISOLAMENTO Ø3/4"	M	155,00	63,69	37,00	118,00		118,00	76,13%	7.515,42	0,00	7.515,42	
26.16.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE COBRE COM ISOLAMENTO Ø7/8"	M	10,00	55,75	0,00	10,00		10,00	100,00%	557,50	0,00	557,50	
26.16.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE COBRE COM ISOLAMENTO Ø1"	M	91,00	70,19	55,50	35,50		35,50	39,01%	2.491,86	0,00	2.491,86	
26.16.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE COBRE COM ISOLAMENTO Ø1 1/8"	M	24,00	110,51	0,00	24,00		24,00	100,00%	2.652,24	0,00	2.652,24	
26.16.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE COBRE COM ISOLAMENTO Ø1 1/4"	M	119,00	100,16	31,00	88,00		88,00	73,95%	8.814,37	0,00	8.814,37	
26.16.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE COBRE COM ISOLAMENTO Ø1 1/2"	M	36,00	132,86	0,00	31,00		31,00	86,11%	4.149,76	0,00	4.149,76	

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
26.17	KIT DE RAMIFICAÇÃO												
26.17.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HITACHI E102SNB OI TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	43,00	371,07	14,00	29,00		29,00	67,44%	10.761,03	0,00	10.761,03	
26.17.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HITACHI E162SNB OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	15,00	410,13	4,00	11,00		11,00	73,33%	4.511,43	0,00	4.511,43	
26.17.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HITACHI E242SNB OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	13,00	468,72	3,00	10,00		10,00	76,92%	4.687,20	0,00	4.687,20	
26.17.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HITACHI E302SNB OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	2,00	522,43	0,00	2,00		2,00	100,00%	1.044,86	0,00	1.044,86	
26.18	VÁLVULA DE BLOQUEIO												
26.18.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ESFERA REF. DANFOSS GBC 6S ODF/ODF Ø1/4" OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	46,00	202,14	30,00	16,00		16,00	34,78%	3.234,24	0,00	3.234,24	
26.18.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ESFERA REF. DANFOSS GBC 10S ODF/ODF Ø3/8" OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	28,00	213,85	0,00	28,00		28,00	100,00%	5.987,80	0,00	5.987,80	
26.18.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ESFERA REF. DANFOSS GBC 12S ODF/ODF Ø1/2" OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	14,00	238,27	5,00	9,00		9,00	64,29%	2.144,43	0,00	2.144,43	
26.18.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE ESFERA REF. DANFOSS GBC 16S ODF/ODF Ø5/8" OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UND	49,00	258,77	12,00	37,00		37,00	75,51%	9.574,49	0,00	9.574,49	
26.18.05	VÁLVULA DE ESFERA REF. DANFOSS GBC 28S ODF/ODF Ø1 1/8"	UND	1,00	492,25	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.19	ISOLAMENTO TÉRMICO												
26.19.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø1/4" REF. ARMAFLEX MOD. AF-M-006 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	99,00	9,43	39,50	59,50		59,50	60,10%	561,09	0,00	561,09	
26.19.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø3/8" REF. ARMAFLEX MOD. AF-M-010 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	121,00	11,60	1,00	120,00		120,00	99,17%	1.392,00	0,00	1.392,00	
26.19.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø1/2" REF. ARMAFLEX MOD. AF-M-012 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	146,00	13,93	69,00	77,00		77,00	52,74%	1.072,61	0,00	1.072,61	
26.19.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø5/8" REF. ARMAFLEX MOD. AF-M-015 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	199,00	18,43	13,50	185,50		185,50	93,22%	3.418,27	0,00	3.418,27	
26.19.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø3/4" REF. ARMAFLEX MOD. AF-M-018 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	155,00	19,30	37,00	118,00		118,00	76,13%	2.277,40	0,00	2.277,40	
26.19.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø7/8" REF. ARMAFLEX MOD. AF-M-022 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	10,00	21,56	0,00	10,00		10,00	100,00%	215,60	0,00	215,60	
26.19.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø1" REF. ARMAFLEX MOD. AF-M-025 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	91,00	23,84	55,50	35,50		35,50	39,01%	846,32	0,00	846,32	
26.19.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø1 1/8" REF. ARMAFLEX MOD. AF-M-028 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	24,00	27,35	0,00	24,00		24,00	100,00%	656,40	0,00	656,40	
26.19.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø1 1/4" REF. ARMAFLEX MOD. AF-M-032 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	119,00	29,54	31,00	88,00		88,00	73,95%	2.599,52	0,00	2.599,52	
26.19.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø1 1/2" REF. ARMAFLEX MOD. AF-M-038 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	36,00	34,15	5,00	36,00		31,00	86,11%	1.229,30	-170,74	1.058,57	
26.20	CAIXA FILTRANTE												
26.20.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA FILTRANTE MFL-150 C/ G4 REF. S&P	UND	7,00	2.723,46	0,00	7,00		7,00	100,00%	0,00	0,00	19.064,22	
26.21	PORTA DE INSPEÇÃO PARA DUTO												
26.21.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE INSPEÇÃO, TAMANHO 120X50MM REF.: REFRIN	UND	58,00	102,04	12,00	16,00		46,00	79,31%	0,00	3.061,20	4.693,84	
26.22	GÁS/FLUIDO REFRIGERANTE												
26.22.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R410A	KG	41,45	47,13	41,45	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.23	JANELA DE INSPEÇÃO PARA FORRO												
26.23.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA DE INSPEÇÃO 600X600MM REF.: KNAUF	UND	23,00	244,13	23,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.24	SUPORTE PARA DUTO												
26.24.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA DUTO , LARGURA 150MM	UND	111,00	24,90	27,00	84,00		84,00	75,68%	2.091,60	0,00	2.091,60	
26.24.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA DUTO , LARGURA 250MM	UND	50,00	31,74	0,00	50,00		50,00	100,00%	1.587,00	0,00	1.587,00	
26.24.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA DUTO , LARGURA 350MM	UND	43,00	39,55	3,00	40,00		40,00	93,02%	1.582,00	0,00	1.582,00	
26.24.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA DUTO , LARGURA 450MM	UND	24,00	51,11	1,00	23,00		23,00	95,83%	1.175,53	0,00	1.175,53	
26.24.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA DUTO , LARGURA 550MM	UND	5,00	59,57	0,00	5,00		5,00	100,00%	297,85	0,00	297,85	
26.24.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA DUTO , LARGURA 650MM	UND	3,00	69,82	0,00	3,00		3,00	100,00%	209,46	0,00	209,46	

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
26.25	HARDWARE E SOFTWARE												
26.25.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I7-4770 DE 4ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8 GB DE RAM OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL DE 64 BITS, UNIDADE SÓLIDA DE 120 GB PARA O SISTEMA OPERACIONAL E OS APLICATIVOS DO SECURITY CENTER, PLACA DE REDE GBE, PLACA DE VÍDEO NVIDIA QUADRO K620 S GB. OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	1,00	8.786,55	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.25.02	MÓDULO PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DAS UNIDADES CONDENSADORAS. REF.: CSNET WEB - HITACHI OU EQUIVALENTE. REF.: HITACHI - CSNET WEB - PSC-A160WEB1 COM SOFTWARE SUPERVISÓRIO, DISPONIBILIZADO NUM CD-ROM, PARA CONTROLE E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO. REF.: HITACHI - CSNET WEB - PSC-A160WEB1.	UND	1,00	19.334,70	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.25.03	CONTROLE MULTIFUNCIONAL COM AMPLO DISPLAY, PARA OPERAÇÃO RAF.: PC-AR HITACHI OU EQUIVALENTE	UND	43,00	351,54	43,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.26	AUTOMAÇÃO DO AR CONDICIONADO												
26.26.01	TUBULAÇÕES , ELETROCALHAS E CAIXAS												
26.26.02	CAIXA ESTAMPADA 4"X4" EM PVC ANTICHAMA COM PLACA, COR AMARELA. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE.	PÇ	8,00	12,64	3,00	0,00		5,00	62,50%	0,00	63,21	63,21	
26.26.03	CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 15X15CM, COM TAMPA LISA/ANTI DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE VEDAÇÃO - REF.: WETZEL OU EQUIVALENTE	PÇ	1,00	70,25	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.26.04	CONDULETE MÚLTIPLO 1" (Ø25MM) COM PLACA CEGA , FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ADAPTÁVEL PARA VÁRIAS OPÇÕES DE MONTAGEM COM ENTRADAS ROSQUEADAS, TAMPÃO PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS EM BORRACHA NEOPRENE. REF.: CEP- 034 DAILET MÚLTIPLO (DM) - DAISA OU EQUIVALENTE.	PÇ	52,00	32,75	52,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.26.05	CONDULETE MÚLTIPLO 1" (Ø25MM) COM PLACA FURO CENTRAL, FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ADAPTÁVEL PARA VÁRIAS OPÇÕES DE MONTAGEM COM ENTRADAS ROSQUEADAS, TAMPÃO PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS EM BORRACHA NEOPRENE. REF.: CEP- 034 DAILET MÚLTIPLO (DM) - DAISA OU EQUIVALENTE.	PÇ	64,00	40,07	64,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.26.06	ELETRODUTO DE AÇO CARBONO 1" (Ø32MM) , GALVANIZADO, ROSQUEÁVEL, TETO, NBR 13057/93, MAIS SISTEMA DE FIXAÇÃO (PERFIL METÁLICO, SUPORTE, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, ABRAÇADEIRAS) A CADA 1,5 METROS. REF.: CARBINOX OU EQUIVALENTE.	M	270,00	35,13	270,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.26.07	LUVA DE AÇO CARBONO 1" (Ø25MM) - NBR 13057/93. REF.: CARBINOX OU EQUIVALENTE.	PÇ	370,00	6,23	370,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.26.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90º DE AÇO CARBONO 1" (Ø25MM) - NBR 13057/93. REF.: CARBINOX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UND	50,00	13,84	50,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.26.09	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA PISO, CORRUGADO, COR AMARELO - NBR 15465 - Ø25MM. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE.	M	20,00	4,84	15,66	0,00		4,34	21,70%	0,00	21,02	21,02	
26.26.10	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA PAREDE, CORRUGADO, COR AMARELO - NBR 15465 - Ø25MM. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE.	M	131,00	6,36	94,00	0,00		37,00	28,24%	0,00	235,47	235,47	
26.26.11	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PERFILADO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-ZINCADA A FOGO, COM #18 MICRA DE CAMADA DE ZINCO POR FACE, FORNECIDA EM PEÇAS DE 3 METROS MAIS SISTEMA DE FIXAÇÃO (PERFIL METÁLICO, SUPORTE, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, ABRAÇADEIRAS) A CADA 1,5 METROS - REF.: PERFORT MOPA OU EQUIVALENTE, NAS DIMENSÕES: 38X38X3000MM	M	2,00	1,11	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.26.12	CONDUTORES												
26.26.13	CABO PRIMÁRIO UTP 4 , PARES TRAÇADOS 25AWG CATEGORIA 6, FRAU DE FLAMABILIDADE LSZH.	M	20,00	6,90	20,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
26.26.14	CABO TORCIDO 2X0,75MM². SEM POLARIDADE. ISOLADO À TERRA.	M	480,00	5,39	480,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
27	SONORIZAÇÃO												

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
28	CIRCUITO FECHADO DE CFTV											1,87	
28.01	INFRAESTRUTURA												
28.01.01	*CAIXA ESTAMPADA 4"X4" EM PVC ANTICHAMA COM PLACA, COR AMARELA. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE.* (BASEADO SINAPI 92868)	UN	42,00	12,64	42,00	0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00
28.01.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ESTAMPADA 4"X2" EM PVC ANTICHAMA COM PLACA, COM FURO CENTRAL, COR AMARELA. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	33,00	11,87	6,00	30,00	-3,00	27,00	81,82%	356,18	-35,62	320,56	
28.01.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ESTAMPADA 4"X2" EM PVC ANTICHAMA PARA DRY-WALL, COM PLACA, COR AMARELA. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	2,00	14,26	1,00	0,00	1,00	1,00	50,00%	0,00	14,26	14,26	
28.01.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA ESTAMPADA 4"X2" EM PVC ANTICHAMA PARA DRY-WALL, COM PLACA, COM FURO CENTRAL, COR AMARELA. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	1,00	14,26	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00
28.01.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE MÚLTIPLO 1" (Ø25MM) COM PLACA, FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ADAPTÁVEL PARA VÁRIAS OPÇÕES DE MONTAGEM COM ENTRADAS ROSQUEADAS, TAMPÃO PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS EM BORRACHA NEOPRENE. REF.: CEP- 034 DAILET MÚLTIPLO (DM) - DAISA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	10,00	40,07	10,00	0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00
28.01.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE MÚLTIPLO 1" (Ø25MM) COM PLACA, FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ADAPTÁVEL PARA VÁRIAS OPÇÕES DE MONTAGEM COM ENTRADAS ROSQUEADAS, TAMPÃO PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS EM BORRACHA NEOPRENE. REF.: CEP- 034 DAILET MÚLTIPLO (DM) - DAISA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	47,00	40,07	47,00	0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00
28.01.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO CARBONO 1" (Ø25MM) TETO, GALVANIZADO, ROSQUEÁVEL, NBR 13057/93, MAIS SISTEMA DE FIXAÇÃO (PERFIL METÁLICO, SUPORTE, PARAFUSOS, BUCHAS, PORCAS, ARRUELAS, TIRANTES, ABRAÇADEIRAS) A CADA 1,5 METROS. REF.: CARBINOX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	M	190,00	20,79	7,47	182,53		182,53	96,07%	3.795,02	0,00	3.795,02	
28.01.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90º DE AÇO CARBONO 1" (Ø25MM) - NBR 13057/93. REF.: CARBINOX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	45,00	13,84	44,00	1,00		1,00	2,22%	13,84	0,00	13,84	
28.01.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA DE AÇO CARBONO 1" (Ø25MM) - NBR 13057/93. REF.: CARBINOX OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	280,00	6,23	276,00	4,00		4,00	1,43%	24,92	0,00	24,92	
28.01.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL ANTICHAMA PISO, CORRUGADO, COR AMARELO - NBR 15465 - Ø25MM. REF.: TIGREFLEX TIGRE OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	M	5,00	6,93	5,00	0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00
28.01.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	94,00	6,36	68,80	21,55	3,65	25,20	26,81%	137,15	23,23	160,37	
28.01.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20X20CM, COM TAMPÃO LISA/ANTI DERRAPANTE FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE VEDAÇÃO - REF.: WETZEL OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	und	3,00	80,29	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
28.02	CÂMERAS												
28.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA VIP S3330 - GERAÇÃO 2 - CÂMERA IP MINI BULLET 3MP (3 MEGAPIXELS - 1536P), LENTE 3.6MM , POE, IR INTELIGENTE DE 30 METROS, IP66 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	un	31,00	515,82	31,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA VIP 3230 VF - CÂMERA IP BULLET 2 MEGAPIXELS, LENTE VARIFOCAL DE 2.8 - 12MM, POE, IR DE 30 METROS, IP66 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	un	9,00	1.301,49	9,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA VIP 5450 Z - CÂMERA IP BULLET 4 MEGAPIXELS, ZOOM ÓPTICO DE 4.4X (LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO DE 2.7 - 12MM), AJUSTE AUTOMÁTICO DE FOCO, POE, IR INTELIGENTE DE 50 METROS, IP66, IVS, HLC OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	un	4,00	2.435,84	4,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03	STORAGE												
28.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIDOR QUAD CORE INTEL XEON E5640 2.66 GHZ OU SUPERIOR, 16 GB DE RAM OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL DE 64 BITS, DISCO RÍGIDO DE 80 GB SATA II OU MELHOR PARA O SISTEMA OPERACIONAL E OS APLICATIVOS DO SECURITY CENTER, PLACA DE REDE GBE, CARTÃO DE VÍDEO SVGA PAGRÃO OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UN	1,00	13.039,39	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I7-4770 DE 4ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, 8 GB DE RAM OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL DE 64 BITS, UNIDADE SÓLIDA DE 120 GB PARA O SISTEMA OPERACIONAL E OS APLICATIVOS DO SECURITY CENTER, PLACA DE REDE GBE, PLACA DE VÍDEO NVIDIA QUADRO K620 S GB. OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	2,00	8.786,55	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HD 8TB. REF.:HD SATA3.5 8TB.5400R128MB.PURPL.WD10PURZ OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UN	10,00	2.367,38	10,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TECLADO USB	UN	2,00	119,61	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOUSE USB	UN	2,00	16,29	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.03.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONITOR LED 42"	UN	3,00	2.595,94	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04	EQUIPAMENTOS ALARME DE INTRUSÃO												
28.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME. REF.:AMT4010 SMART OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	un	1,00	1.898,36	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO. REF.: VP 5311 MW PET OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UN	34,00	169,44	34,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE PARA ALARME. REF.: ZKS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	und	3,00	118,84	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TECLADO NUMÉRICO. REF.: XAT 3000 LED INTELBRÁS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UN	3,00	130,72	3,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.04.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOTÃO DE PÂNICO. REF.: STILLUS OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	UN	5,00	47,62	5,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05	CABEAMENTO												
28.05.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO U/UTP (NÃO BLINDADO), 4 PARES TRANÇADOS, CAT.6, CLASSE CMR, NA COR AZUL, COM GRAVAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA (METROS), ATENDENDO DIRETIVA ROHS, COM CERTIFICADO ANATEL, COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE TESTES ELÉTRICOS DE CANAL CAT.6 SEGUNDO NORMA TIA/EIA-568-B.2-10 POR LABORATÓRIO INDEPENDENTE ETL COM PELO MENOS 3 CONEXÕES (INCLUIDOS TESTES DE ALIEN CROSSTALK) REFERÊNCIA: FURUKAWA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE	M	1.838,00	6,90	1.838,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE DE 4 VIAS 1,5MM², UNIPOLAR, COM CARACTERÍSTICA DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINGUÍVEL DE FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 450/750V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU DE ALTA CONDUTIBILIDADE, TEMPERA MOLE, CLASSE 5, DE ENCORDAMENTO, ISOLAMENTO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIOLEFÍNICO NÃO HALOGENADO, 70°C EM SERVIÇO CONTÍNUO APLICÁVEL À NORMA NBR 131248 E NBR 13570/1996.	M	288,00	14,72	288,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
29	ELEVADOR											0,00	
29.01	ELEVADOR, VELOCIDADE DE 1M/S, ACESSO MESMO LADO, ABERTURA LATERAL COM VÃO LIVRE DE 80CM, 05 PARADAS, CABINA COM DIMENSÕES DE 110X140CM, SEM CASA DE MÁQUINAS, COM MOTOR DENTRO DA CAIXA CORRIDA, ATENDENDO A PERCURSO DE ATÉ 45 METROS, MARCA DE REFERÊNCIA OTIS, OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UND	3,00	256.900,00	0,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	770.700,00	0,00	770.700,00	
30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS											0,00	
30.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA ACÚSTICA EM GESSO ACARTONADO, DRY WALL, ESPESSURA FINAL 120MM COM MOLO DE LÃ DE ROCHA	m²	516,68	139,39	77,79	438,89	438,89	438,89	84,94%	61.176,88	0,00	61.176,88	
30.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL (625X625X15MM) KNAUF	m²	890,62	75,17	890,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
30.03	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	833,81	58,45	833,81	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			2.487.637,24		R\$ 1.270.256,66					R\$ 1.024.808,42	R\$ 6.232,25	R\$ 1.217.380,59	
BDI - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (21,00%)			522.403,82		R\$ 266.753,90					R\$ 215.209,77	R\$ 1.308,77	R\$ 255.649,92	
TOTAL GERAL COM BDI - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (21,00%)			3.010.041,06		R\$ 1.537.010,56					R\$ 1.240.018,19	R\$ 7.541,02	R\$ 1.473.030,51	

SERVIÇOS DE OBRA CIVIL

31	SERVIÇOS NOVOS												604,50
31.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS												
31.02.01	LOCAÇÃO DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA	mês	0,00	8.304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.02	REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA INSTALADO	mês	0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.03	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MONTAGEM DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA, INCLUSIVE ART E DESMONTAGEM.	und	0,00	8.811,75	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.04	TRANSPORTE DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA PARA O CANTEIRO DE OBRAS, CONSIDERANDO ENTREGA E DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO.	und	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.05	LOCAÇÃO MENSAL DE GUINCHO DE COLUNA ELÉTRICO	mês	10,00	744,00	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00%	7.440,00	0,00	7.440,00	
31.02.06	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MONTAGEM DE GUINCHO DE COLUNA ELÉTRICO, INCLUSIVE ART E DESMONTAGEM.	und	1,00	697,50	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00%	697,50	0,00	697,50	
31.02.07	TRANSPORTE DE GUINCHO DE COLUNA ELÉTRICO PARA O CANTEIRO DE OBRAS, CONSIDERANDO ENTREGA E DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO.	und	2,00	604,50	0,00	1,00	1,00	2,00	100,00%	604,50	604,50	1.209,00	
31.03	SERVIÇOS PRELIMINARES												0,00
31.03.01	EQUIPE DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	dia	12,00	502,43	0,00	12,00	12,00	12,00	100,00%	6.029,16	0,00	6.029,16	
31.03.02	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13,13	28,11	1,53	11,60	11,60	11,60	88,35%	326,08	0,00	326,08	
31.03.03	Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões	m²	2,60	10,55	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.03.04	CHUMBAMENTO DE PORTÃO EM BARRA CHATA	m²	2,60	14,11	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.03.05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	2,52	73,24	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.03.06	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	5,04	2,62	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.03.07	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	5,04	35,93	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.03.08	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	1,03	103,78	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.03.09	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	0,65	115,97	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Ignor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1º TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
31.07	ESQUADRIAS METÁLICAS											0,00	
31.07.01	GR04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA 1 1/4", EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR BRANCA - 3.45 X 2.20 M	m²	7,59	605,09	7,59	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
31.07.02	GR05 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ENROLAR MANUAL PERFIL MEIA CANA EM AÇO GALVANIZADO CHAPA 24 - 3.56 X 1.95 M	m²	6,94	1.242,91	6,94	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
31.11	IMPERMEABILIZAÇÃO											0,00	
31.11.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	584,96	17,11	47,92	537,04		537,04	91,81%	9.189,90	0,00	9.189,90	
31.11.02	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	UN	62,00	5,27	0,00	62,00		62,00	100,00%	326,46	0,00	326,46	
31.11.03	TRATAMENTO DE RALO LINEAR COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV) (CONFORME DETALHE DE PROJETO). AF_06/2018 (BASEADO SINAPI 98558)	UND	3,00	6,87	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
31.12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS											0,00	
31.12.01	Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação (a cada 2m, de um lado ao outro, em todo comprimento da calha), conforme projeto.	m	140,08	6,75	83,16	56,92		56,92	40,63%	383,93	0,00	383,93	
31.13	REVESTIMENTOS DE PAREDES											416,89	
31.13.02	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS												
31.13.02.01	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	298,73	9,09	156,39	142,34		142,34	47,65%	1.294,33	0,00	1.294,33	
31.13.02.02	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, COM TELA DE AÇO SOLDADA/ZINCADA NAS INTERFACES ESTRUTURA DE CONCRETO/ALVENARIA E NAS QUINAS DAS ESQUADRIAS	m²	576,39	47,50	44,18	532,21		532,21	92,34%	25.279,89	0,00	25.279,89	
31.13.02.03	EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO 30 X 14MM (PROFUNDIDADE X LARGURA) COM DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE TIPO TARUCEL Ø 15 MM E PREENCHIMENTO COM SELANTE ELÁSTICO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE COM ALTO TEOR DE POLÍMERO E PLASTIFICAÇÃO INTERNA, MARCA DE REFERÊNCIA SIKAFLEX 1A PLUS.	m	516,95	35,48	42,62	462,58		11,75	474,33	91,76%	16.412,34	416,89	16.829,23
31.14	PISOS E TETOS											0,00	
31.14.01	PISOS INTERNOS												
31.14.01.01	EXECUÇÃO DE RODAPÉ DE PISO EM CERÂMICA 45X45CM COR BEGE ELIANE CARGO PLUS BONE OU TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE BRANCA - H = 10CM (BASEADO SINAPI 88649).	M	201,82	7,18	201,82	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
31.14.01.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, SOBRE PISO ELEVADO.	m²	10,48	107,41	10,48	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
31.14.01.03	RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA EM PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60x60 CM, REF. PLATINA NA ELIANE OU EQUIVALENTE	m	12,46	27,97	12,46	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
31.14.02	PISOS EXTERNOS												
31.14.02.01	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	213,00	103,28	55,42	157,58		157,58	73,98%	16.274,33	0,00	16.274,33	
31.14.02.02	Junta plástica 17 x 3 mm, para pisos corridos, inclusive fornecimento e colocação	m	149,42	6,75	67,46	81,96		81,96	54,85%	552,82	0,00	552,82	
31.14.02.3	PREPARO DO PISO DE CONCRETO PARA PINTURA - LIXAMENTO E PINTURA	m²	0,00	2,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
31.14.02.4	FRESAGEM DE PISO EM CONCRETO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM)	m²	87,73	4,64	87,73	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
31.14.03	TETOS												
31.14.03.01	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	104,10	22,05	104,10	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
31.14.03.02	ACABAMENTOS PARA FORRO (LINHA DE SOMBRA/TABICA) - (BASEADO SINAPI 96120 AF_05/2017)	M	1.082,74	7,09	1.082,74	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termino Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
31.15	PINTURA											0,00
31.15.01	Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente	m²	1.216,67	39,69	1.216,67	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES											0,00
31.16.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALARME DE EMERGÊNCIA VISUAL E SONORO QUE ATENDA AO PRESCRITO DA NBR 9050/2020 - MARCAS DE REFERÊNCIA: SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ARCOLORA EM ACESSIBILIDADE ARCO OU ALARME SONORO PCD SISTEMA CONVENCIONAL COM FIO PLT 98 PLATEL OU ALARME PCD/PCD ALM-020 TOTAL ACESSIBILIDADE.	und	7,00	942,40	7,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31.16.02	EXECUÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO - MODELO 1, CONFORME PROJETO ESTRUT. METALICA - PRANCHA 03/04	UND	1,00	5.364,57	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31.16.03	EXECUÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO - MODELO 2, CONFORME PROJETO ESTRUT. METALICA - PRANCHA 04/04	UND	1,00	5.364,57	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31.16.04	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4", TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/4" E TRAVESSAS INTERMEDIÁRIAS DE 1" (BASEADO NO SINAPI 99839)	M	15,20	675,56	0,43	14,77		14,77	97,17%	9.978,06	0,00	9.978,06
31.17.01	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS											1.903,07
31.17.01.02	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E VENTILAÇÃO											
31.17.01.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA 150X150X 50 CM - ESGOTO	und	7,00	54,05	7,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31.17.01.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO LINEAR DE PVC, COMPRIMENTO 90CM, SAÍDA 40MM (BASEADO SINAPI 89710)	UND	3,00	66,04	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31.17.01.02.03	BA1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA SEM ABERTURA FRONTAL LOUÇA BRANCA (CÓD. P 510.17) COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO (CÓD. CD.00F), MODELO VOGUE PLUS CONFORTO, ASSENTO PLÁSTICO (CÓD. AP 51), REF.: DECA OU EQUIVALENTE - SANITÁRIOS ACESSÍVEIS..	und	7,00	1.903,07	0,00	6,00	1,00	7,00	100,00%	11.418,43	1.903,07	13.321,50
31.17.01.02.04	B3 - BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, INSTALADAS NAS PORTA (HORIZONTAL) E LAVATÓRIO (VERTICAL), DIÂMETRO MÍNIMO 3CM.	UNID.	19,00	160,50	5,00	14,00		14,00	73,68%	2.247,00	0,00	2.247,00
31.17.01.02.05	DH 1 - DUCHA HIGIÊNICA, REFERÊNCIA: ACQUA JET GIOIA, CÓD.2195-GIO, ACABAMENTO CROMADO, 1/4" DE VOLTA, MARCA FABRIMAR	und	38,00	207,77	38,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31.17.01.03	INSTALAÇÕES PLUVIAIS											
31.17.01.03.01	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	69,26	19,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31.17.01.03.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO LINEAR DE PVC, COMPRIMENTO 90CM, SAÍDA 40MM (BASEADO SINAPI 89710)	UND	3,00	66,04	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31.17.01.03.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO - TIPO ABACAXI, D=150 MM.	und	9,00	82,09	0,00	9,00		9,00	100,00%	738,82	0,00	738,82
31.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											0,00
31.18.01	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	73,65	2,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31.18.02	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE ESCAVACAO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	2.582,17	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO											0,00
31.21.01	EXTINTORES											
31.21.01.01	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente	und	18,00	179,85	18,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Igor R



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO			
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	
31.21.05	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO												
31.21.05.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA (S3), RETANGULARES, COM FUNDO VERDE PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 260X130 MM	und	10,00	26,89	10,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.21.05.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA (S8), RETANGULARES, COM FUNDO VERDE PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 260X130 MM	und	5,00	26,89	5,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.21.05.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA (S9), RETANGULARES, COM FUNDO VERDE PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 260X130 MM	und	4,00	26,89	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.21.06	SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
31.21.06.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS HIDRANTES (E1), QUADRADAS, COM FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE E DIMENSÕES 200X200MM	und	6,00	29,80	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.21.06.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS HIDRANTES (E7), QUADRADAS, COM FUNDO VERMELHO, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE E DIMENSÕES 200X200MM	und	6,00	29,80	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.21.06.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM INDICAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO (A5), TRIANGULAR, PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE.	und	1,00	45,19	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.21.08	COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL												
31.21.08.01	EXECUÇÃO DE COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL EM SHAFTS, COM SELANTE BASE SILICONE, TINTA INTUMESCENTE E LÂ DE ROCHA.	m²	6,80	616,63	6,80	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.27	SONORIZAÇÃO											75,06	
31.27.01	Eletroduto de PVC rígido rosçável preto, diâm. 2" (60mm), marca de referência Tigre ou tecnicamente equivalente, inclusive conexões e abraçadeira zincada tipo "copo" com base p/ eletroduto, marca de referência Prensai/Gomes ou tecnicamente equivalente.	m	30,00	51,34	30,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.27.02	Eletroduto de PVC rígido rosçável preto, diâm. 1" (25mm), marca de referência Tigre ou tecnicamente equivalente, inclusive conexões e abraçadeira zincada tipo "copo" com base p/ eletroduto, marca de referência Prensai/Gomes ou tecnicamente equivalente	m	596,29	142,07	500,92	95,37		95,37	15,99%	13.549,22	0,00	13.549,22	
31.27.03	Luva para eletroduto de PVC rígido, rosçável, preto, marca de referência Tigre, DN 5mm - 2" (baseado Sinapi 91886)	un	9,00	11,17	9,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.27.04	Luva para eletroduto de PVC rígido, rosçável, preto, marca de referência Tigre, DN 25mm - 1".	UN	154,00	7,09	149,00	5,00		5,00	3,25%	35,44	0,00	35,44	
31.27.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDULETE MÚLTIPLO 1" (Ø25MM) COM PLACA CEGA, FABRICADO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, ADAPTÁVEL PARA VÁRIAS OPÇÕES DE MONTAGEM COM ENTRADAS ROSQUEADAS, TAMPÃO PARA FECHAMENTO DAS SAÍDAS NÃO UTILIZADAS EM BORRACHA NEOPRENE. REF.: CEP- 034 DAILET MÚLTIPLO (DM) - DAISA OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.	UN	60,00	32,75	60,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.27.06	Curva de 90º de PVC rígido rosçável, cor preta, com luva. Ref. TIGRE - DN 1"	UN	70,00	10,27	69,00	1,00		1,00	1,43%	10,27	0,00	10,27	
31.27.07	Caixa estampada 4"x 4" em PVC antichama COM PLACA com furo, cor amarela. Ref.: Tigreflex Tigre ou equivalente.	un	64,00	18,77	22,00	38,00		4,00	65,63%	713,12	75,06	788,18	
31.27.08	Caixa em PVC rígido, fundo fixo, sobrepor. Ref. TIGRE / CEMAR - fornecimento e instalação.	un	10,00	135,82	10,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.27.09	Fornecimento e instalação de caixa metálica com tampa para piso. Tamanho 18X12X7,5CM. REF.: CP12SR ENGEDUTO OU EQUIVALENTE.	un	15,00	165,51	15,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
31.27.10	Caixa de passagem metálica galvanizada com tampa aparafusada, instalação em parede a 30m cm do piso, revestida com pintura epoxi. REF. GOMES/CEMAR - (400 x 400 x 100) mm	und	14,00	137,63	8,00	6,00		6,00	42,86%	825,77	0,00	825,77	
31.28	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL - 1º ADITIVO											0,00	
31.28.01	Contrapiso com grout tixotrópico (TecnogROUT Tix ou tecnicamente equivalente), preparo mecânico com betoneira 400, aplicado em áreas secas sobre lajes, aderido, espessura de 3 cm, inclusive adesivo líquido (Silicon Fix ou tecnicamente equivalente), limpeza de superfícies com jato de alta pressão.	m²	734,78	139,64	28,46	706,32		706,32	96,13%	98.630,52	0,00	98.630,52	
31.28.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	19,70	4,34	0,07	19,63		19,63	99,64%	85,19	0,00	85,19	
31.28.03	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg	m²	6,16	17,95	0,01	6,15		6,15	99,84%	110,39	0,00	110,39	
31.28.04	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,80	287,68	0,00	0,80		0,80	100,00%	230,14	0,00	230,14	
31.28.05	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	34,31	26,59	6,69	27,63		27,63	80,53%	734,68	0,00	734,68	

Tigre



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ENG. GESTÃO PREDIAL E MANUT. DE EQUIPAMENTOS
BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALEGRE - CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA

Nº. BMS	26	Mês	abril-24
Período:	01/04 a 30/04/2024		
Nº. NE	2023NE00224	Nº. O.S.	002/2022
Data Contrato	06/01/2022	Data O.S.	09/03/2022
Contrato Nº:	CF001/2022	Processo de pagamento:	7002402-67.2022.8.08.0000
Prazo de execução:	20 meses	Prazo de vigência:	não aplicável
Início Prazo:	30/03/2022	Termo Prazo:	13/04/2024

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT. APÓS 1ª TA	PREÇO UNITÁRIO	SALDO ATUAL	FÍSICO				FINANCEIRO		
						Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual	% Acum	Acumulado Anterior	Realizado no Mês	Acumulado Atual
31.28.06	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, VOLUME ÚTIL: 12234,2 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.548,31	0,00	1,00		1,00	100,00%	4.548,31	0,00	4.548,31
31.28.07	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,00	25,32	4,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31.28.08	Fornecimento sistema de tratamento de efluentes sanitários - Super Biodigestor de 5.000 litros com capacidade de tratamento de até 5.000 litros por dia. O sistema acompanha todos os equipamentos e acessórios para o perfeito funcionamento do sistema de tratamento.	und	1,00	6.398,07	0,00	1,00		1,00	100,00%	6.398,07	0,00	6.398,07
TOTAL SERVIÇOS DE OBRA CIVIL			1.264.859,10	R\$ 239.105,11						R\$ 1.022.754,46	R\$ 2.999,52	R\$ 1.025.753,98
BDI - OBRAS DE ENGENHARIA (27,00%)			341.511,96	R\$ 64.558,38						R\$ 276.143,70	R\$ 809,87	R\$ 276.953,57
TOTAL GERAL COM BDI - SERVIÇOS DE OBRA CIVIL (27,00%)			1.606.371,06	R\$ 303.663,50						R\$ 1.298.898,16	R\$ 3.809,39	R\$ 1.302.707,55
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS												
31.30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS										0,00	
31.30.01	Fornecimento e instalação de divisória acústica drywall em gesso acartonado rosa(rf) - cor rosa, com face simples (2 chapas rf de esp 15mm), estrutura metálica com guia simples 700x300mm com preenchimento em lâ mineral de rocha de densidade 32kg/m³ esp 50mm, conforme detalhamento de projeto anexo (shafts).	m²	47,91	217,16	47,91	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
31.30.02	Fornecimento e instalação de divisória acústica drywall em gesso acartonado rosa(rf) - cor rosa, com duas faces (4 chapas rf de esp 15mm), estrutura metálica com guia simples 700x300mm com preenchimento em lâ mineral de rocha de densidade 32kg/m³ esp 50mm, conforme detalhamento de projeto anexo (cobrimento do duto de captação de ar externo).	m²	41,35	326,43	41,35	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			23.902,02	R\$ 23.902,02						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BDI - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (21,00%)			5.019,42	R\$ 5.019,42						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL COM BDI - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (21,00%)			28.921,44	R\$ 28.921,44						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DA MEDIÇÃO										R\$ 8.772.860,91	R\$ 285.371,18	R\$ 9.283.703,37

VALOR TOTAL DESTA MEDIÇÃO (por extenso): duzentos e oitenta e cinco mil trezentos e setenta e um reais e dezoito centavos

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CONTRATADA: DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APROVADO POR:
 GESTOR DO CONTRATO (assinatura e carimbo)

APROVADO POR:

DATA:
 CONFERIDO POR:
 COORDENADOR RESPONSÁVEL (assinatura e carimbo)

DATA:
 OBS.:

DATA:

Página de assinaturas



Igor Rosa

Destak Construtora e Incorporadora ...

Signatário

HISTÓRICO

- 27 jun 2024**
09:23:22  **Igor Emmanuel Monjardim Rosa** criou este documento. (Empresa: Destak Construtora e Incorporadora Ltda, Email: licitacao@destakconstrutora.eng.br, CPF: 124.481.357-54)
- 27 jun 2024**
09:23:22  **Igor Emmanuel Monjardim Rosa** (Empresa: Destak Construtora e Incorporadora Ltda, Email: licitacao@destakconstrutora.eng.br, CPF: 124.481.357-54) visualizou este documento por meio do IP 189.84.212.70 localizado em Joao Neiva - Espírito Santo - Brazil
- 27 jun 2024**
09:23:29  **Igor Emmanuel Monjardim Rosa** (Empresa: Destak Construtora e Incorporadora Ltda, Email: licitacao@destakconstrutora.eng.br, CPF: 124.481.357-54) assinou este documento por meio do IP 189.84.212.70 localizado em Joao Neiva - Espírito Santo - Brazil

