

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



**OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE HVAC**

LOCAL: Fórum de Boa Vista

Item	Serviços	Preço Total	ETAPA 30 dias																					
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	20.228,83	36,9%	R\$ 7.464,44	30%	R\$ 6.068,65		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	33,10%	R\$ 6.695,74		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Pessoal indireto, despesas com equipe e despesas adm.	82.921,59	10%	R\$ 8.292,16	10%	R\$ 8.292,16	10%	R\$ 8.292,16	10%	R\$ 8.292,16	10%	R\$ 8.292,16	10%	R\$ 8.292,16	10,00%	R\$ 8.292,16	10,00%	R\$ 8.292,16	10,00%	R\$ 8.292,16	10,00%	R\$ 8.292,16	10,00%	R\$ 8.292,16
3	EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS	315.527,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	20%	R\$ 63.105,46	20,00%	R\$ 63.105,46	20,00%	R\$ 63.105,46	18,00%	R\$ 56.794,92	17,00%	R\$ 53.639,64	5,00%	R\$ 15.776,37		
4	REDE FRIGORÍFICA, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS	216.007,14	10%	R\$ 21.600,71	13%	R\$ 28.080,93	20%	R\$ 43.201,43	20%	R\$ 43.201,43	13%	R\$ 28.080,93	13,00%	R\$ 28.080,93	11,00%	R\$ 23.760,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
5	ACESSÓRIOS DE DIFUSÃO, CONTROLE DE VAZÃO E DIST. DE AR	23.031,03		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	5%	R\$ 1.151,55	21,66%	R\$ 4.988,52	23,26%	R\$ 5.357,02	16,66%	R\$ 3.836,97	16,66%	R\$ 3.836,97	16,76%	R\$ 3.860,00		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Circuitos alimentadores/terminais, de sinal /comunicação e condutos de prot	42.623,30	10%	R\$ 4.262,33	14%	R\$ 6.088,74	14%	R\$ 6.088,74	14%	R\$ 6.088,74	14%	R\$ 6.088,74	14,29%	R\$ 6.088,74	18,58%	R\$ 7.917,28		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES A ENTREGA DA INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA	31.777,78		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	65,00%	R\$ 20.655,56	35,00%	R\$ 11.122,22		
8	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	26.614,56		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
9	OBRAS CIVIS	13.463,26	10,00%	R\$ 1.346,33	15%	R\$ 2.019,49	25%	R\$ 3.365,82	25%	R\$ 3.365,82	10%	R\$ 1.346,33	5%	R\$ 673,16		R\$ 0,00	10,00%	R\$ 1.346,33		R\$ 0,00		R\$ 0,00		
<b>TOTAL DO CUSTO BÁSICO.....:</b>		<b>772.194,81</b>	<b>5,56%</b>	<b>R\$ 42.965,97</b>	<b>6,55%</b>	<b>R\$ 50.549,96</b>	<b>7,89%</b>	<b>R\$ 60.948,14</b>	<b>7,89%</b>	<b>R\$ 60.948,14</b>	<b>14,57%</b>	<b>R\$ 112.499,15</b>	<b>14,98%</b>	<b>R\$ 115.662,96</b>	<b>14,62%</b>	<b>R\$ 112.866,69</b>	<b>9,67%</b>	<b>R\$ 74.704,36</b>	<b>11,77%</b>	<b>R\$ 90.858,32</b>	<b>6,50%</b>	<b>R\$ 50.191,12</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO.....:</b>		<b>772.194,81</b>	<b>5,56%</b>	<b>R\$ 42.965,97</b>	<b>6,55%</b>	<b>R\$ 50.549,96</b>	<b>7,89%</b>	<b>R\$ 60.948,14</b>	<b>7,89%</b>	<b>R\$ 60.948,14</b>	<b>14,57%</b>	<b>R\$ 112.499,15</b>	<b>14,98%</b>	<b>R\$ 115.662,96</b>	<b>14,62%</b>	<b>R\$ 112.866,69</b>	<b>9,67%</b>	<b>R\$ 74.704,36</b>	<b>11,77%</b>	<b>R\$ 90.858,32</b>	<b>6,50%</b>	<b>R\$ 50.191,12</b>		
<b>VALOR DAS PARCELAS.....:</b>			<b>1º</b>	<b>42.965,97</b>	<b>2º</b>	<b>R\$ 50.549,96</b>	<b>3º</b>	<b>R\$ 60.948,14</b>	<b>4º</b>	<b>R\$ 60.948,14</b>	<b>5º</b>	<b>R\$ 112.499,15</b>	<b>6º</b>	<b>R\$ 115.662,96</b>	<b>7º</b>	<b>R\$ 112.866,69</b>	<b>8º</b>	<b>R\$ 74.704,36</b>	<b>9º</b>	<b>R\$ 90.858,32</b>	<b>10º</b>	<b>R\$ 50.191,12</b>		
<b>VALORES E PERCENTUAIS ACUMULADOS:</b>			<b>5,56%</b>	<b>R\$ 42.965,97</b>	<b>12,11%</b>	<b>R\$ 93.515,93</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$ 154.464,07</b>	<b>27,90%</b>	<b>R\$ 215.412,21</b>	<b>42,46%</b>	<b>R\$ 327.911,36</b>	<b>57%</b>	<b>R\$ 443.574,32</b>	<b>72%</b>	<b>R\$ 556.441,01</b>	<b>82%</b>	<b>R\$ 631.145,37</b>	<b>94%</b>	<b>R\$ 722.003,69</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 772.194,81</b>		