

DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 05.347.774/0001-07

Continuação e Conclusão da Obra de Construção do Fórum da Comarca de Alegre

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REV05

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM ISENT	%	mês 01	%	mês 02	%	mês 03	%	mês 04	%	mês 05	%	mês 06	%	mês 07	%	mês 08	%	mês 09	%	mês 10	%	mês 11	%	mês 12	%	mês 13	%	mês 14	%		
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.791.717,38	19,26%																														
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	341.604,68	2,36%	43.356,43	12,69%	21.748,89	2,48%	59.143,61	1,77%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%		
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.556,99	0,02%																														
04	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.065.186,85	14,24%			113.159,85	3,44%	26.785,49	4,54%	304.430,92	14,74%	203.546,72	9,86%	364.664,04	17,66%	284.905,44	13,80%	159.018,88	7,70%	274.793,07	13,31%	162.017,27	7,85%	20.273,04	0,98%	13.610,84	0,66%	18.015,36	0,87%				
05	PAREDES E DIVISÓRIAS	293.958,38	2,03%					4.936,81	4,70%							28.080,95	9,55%	27.986,32	9,52%	42.835,00	14,57%	49.423,47	16,81%	76.559,28	26,04%	37.702,91	12,83%	10.733,99	3,65%	5.009,06	1,70%		
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	78.477,63	0,54%																														
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	181.666,79	1,26%																														
08	ESQUADRIAS DE VIDRO	362.875,74	2,43%																														
09	COBERTURA	265.751,64	1,83%																								50.592,16	19,04%	30.293,71	11,40%			
10	CORRIMAÇÃO E GUARDACORPO EM AÇO INOX	71.876,68	0,50%																														
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	584,10	0,00%																														
12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	62.563,55	0,43%																														
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	362.958,30	2,50%					1.878,84	10,45%								870,56	0,24%	735,83	0,20%	4.172,11	1,15%	8.948,40	2,47%	44.193,40	12,18%	94.202,94	25,95%	37.649,92	10,37%			
14	REVESTIMENTO DE PISOS	367.292,13	2,53%																														
15	PINTURA	283.826,55	1,96%																														
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	84.556,94	0,58%																														
17	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	386.849,63	2,67%														11.968,35	3,09%									8.472,09	2,19%	29.225,28	7,55%			
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	973.282,25	6,71%																									2.205,03	0,23%	7.402,31	0,76%	171,42	0,02%
19	INSTALAÇÕES DE REDE	300.455,61	2,07%																									818,28	0,27%	2.212,96	0,74%		
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	90.631,18	0,63%									7.036,55	7,76%	5.542,53	6,12%	5.617,14	6,20%																
21	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	59.129,23	0,41%																														
22	LIMPEZA GERAL	9.202,18	0,06%																														
23	REVESTIMENTOS EM ACM	37.652,45	0,26%																														
24	PELE DE VIDRO	222.697,89	1,54%																														
26	CLIMATIZAÇÃO	1.434.573,20	9,90%																														
28	CIRCUITO FECHADO DE CFTV	153.860,95	1,06%																									90,10	0,06%	342,23	0,22%		
29	ELEVADOR	932.547,09	6,43%																														
30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	107.906,36	0,74%																														
SERVIÇOS NOVOS																																	
31.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	11.870,06	0,08%													1.712,60	14,43%	1.830,71	15,42%	944,88	7,96%	944,88	7,96%	944,88	7,96%	944,88	7,96%	944,88	7,96%	944,88	7,96%		
31.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.207,01	0,06%			1.914,26	9,19%																										
31.04	SUPER-ESTRUTURA	986.190,97	6,80%					24.297,13	11,37%	192.038,71	19,47%	68.612,05	6,96%	85.541,91	8,67%	110.336,08	11,19%	138.932,34	14,09%	133.982,43	13,59%	91.130,11	9,24%	90.347,80	9,16%	43.899,38	4,45%						
31.05	PAREDES E DIVISÓRIAS	26.766,49	0,18%																									13.302,57	49,70%				
31.06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	20.380,91	0,14%																														
31.07	ESQUADRIAS METÁLICAS	16.787,42	0,12%																														
31.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.153,36	0,09%																														
31.12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	1.199,96	0,01%																														
31.13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	61.514,02	0,42%																														
31.14	PISOS E TETOS	48.910,93	0,34%																														
31.15	PINTURA	60.807,75	0,42%																														
31.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	35.044,98	0,24%																														
31.17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	34.411,60	0,24%																														
31.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	187,08	0,00%																														
31.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	10.597,15	0,07%																														
31.27	SONORIZAÇÃO	123.316,29	0,85%																														
31.28	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL - 1ª ADITIVO	146.038,20	1,01%																														
31.29	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL - 2ª ADITIVO	296.236,77	2,04%																														
31.30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	28.922,59	0,20%																														
31.31	FORRO/DRYWALL	186.518,79	1,29%																														
31.32	SINALIZAÇÃO VISUAL	45.971,00	0,32%																														
31.33	FRETE	18.449,52	0,13%																														
TOTAL GERAL		14.497.724,10	100,00%	53.990,25	0,37%	169.221,34	1,17%	144.756,23	1,00%	616.025,76	4,25%	347.303,09	2,40%	565.662,31	3,90%	534.623,47	3,69%	489.685,13	3,38%	570.320,72	3,93%	383.947,80	2,65%	266.135,62	1,84%	252.481,93	1,74%	270.805,96	1,87%	145.588,29	1,00%		
TOTAL ACUMULADO				53.990,25	0,37%	223.211,59	1,54%	367.967,82	2,54%	983.993,58	6,79%	1.331.296,67	9,18%	1.896.958,98	13,08%	2.431.582,45	16,77%	2.921.267,59	20,15%	3.491.588,30	24,08%	3.875.536,20	26,73%										

