

DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ 05.347.774/0001-07

Continuação e Conclusão da Obra de Construção do Fórum da Comarca de Alegre

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM BDI	%	mês 01	%	mês 02	%	mês 03	%	mês 04	%	mês 05	%	mês 06	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.791.717,63	19,31%	10.443,79	0,37%	32.398,34	1,17%	27.714,36	1,00%	117.941,41	4,27%	66.493,05	2,41%	108.299,11	3,92%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	343.676,91	2,38%	43.652,64	12,70%	21.748,89	2,44%	59.143,61	1,74%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.269,37	0,04%												
04	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.191.326,07	15,15%			113.159,85	3,38%	26.785,49	4,45%	304.430,92	13,89%	203.546,72	9,29%	364.664,04	16,64%
05	PAREDES E DIVISÓRIAS	293.276,78	2,03%					4.936,81	4,62%						
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	78.477,63	0,54%												
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	178.244,74	1,23%												
08	ESQUADRIAS DE VIDRO	352.875,74	2,44%												
09	COBERTURA	274.247,81	1,90%												
10	CORRIMÃO E GUARDACORPO EM AÇO INOX	70.698,81	0,49%												
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	584,10	0,00%												
12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	62.563,55	0,43%												
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	362.959,35	2,51%					1.878,84	10,26%						
14	REVESTIMENTO DE PISOS	366.520,02	2,53%												
15	PINTURA	261.426,83	1,81%												
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	91.073,72	0,63%												
17	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	400.028,32	2,77%												
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.161.890,21	8,03%												
19	INSTALAÇÕES DE REDE	297.307,60	2,06%												
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	157.297,04	1,09%									7.036,55	4,47%	5.542,53	3,52%
21	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	63.458,85	0,44%												
22	LIMPEZA GERAL	9.202,18	0,06%												
23	REVESTIMENTOS EM ACM	37.652,45	0,26%												
24	PELE DE VIDRO	222.697,89	1,54%												
26	CLIMATIZAÇÃO	1.425.700,49	9,86%												
28	CIRCUITO FECHADO DE CFTV	164.322,54	1,14%												
29	ELEVADOR	932.547,00	6,45%												
30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	227.120,70	1,57%												
SERVIÇOS NOVOS															
31.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	11.870,06	0,08%												
31.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.919,82	0,06%			1.914,26	9,02%								
31.04	SUPER-ESTRUTURA	986.628,02	6,82%					24.297,13	11,16%	192.038,71	19,46%	68.612,05	6,95%	85.541,91	8,67%
31.05	PAREDES E DIVISÓRIAS	26.766,49	0,19%												
31.06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	19.227,11	0,13%												
31.07	ESQUADRIAS METÁLICAS	16.787,42	0,12%												
31.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.153,36	0,09%												
31.12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	1.199,96	0,01%												
31.13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	61.514,02	0,43%												
31.14	PISOS E TETOS	46.105,38	0,32%												
31.15	PINTURA	61.324,73	0,42%												
31.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	35.044,98	0,24%												
31.17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	34.411,60	0,24%												
31.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.466,44	0,02%												
31.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	10.597,15	0,07%												
31.27	SONORIZAÇÃO	123.316,28	0,85%												
31.28	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL - 1º ADITIVO	146.038,20	1,01%												
31.30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	28.921,44	0,20%												
	TOTAL GERAL	14.460.457,81	100,00%	54.096,42	0,37%	169.221,33	1,17%	144.756,24	1,00%	616.025,76	4,26%	347.303,09	2,40%	565.662,31	3,91%
	TOTAL ACUMULADO			54.096,42	0,37%	223.317,75	1,54%	368.073,99	2,55%	984.099,75	6,81%	1.331.402,84	9,21%	1.897.065,15	13,12%
				mês 01	%	mês 02	%	mês 03	%	mês 04	%	mês 05	%	mês 06	%

DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ 05.347.774/0001-07

Continuação e Conclusão da Obra de Construção do Fórum da Comarca de Alegre

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM BDI	%	mês 07	%	mês 08	%	mês 09	%	mês 10	%	mês 11	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.791.717,63	19,31%	102.356,54	3,70%	93.752,84	3,39%	109.191,00	3,95%	73.508,87	2,66%	50.953,09	1,84%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	343.676,91	2,38%	1.614,72	0,47%	50.858,53	14,80%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.269,37	0,04%										
04	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.191.326,07	15,15%	284.905,44	13,00%	159.018,88	7,26%	274.793,07	12,54%	162.017,27	7,39%	20.273,04	0,93%
05	PAREDES E DIVISÓRIAS	293.276,78	2,03%	28.080,95	9,57%	27.986,32	9,54%	42.835,00	14,61%	49.423,47	16,85%	76.559,28	26,10%
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	78.477,63	0,54%										
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	178.244,74	1,23%										
08	ESQUADRIAS DE VIDRO	352.875,74	2,44%										
09	COBERTURA	274.247,81	1,90%										
10	CORRIMÃO E GUARDACORPO EM AÇO INOX	70.699,81	0,49%										
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	584,10	0,00%										
12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	62.563,55	0,43%										
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	362.959,35	2,51%			870,56	0,24%	735,83	0,20%	4.172,11	1,15%	8.948,49	2,47%
14	REVESTIMENTO DE PISOS	366.520,02	2,53%										
15	PINTURA	261.426,83	1,81%										
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	91.073,72	0,63%										
17	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	400.028,32	2,77%			11.968,35	2,99%						
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.161.890,21	8,03%										
19	INSTALAÇÕES DE REDE	297.307,60	2,06%										
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	157.297,04	1,09%	5.617,14	3,57%			4.947,63	3,15%				
21	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	63.458,85	0,44%									3.111,62	4,90%
22	LIMPEZA GERAL	9.202,18	0,06%										
23	REVESTIMENTOS EM ACM	37.652,45	0,26%										
24	PELE DE VIDRO	222.697,89	1,54%										
26	CLIMATIZAÇÃO	1.425.700,49	9,86%										
28	CIRCUITO FECHADO DE CFTV	164.322,54	1,14%										
29	ELEVADOR	932.547,00	6,45%										
30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	227.120,70	1,57%										
SERVIÇOS NOVOS													
31.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	11.870,06	0,08%	1.712,60	14,43%	1.830,71	15,42%	944,88	7,96%	944,88	7,96%	944,88	7,96%
31.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.919,82	0,06%			4.466,60	50,08%	1.276,17	14,31%				
31.04	SUPER-ESTRUTURA	986.628,02	6,82%	110.336,08	11,18%	138.932,34	14,08%	133.982,43	13,58%	91.130,11	9,24%	90.347,80	9,16%
31.05	PAREDES E DIVISÓRIAS	26.766,49	0,19%									13.302,57	49,70%
31.06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	19.227,11	0,13%										
31.07	ESQUADRIAS METÁLICAS	16.787,42	0,12%										
31.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.153,36	0,09%										
31.12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	1.199,96	0,01%										
31.13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	61.514,02	0,43%							1.136,47	1,85%	80,15	0,13%
31.14	PISOS E TETOS	46.105,38	0,32%										
31.15	PINTURA	61.324,73	0,42%										
31.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	35.044,98	0,24%										
31.17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	34.411,60	0,24%										
31.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.466,44	0,02%										
31.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	10.597,15	0,07%										
31.27	SONORIZAÇÃO	123.316,28	0,85%										
31.28	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL - 1º ADITIVO	146.038,20	1,01%										
31.30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	28.921,44	0,20%										
TOTAL GERAL		14.460.457,81	100,00%	534.623,47	3,70%	489.685,13	3,39%	570.320,72	3,94%	383.947,89	2,66%	266.135,62	1,84%
TOTAL ACUMULADO				2.431.688,62	16,82%	2.921.373,76	20,20%	3.491.694,47	24,15%	3.875.642,37	26,80%	4.141.777,98	28,64%
ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM BDI	%	mês 07	%	mês 08	%	mês 09	%	mês 10	%	mês 11	%

DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ 05.347.774/0001-07

Continuação e Conclusão da Obra de Construção do Fórum da Comarca de Alegre

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM BDI	%	mês 12	%	mês 13	%	mês 14	%	mês 15	%	mês 16	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.791.717,63	19,31%	48.338,05	1,75%	51.847,26	1,88%	27.818,91	1,01%	20.487,16	0,74%	27.274,95	0,99%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	343.676,91	2,38%	1.614,72	0,47%	7.778,03	2,26%	23.454,90	6,82%	10.560,64	3,07%	13.133,65	3,82%
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.269,37	0,04%										
04	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.191.326,07	15,15%	13.610,84	0,62%	18.015,36	0,82%			3.153,78	0,14%		
05	PAREDES E DIVISÓRIAS	293.276,78	2,03%	37.702,91	12,86%	10.733,99	3,66%	5.009,06	1,71%	4.299,59	1,47%	282,50	0,10%
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	78.477,63	0,54%										
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	178.244,74	1,23%										
08	ESQUADRIAS DE VIDRO	352.875,74	2,44%										
09	COBERTURA	274.247,81	1,90%	50.592,16	18,45%	30.293,71	11,05%					1.724,77	0,63%
10	CORRIMÃO E GUARDACORPO EM AÇO INOX	70.699,81	0,49%										
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	584,10	0,00%										
12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	62.563,55	0,43%							19.988,34	31,95%		
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	362.959,35	2,51%	44.193,49	12,18%	94.202,94	25,95%	37.649,92	10,37%	22.446,16	6,18%	46.205,21	12,73%
14	REVESTIMENTO DE PISOS	366.520,02	2,53%			11.370,89	3,10%	39.781,18	10,85%	8.396,43	2,29%	21.547,82	5,88%
15	PINTURA	261.426,83	1,81%							8.375,12	3,20%	10.916,76	4,18%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	91.073,72	0,63%			2.884,54	3,17%						
17	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	400.028,32	2,77%	8.472,09	2,12%	29.225,28	7,31%			2.394,11	0,60%	5.234,15	1,31%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.161.890,21	8,03%	2.205,03	0,19%	7.402,31	0,64%	196,49	0,02%	-196,49	-0,02%	4.087,10	0,35%
19	INSTALAÇÕES DE REDE	297.307,60	2,06%	818,28	0,28%	2.212,96	0,74%					996,48	0,34%
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	157.297,04	1,09%										
21	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	63.458,85	0,44%										
22	LIMPEZA GERAL	9.202,18	0,06%										
23	REVESTIMENTOS EM ACM	37.652,45	0,26%										
24	PELE DE VIDRO	222.697,89	1,54%										
26	CLIMATIZAÇÃO	1.425.700,49	9,86%										
28	CIRCUITO FECHADO DE CFTV	164.322,54	1,14%	90,10	0,05%	342,23	0,21%					158,44	0,10%
29	ELEVADOR	932.547,00	6,45%										
30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	227.120,70	1,57%										
SERVIÇOS NOVOS													
31.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	11.870,06	0,08%	944,88	7,96%	944,88	7,96%	944,88	7,96%	944,88	7,96%	944,88	7,96%
31.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.919,82	0,06%										
31.04	SUPER-ESTRUTURA	986.628,02	6,82%	43.899,38	4,45%								
31.05	PAREDES E DIVISÓRIAS	26.766,49	0,19%			3.124,36	11,67%						
31.06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	19.227,11	0,13%										
31.07	ESQUADRIAS METÁLICAS	16.787,42	0,12%										
31.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.153,36	0,09%							1.865,08	14,18%	1.257,22	9,56%
31.12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	1.199,96	0,01%										
31.13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	61.514,02	0,43%			427,21	0,69%	9.709,28	15,78%	4.292,71	6,98%	7.791,55	12,67%
31.14	PISOS E TETOS	46.105,38	0,32%										
31.15	PINTURA	61.324,73	0,42%										
31.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	35.044,98	0,24%										
31.17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	34.411,60	0,24%										
31.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.466,44	0,02%										
31.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	10.597,15	0,07%										
31.27	SONORIZAÇÃO	123.316,28	0,85%					1.048,73	0,85%			905,66	0,73%
31.28	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL - 1º ADITIVO	146.038,20	1,01%										
31.30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	28.921,44	0,20%										
TOTAL GERAL		14.460.457,81	100,00%	252.481,93	1,75%	270.805,96	1,87%	145.613,35	1,01%	107.007,51	0,74%	142.461,13	0,99%
TOTAL ACUMULADO				4.394.259,91	30,39%	4.665.065,87	32,26%	4.810.679,22	33,27%	4.917.686,73	34,01%	5.060.147,86	34,99%
ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM BDI	%	mês 12	%	mês 13	%	mês 14	%	mês 15	%	mês 16	%

DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ 05.347.774/0001-07

Continuação e Conclusão da Obra de Construção do Fórum da Comarca de Alegre

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM BDI	%	mês 17	%	mês 18	%	mês 19	%	mês 20	%	mês 21	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.791.717,63	19,31%	45.192,76	1,64%	30.240,61	1,09%	26.912,14	0,97%	43.532,06	1,58%	46.993,15	1,68%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	343.676,91	2,38%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,61%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,61%	1.614,72	0,47%
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.269,37	0,04%	841,50	13,42%			390,89	6,23%	44,88	20,50%	3.599,80	57,42%
04	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.191.326,07	15,15%					19.092,41	0,87%	4.703,62	20,50%	6.331,06	0,29%
05	PAREDES E DIVISÓRIAS	293.276,78	2,03%	129,71	0,04%	2.077,06	0,13%			649,63	0,15%		
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	78.477,63	0,54%										
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	178.244,74	1,23%							19.370,04	10,87%	29.447,83	16,52%
08	ESQUADRIAS DE VIDRO	352.875,74	2,44%										
09	COBERTURA	274.247,81	1,90%	9.327,67	3,40%								
10	CORRIMÃO E GUARDACORPO EM AÇO INOX	70.699,81	0,49%										
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	584,10	0,00%										
12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	62.563,55	0,43%	14.936,61	23,87%			17.877,01	28,57%				
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	362.959,35	2,51%	14.987,06	4,13%	13.678,70	1,14%	2.372,62	0,65%	537,90	2,03%	2.365,73	2,21%
14	REVESTIMENTO DE PISOS	366.520,02	2,53%	102.105,78	27,86%	72.653,69	4,23%	21.394,84	5,84%	1.159,32	6,48%	1.968,47	4,58%
15	PINTURA	261.426,83	1,81%	14.466,22	5,53%	6.179,04	2,36%	10.686,55	4,09%				
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	91.073,72	0,63%	387,23	0,43%			1.574,98	1,73%				
17	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	400.028,32	2,77%	23.705,38	5,93%	9.079,12	2,27%	23.577,23	5,89%	529,58	0,13%	22.554,28	5,64%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.161.890,21	8,03%							22.509,47	1,94%	8.067,07	0,69%
19	INSTALAÇÕES DE REDE	297.307,60	2,06%							78.066,93	26,26%		
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	157.297,04	1,09%							7.352,06	4,67%	15.348,68	9,76%
21	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	63.458,85	0,44%					6.730,87	10,61%			12.744,63	20,08%
22	LIMPEZA GERAL	9.202,18	0,06%										
23	REVESTIMENTOS EM ACM	37.652,45	0,26%										
24	PELE DE VIDRO	222.697,89	1,54%										
26	CLIMATIZAÇÃO	1.425.700,49	9,86%							45.349,55	3,18%	66.040,00	4,63%
28	CIRCUITO FECHADO DE CFTV	164.322,54	1,14%										
29	ELEVADOR	932.547,00	6,45%										
30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	227.120,70	1,57%									25.400,00	11,18%
SERVIÇOS NOVOS													
31.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	11.870,06	0,08%										
31.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.919,82	0,06%	414,12	4,64%								
31.04	SUPER-ESTRUTURA	986.628,02	6,82%										
31.05	PAREDES E DIVISÓRIAS	26.766,49	0,19%										
31.06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	19.227,11	0,13%										
31.07	ESQUADRIAS METÁLICAS	16.787,42	0,12%										
31.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.153,36	0,09%	1.892,46	14,39%	5.603,92	42,60%			1.467,10	11,15%		
31.12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	1.199,96	0,01%							487,59	40,63%		
31.13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	61.514,02	0,43%	5.989,32	9,74%	16.824,39	27,35%	8.341,88	13,56%				
31.14	PISOS E TETOS	46.105,38	0,32%										
31.15	PINTURA	61.324,73	0,42%										
31.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	35.044,98	0,24%										
31.17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	34.411,60	0,24%									938,30	2,73%
31.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.466,44	0,02%										
31.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	10.597,15	0,07%										
31.27	SONORIZAÇÃO	123.316,28	0,85%	58,05	0,05%								
31.28	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL - 1º ADITIVO	146.038,20	1,01%										
31.30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	28.921,44	0,20%										
TOTAL GERAL		14.460.457,81	100,00%	236.048,57	1,63%	157.951,23	1,09%	140.566,14	0,97%	227.374,43	1,57%	243.413,73	1,68%
TOTAL ACUMULADO				5.296.196,44	36,63%	5.454.147,67	37,72%	5.594.713,80	38,69%	5.822.088,24	40,26%	6.065.501,96	41,95%
ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM BDI	%	mês 17	%	mês 18	%	mês 19	%	mês 20	%	mês 21	%

DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ 05.347.774/0001-07

Continuação e Conclusão da Obra de Construção do Fórum da Comarca de Alegre

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	mês 22	%	mês 23	%	mês 24	%	mês 25	%	mês 26	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	154.897,71	5,55%	192.839,54	6,91%	232.929,34	8,34%	289.653,33	10,38%	759.708,25	26,80%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1.050,00	0,61%	1.046,43		2.096,43	0,61%	65.000,00	26,39%	23.161,88	26,39%
03	SERVIÇOS PRELIMINARES					1.392,30	22,21%				
04	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					46.500,00	2,12%	25.000,00	1,14%	141.324,28	6,45%
05	PAREDES E DIVISÓRIAS							2.570,50	0,88%		
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA			6.000,00	7,65%	26.159,20	33,33%	27.318,43	34,81%	19.000,30	24,21%
07	ESQUADRIAS METÁLICAS			21.000,00	11,78%			65.000,00	36,47%	43.426,87	24,36%
08	ESQUADRIAS DE VIDRO					55.000,00	15,59%	35.000,00	9,92%	262.875,76	74,50%
09	COBERTURA			48.309,50	17,62%	134.000,00	48,86%				
10	CORRIMÃO E GUARDACORPO EM AÇO INOX							70.699,81	100,00%		
11	IMPERMEABILIZAÇÃO			584,10	100,00%						
12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS			9.761,60	15,60%						
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	2.553,00	3,57%	21.947,00	6,05%	43.213,79	11,91%				
14	REVESTIMENTO DE PISOS	1.800,00	6,58%	35.000,00	9,55%	12.500,00	3,41%	36.841,60	10,05%		
15	PINTURA	1.856,00	0,71%	35.144,00	13,44%	22.000,00	8,42%	67.000,00	25,63%	84.803,15	32,44%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							25.000,00	27,45%	61.226,68	67,23%
17	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	1.900,00	0,47%	22.600,00	5,65%	55.000,00	13,75%	62.654,97	15,66%	121.133,79	30,28%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.000,00	0,86%	119.000,00	10,24%	96.000,00	8,26%	110.000,00	9,47%	782.619,24	67,36%
19	INSTALAÇÕES DE REDE					22.000,00	7,40%	47.000,00	15,81%	146.212,95	49,18%
20	INSTALAÇÕES DE SPDA							85.353,03	54,26%	26.099,43	16,59%
21	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO					16.843,65	26,54%	16.503,03	26,01%	7.525,05	11,86%
22	LIMPEZA GERAL									9.202,18	100,00%
23	REVESTIMENTOS EM ACM					18.152,45	48,21%	19.500,00	51,79%		0,00%
24	PELE DE VIDRO			122.000,00	54,78%	100.697,89	45,22%				0,00%
26	CLIMATIZAÇÃO					100.000,00	7,01%	230.000,00	16,13%	984.310,94	80,12%
28	CIRCUITO FECHADO DE CFTV					55.000,00	33,47%	45.000,00	27,39%	63.731,77	38,78%
29	ELEVADOR	621.698,00	66,67%	310.849,00	33,33%						
30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	1.200,00	0,53%	14.800,00	6,52%	40.000,00	17,61%	45.000,00	19,81%	100.720,70	44,35%
SERVIÇOS NOVOS											
31.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					767,72	6,47%				
31.03	SERVIÇOS PRELIMINARES					848,67	9,51%				
31.04	SUPER-ESTRUTURA									7.510,07	9,72%
31.05	PAREDES E DIVISÓRIAS			4.500,00	16,81%	5.839,56	21,82%				
31.06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.500,00	15,26%	7.934,05	65,78%	9.793,06	50,93%				18,96%
31.07	ESQUADRIAS METÁLICAS					16.787,42	100,00%				100,00%
31.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.067,59	35,81%								
31.12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	712,37	100,00%								
31.13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	1.100,00	9,87%	5.821,06	13,05%						
31.14	PISOS E TETOS		10,51%	4.845,68	13,05%	7.155,56	9,84%	15.250,00	33,08%	18.854,15	40,89%
31.15	PINTURA		5,00%	3.066,24	13,05%	15.331,18	25,00%	17.500,00	28,54%	25.427,31	41,46%
31.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					9.637,78	25,00%	12.500,00	35,67%	12.907,20	36,83%
31.17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					8.558,19	25,00%	12.500,00	36,32%	12.415,11	36,08%
31.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					3.466,44	100,00%				
31.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO							5.200,00	49,07%	5.397,15	50,93%
31.27	SONORIZAÇÃO					42.000,00	34,06%	12.000,00	9,73%	67.303,83	54,58%
31.28	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL - 1º ADITIVO							46.038,20	31,52%	100.000,00	68,48%
31.30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	1.000,00	21,84%	11.816,44	31,58%	6.850,00	23,68%	9.255,00	32,00%		
TOTAL GERAL		802.334,67	5,55%	998.864,63	6,91%	1.206.520,62	8,34%	1.500.337,89	10,38%	3.886.898,03	26,88%
TOTAL ACUMULADO		6.867.836,64	47,49%	7.866.701,27	54,40%	9.073.221,89	62,75%	10.573.559,78	73,12%	14.460.457,81	100,00%
ITEM	SERVIÇO	mês 22	%	mês 23	%	mês 24	%	mês 25	%	mês 26	%