

DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
CNPJ 05.347.774/0001-07

Continuação e Conclusão da Obra de Construção do Fórum da Comarca de Alegre  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM BDI	%	mês 01	%	mês 02	%	mês 03	%	mês 04	%	mês 05	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.791.717,61	18,95%	7.119,72	0,26%	18.909,41	0,68%	30.729,79	1,10%	41.227,72	1,48%	61.276,25	2,19%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	324.198,93	2,20%	29.177,90	9,00%	16.050,80	4,95%	17.247,38	5,32%	15.885,75	4,90%	14.588,95	4,50%
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.877,08	0,03%			4.877,08	100,00%						
04	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.244.277,41	15,24%			46.389,70	1,70%	104.807,76	4,67%	98.684,05	4,40%	134.656,64	6,00%
05	PAREDES E DIVISÓRIAS	339.610,23	2,31%							19.120,06	5,63%	17.761,62	5,23%
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	79.269,88	0,54%										
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	173.839,72	1,18%										
08	ESQUADRIAS DE VIDRO	352.875,74	2,40%										
09	COBERTURA	257.340,42	1,75%										
10	CORRIMÃO E GUARDACORPO EM AÇO INOX	70.699,81	0,48%										
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	584,10	0,00%										
12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	62.563,55	0,42%										
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	319.093,15	2,17%										
14	REVESTIMENTO DE PISOS	362.308,52	2,46%										
15	PINTURA	257.136,15	1,75%										
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	91.073,72	0,62%										
17	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	393.145,94	2,67%										
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.127.217,13	7,65%										
19	INSTALAÇÕES DE REDE	297.307,60	2,02%										
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	157.297,04	1,07%			5.882,31	3,74%	7.707,56	4,90%	6.763,77	4,30%	14.062,36	8,94%
21	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	63.458,85	0,43%										
22	LIMPEZA GERAL	9.202,18	0,06%										
23	REVESTIMENTOS EM ACM	37.652,45	0,27%										
24	PELE DE VIDRO	222.697,89	1,59%										
26	CLIMATIZAÇÃO	1.425.700,49	10,16%										
28	CIRCUITO FECHADO DE CFTV	164.322,54	1,17%										
29	ELEVADOR	932.547,00	6,64%										
30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	227.120,70	1,62%										
<b>SERVIÇOS NOVOS</b>													
31.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	256.432,88	1,74%									21.369,41	8,33%
31.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.865,20	0,06%	886,52	10,00%	6.648,90	75,00%						
31.04	SUPER-ESTRUTURA	1.062.134,59	7,21%							31.864,04	3,00%	54.912,36	5,17%
31.05	PAREDES E DIVISÓRIAS	26.766,49	0,18%							1.774,62	6,63%	1.399,89	5,23%
31.06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.862,40	0,21%										
31.07	ESQUADRIAS METÁLICAS	16.787,42	0,11%										
31.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.153,36	0,09%										
31.12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	1.199,96	0,01%										
31.13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	61.514,02	0,42%										
31.14	PISOS E TETOS	40.726,03	0,28%										
31.15	PINTURA	61.324,73	0,42%										
31.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	35.044,98	0,24%										
31.17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	34.411,60	0,23%										
31.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.466,44	0,02%										
31.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	10.597,15	0,07%										
31.27	SONORIZAÇÃO	98.958,37	0,67%										
31.30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	28.921,44	0,21%										
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.580.302,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.184,14</b>	<b>0,26%</b>	<b>98.758,19</b>	<b>0,68%</b>	<b>160.492,49</b>	<b>1,10%</b>	<b>215.320,00</b>	<b>1,48%</b>	<b>320.027,47</b>	<b>2,19%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>37.184,14</b>	<b>0,26%</b>	<b>135.942,33</b>	<b>0,93%</b>	<b>296.434,82</b>	<b>2,03%</b>	<b>511.754,82</b>	<b>3,51%</b>	<b>831.782,30</b>	<b>5,70%</b>

DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
CNPJ 05.347.774/0001-07

Continuação e Conclusão da Obra de Construção do Fórum da Comarca de Alegre  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM BDI	%	mês 06	%	mês 07	%	mês 08	%	mês 09	%	mês 10	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.791.717,61	18,95%	77.040,50	2,76%	94.209,46	3,37%	90.641,39	3,25%	113.919,75	4,08%	133.830,90	4,79%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	324.198,93	2,20%	16.763,18	5,17%	19.145,17	5,91%	18.233,50	5,62%	18.233,50	5,62%	14.588,95	4,50%
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.877,08	0,03%										
04	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.244.277,41	15,24%	211.704,19	9,43%	258.394,60	11,51%	225.414,59	10,04%	226.765,67	10,10%	230.955,97	10,29%
05	PAREDES E DIVISÓRIAS	339.610,23	2,31%	6.792,20	2,00%	1.315,20	0,39%	34.905,68	10,28%	75.028,23	22,09%	82.636,92	24,33%
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	79.269,88	0,54%										
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	173.839,72	1,18%										
08	ESQUADRIAS DE VIDRO	352.875,74	2,40%										
09	COBERTURA	257.340,42	1,75%										
10	CORRIMÃO E GUARDACORPO EM AÇO INOX	70.699,81	0,48%										
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	584,10	0,00%										
12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	62.563,55	0,42%										
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	319.093,15	2,17%									331,11	0,10%
14	REVESTIMENTO DE PISOS	362.308,52	2,46%										
15	PINTURA	257.136,15	1,75%										
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	91.073,72	0,62%										
17	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	393.145,94	2,67%									23.851,44	6,07%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.127.217,13	7,65%									25.198,98	2,24%
19	INSTALAÇÕES DE REDE	297.307,60	2,02%									18.955,82	6,38%
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	157.297,04	1,07%	10.555,39	6,71%	17.351,43	11,03%	15.633,29	9,50%	15.548,77	9,88%	14.563,23	9,26%
21	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	63.458,85	0,43%										
22	LIMPEZA GERAL	9.202,18	0,06%										
23	REVESTIMENTOS EM ACM	37.652,45	0,27%										
24	PELE DE VIDRO	222.697,89	1,59%										
26	CLIMATIZAÇÃO	1.425.700,49	10,16%										
28	CIRCUITO FECHADO DE CFTV	164.322,54	1,17%									2.200,94	1,34%
29	ELEVADOR	932.547,00	6,64%										
30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	227.120,70	1,62%										
<b>SERVIÇOS NOVOS</b>													
31.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	256.432,88	1,74%	21.369,41	8,33%	21.369,41	8,33%	21.369,41	8,33%	21.369,41	8,33%	21.369,41	8,33%
31.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.865,20	0,06%										
31.04	SUPER-ESTRUTURA	1.062.134,59	7,21%	57.955,18	5,46%	80.052,05	7,54%	64.443,81	6,07%	118.189,96	11,13%	120.173,08	11,31%
31.05	PAREDES E DIVISÓRIAS	26.766,49	0,18%	179,34	0,67%	190,41	0,71%	2.751,10	10,28%	5.913,37	22,09%	6.513,06	24,33%
31.06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.862,40	0,21%										
31.07	ESQUADRIAS METÁLICAS	16.787,42	0,11%										
31.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.153,36	0,09%										
31.12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	1.199,96	0,01%										
31.13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	61.514,02	0,42%									63,83	0,10%
31.14	PISOS E TETOS	40.726,03	0,28%									39,30	0,10%
31.15	PINTURA	61.324,73	0,42%										
31.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	35.044,98	0,24%										
31.17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	34.411,60	0,23%									2.319,65	6,74%
31.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.466,44	0,02%										
31.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	10.597,15	0,07%										
31.27	SONORIZAÇÃO	98.958,37	0,67%									1.366,03	1,38%
31.30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	28.921,44	0,21%										
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.580.302,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>402.359,39</b>	<b>2,76%</b>	<b>492.027,73</b>	<b>3,37%</b>	<b>473.392,77</b>	<b>3,25%</b>	<b>594.968,67</b>	<b>4,08%</b>	<b>698.958,62</b>	<b>4,79%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>1.234.141,68</b>	<b>8,46%</b>	<b>1.726.169,41</b>	<b>11,84%</b>	<b>2.199.562,19</b>	<b>15,09%</b>	<b>2.794.530,85</b>	<b>19,17%</b>	<b>3.493.489,47</b>	<b>23,96%</b>

DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
CNPJ 05.347.774/0001-07

Continuação e Conclusão da Obra de Construção do Fórum da Comarca de Alegre  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM BDI	%	mês 11	%	mês 12	%	mês 13	%	mês 14	%	mês 15	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.791.717,61	18,95%	142.363,72	5,10%	137.213,70	4,92%	144.387,23	5,17%	197.645,52	7,08%	234.473,67	8,40%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	324.198,93	2,20%	15.801,41	4,87%	16.696,25	5,15%	14.051,68	4,33%	14.211,46	4,38%	21.422,90	6,61%
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.877,08	0,03%										
04	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.244.277,41	15,24%	180.215,48	8,03%	196.748,32	8,77%	188.893,35	8,42%	140.647,09	6,27%		
05	PAREDES E DIVISÓRIAS	339.610,23	2,31%	63.269,27	18,63%	11.260,25	3,32%	27.520,82	8,17%				
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	79.269,88	0,54%										
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	173.839,72	1,18%							8.381,06	4,82%	41.162,02	23,68%
08	ESQUADRIAS DE VIDRO	352.875,74	2,40%							17.012,64	4,82%	83.554,42	23,68%
09	COBERTURA	257.340,42	1,75%			14.156,14	5,50%	15.009,41	5,83%	30.562,96	11,88%	62.771,86	24,39%
10	CORRIMÃO E GUARDACORPO EM AÇO INOX	70.699,81	0,48%										
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	584,10	0,00%							10,69	1,83%	104,17	17,83%
12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	62.563,55	0,42%										
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	319.093,15	2,17%	24.733,54	7,75%	18.719,85	5,87%	30.655,11	9,61%	71.155,76	22,30%	93.724,50	29,37%
14	REVESTIMENTO DE PISOS	362.308,52	2,46%			6.775,17	1,87%	13.332,95	3,68%	24.963,06	6,89%	61.193,91	16,89%
15	PINTURA	257.136,15	1,75%							4.707,06	1,83%	9.848,31	3,83%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	91.073,72	0,62%										
17	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	393.145,94	2,67%	36.332,56	9,24%	32.947,54	8,38%	33.051,25	8,73%	35.882,29	9,13%	59.010,88	15,01%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.127.217,13	7,65%	46.104,48	4,09%	52.611,84	4,67%	61.781,60	5,48%	98.423,97	8,73%	139.460,82	12,37%
19	INSTALAÇÕES DE REDE	297.307,60	2,02%	30.389,44	10,22%	33.191,07	11,16%	38.008,19	13,08%	31.641,78	10,64%	41.805,48	14,06%
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	157.297,04	1,07%	3.920,52	2,49%	11.105,17	7,06%	10.365,88	6,59%				
21	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	63.458,85	0,43%	3.172,94	5,00%	3.172,94	5,00%	3.172,94	5,00%	3.172,94	5,00%	3.172,94	5,00%
22	LIMPEZA GERAL	9.202,18	0,06%										
23	REVESTIMENTOS EM ACM	37.652,45	0,27%							15.060,98	40,00%		
24	PELE DE VIDRO	222.697,89	1,59%										
26	CLIMATIZAÇÃO	1.425.700,49	10,16%							127.315,05	8,93%	148.159,67	10,39%
28	CIRCUITO FECHADO DE CFTV	164.322,54	1,17%	6.980,49	4,25%	5.579,78	3,40%	2.442,54	1,49%	3.673,89	2,24%	366,38	0,22%
29	ELEVADOR	932.547,00	6,64%										
30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	227.120,70	1,62%							43.832,87	19,30%	66.710,22	29,37%
<b>SERVIÇOS NOVOS</b>													
31.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	256.432,88	1,74%	21.369,41	8,33%	21.369,41	8,33%	21.369,41	8,33%	21.369,41	8,33%	21.369,41	8,33%
31.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.865,20	0,06%										
31.04	SUPER-ESTRUTURA	1.062.134,59	7,21%	117.411,77	11,05%	115.476,66	10,87%	117.949,20	11,10%	93.426,23	8,80%	90.280,24	8,50%
31.05	PAREDES E DIVISÓRIAS	26.766,49	0,18%	4.986,59	18,63%	889,06	3,32%	2.169,06	8,17%				
31.06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.862,40	0,21%										
31.07	ESQUADRIAS METÁLICAS	16.787,42	0,11%										
31.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.153,36	0,09%							240,78	1,83%	2.345,78	17,83%
31.12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	1.199,96	0,01%										
31.13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	61.514,02	0,42%	4.768,07	7,75%	3.608,77	5,87%	5.909,62	9,61%	13.717,24	22,30%	14.990,97	24,37%
31.14	PISOS E TETOS	40.726,03	0,28%	2.935,67	7,21%	4.115,58	10,11%	10.455,78	25,67%	9.203,08	22,60%	11.124,33	27,32%
31.15	PINTURA	61.324,73	0,42%										
31.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	35.044,98	0,24%										
31.17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	34.411,60	0,23%	6.621,31	19,24%	5.292,67	15,38%	2.316,86	6,73%	3.484,85	10,13%	347,53	1,01%
31.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.466,44	0,02%										
31.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	10.597,15	0,07%										
31.27	SONORIZAÇÃO	98.958,37	0,67%	32.146,30	32,48%	25.695,81	25,97%	11.248,28	11,37%	16.918,88	17,10%	11.583,08	11,71%
31.30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	28.921,44	0,21%							5.581,66	19,30%	5.602,08	19,37%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.580.302,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>743.522,96</b>	<b>5,10%</b>	<b>716.625,97</b>	<b>4,92%</b>	<b>754.091,16</b>	<b>5,17%</b>	<b>1.032.243,20</b>	<b>7,08%</b>	<b>1.224.585,57</b>	<b>8,40%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>4.237.012,43</b>	<b>29,06%</b>	<b>4.953.638,40</b>	<b>33,97%</b>	<b>5.707.729,56</b>	<b>39,15%</b>	<b>6.739.972,75</b>	<b>46,23%</b>	<b>7.964.558,32</b>	<b>54,63%</b>

DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
CNPJ 05.347.774/0001-07

Continuação e Conclusão da Obra de Construção do Fórum da Comarca de Alegre  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM BDI	%	mês 16	%	mês 17	%	mês 18	%	mês 19	%	mês 20	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.791.717,61	18,95%	221.415,44	7,93%	268.321,97	9,61%	270.969,10	9,71%	283.772,30	10,16%	222.250,06	7,96%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	324.198,93	2,20%	14.006,31	4,32%	14.070,23	4,34%	12.967,96	4,00%	5.095,94	1,40%	15.959,71	4,92%
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.877,08	0,03%										
04	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.244.277,41	15,24%										
05	PAREDES E DIVISÓRIAS	339.610,23	2,31%										
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	79.269,88	0,54%	19.817,47	25,00%	19.817,47	25,00%	19.817,47	25,00%	19.817,47	25,00%		
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	173.839,72	1,18%	34.314,90	19,74%	43.252,97	24,88%	45.348,67	26,09%	1.380,10	0,79%		
08	ESQUADRIAS DE VIDRO	352.875,74	2,40%	69.655,52	19,74%	87.798,83	24,88%	92.052,87	26,09%	2.801,45	0,79%		
09	COBERTURA	257.340,42	1,75%	36.949,29	14,36%	77.194,42	30,00%	19.469,02	7,57%	1.227,32	0,48%		
10	CORRIMÃO E GUARDACORPO EM AÇO INOX	70.699,81	0,48%			14.139,96	20,00%	3.512,02	4,97%	26.259,14	37,14%	26.788,69	37,89%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	584,10	0,00%	34,81	5,96%	110,63	18,94%	178,96	30,64%	126,58	21,67%	18,26	3,13%
12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	62.563,55	0,42%					31.281,78	50,00%	31.281,78	50,00%		
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	319.093,15	2,17%	79.773,29	25,00%								
14	REVESTIMENTO DE PISOS	362.308,52	2,46%	93.801,68	25,89%	108.185,32	29,86%	32.317,92	8,92%	7.680,94	2,12%	14.057,57	3,88%
15	PINTURA	257.136,15	1,75%	23.039,40	8,96%	48.704,55	18,94%	78.781,65	30,64%	55.722,70	21,67%	36.332,48	14,13%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	91.073,72	0,62%			9.107,37	10,00%	22.159,52	24,33%	30.357,91	33,33%	29.448,92	32,34%
17	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	393.145,94	2,67%	39.275,28	9,99%	26.930,50	6,85%	38.216,31	9,72%	47.374,09	12,05%	20.273,80	5,16%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.127.217,13	7,65%	187.290,33	16,62%	191.979,71	17,03%	122.568,89	10,87%	121.144,38	10,75%	80.652,13	6,91%
19	INSTALAÇÕES DE REDE	297.307,60	2,02%	20.811,53	7,00%	29.730,76	10,00%			25.672,64	8,64%	27.100,88	9,12%
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	157.297,04	1,07%			8.114,91	5,16%	7.896,31	5,02%	7.826,15	4,98%		
21	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	63.458,85	0,43%	3.172,94	5,00%	3.172,94	5,00%	3.172,94	5,00%	15.864,71	25,00%	22.210,60	35,00%
22	LIMPEZA GERAL	9.202,18	0,06%									9.202,18	100,00%
23	REVESTIMENTOS EM ACM	37.652,45	0,27%			22.591,47	60,00%						
24	PELE DE VIDRO	222.697,89	1,59%			111.348,94	50,00%	66.809,37	30,00%	33.404,68	15,00%	11.134,89	5,00%
26	CLIMATIZAÇÃO	1.425.700,49	10,16%	197.483,61	13,59%	240.373,10	16,86%	335.895,04	23,56%	259.192,35	18,18%	117.281,66	8,23%
28	CIRCUITO FECHADO DE CFTV	164.322,54	1,17%							131.588,04	80,08%	11.490,48	6,84%
29	ELEVADOR	932.547,00	6,64%					164.167,13	17,60%	332.732,77	35,68%	435.647,10	46,72%
30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	227.120,70	1,62%	61.322,59	27,00%	37.406,78	16,47%	13.309,27	5,86%	4.538,97	2,00%		
<b>SERVIÇOS NOVOS</b>													
31.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	256.432,88	1,74%	21.369,41	8,33%								
31.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.865,20	0,06%			886,52	10,00%	221,63	2,50%	221,63	2,50%		
31.04	SUPER-ESTRUTURA	1.062.134,59	7,21%										
31.05	PAREDES E DIVISÓRIAS	26.766,49	0,18%										
31.06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	30.862,40	0,21%	7.715,60	25,00%	7.715,60	25,00%	7.715,60	25,00%	7.715,60	25,00%		
31.07	ESQUADRIAS METÁLICAS	16.787,42	0,11%			4.196,85	25,00%	4.196,85	25,00%	8.393,71	50,00%		
31.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.153,36	0,09%	4.729,95	35,96%	3.344,90	25,43%	2.491,95	18,95%				
31.12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	1.199,96	0,01%							1.199,96	100,00%		
31.13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	61.514,02	0,42%	12.302,80	20,00%	6.152,72	10,00%						
31.14	PISOS E TETOS	40.726,03	0,28%					694,00	1,70%	950,77	2,33%	1.207,53	2,97%
31.15	PINTURA	61.324,73	0,42%									61.324,73	100,00%
31.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	35.044,98	0,24%			3.504,50	10,00%	8.526,94	24,33%	11.681,66	33,33%	11.331,88	32,34%
31.17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	34.411,60	0,23%	4.471,66	12,99%	5.523,81	16,05%	4.033,26	11,72%				
31.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.466,44	0,02%							1.733,22	50,00%	1.733,22	50,00%
31.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	10.597,15	0,07%							5.298,57	50,00%	5.298,57	50,00%
31.27	SONORIZAÇÃO	98.958,37	0,67%										
31.30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	28.921,44	0,21%	3.632,53	12,56%	7.687,32	26,58%	6.417,85	22,13%				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.580.302,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.156.386,35</b>	<b>7,93%</b>	<b>1.401.365,09</b>	<b>9,61%</b>	<b>1.415.190,28</b>	<b>9,71%</b>	<b>1.482.057,50</b>	<b>10,16%</b>	<b>1.160.745,35</b>	<b>7,96%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>9.120.944,67</b>	<b>62,56%</b>	<b>10.522.309,76</b>	<b>72,17%</b>	<b>11.937.500,04</b>	<b>81,87%</b>	<b>13.419.557,54</b>	<b>92,04%</b>	<b>14.580.302,89</b>	<b>100,00%</b>