



TJES
Patrimônio
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM BDI	%	mês 01	%	mês 02	%	mês 03	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 45.202,53	12,81%	14.090,59	31,17%	15.558,71	34,42%	15.554,19	34,41%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 24.147,64	6,84%	9.051,44	37,48%	15.097,10	62,52%		
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 46.680,68	13,22%	8.351,88	17,89%	18.672,27	40,00%	19.657,23	42,11%
04	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 5.017,87	1,42%	2.534,18	50,50%	2.483,85	49,50%		
05	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 115.342,67	32,67%	5.418,51	4,70%	40.369,93	35,00%	69.551,63	60,30%
06	PINTURA	R\$ 8.640,64	2,45%	3.743,49	43,32%	4.897,51	56,68%		
07	ESQUADRIAS	R\$ 1.422,13	0,40%	711,06	50,00%	711,07	50,00%		
08	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	R\$ 8.033,89	2,28%	3.892,85	48,46%	4.140,67	51,54%		
09	ILUMINAÇÃO EXTERNA E DETALHES ELÉTRICOS	R\$ 37.100,70	10,51%	1.342,91	3,62%	9.275,18	25,00%	26.482,48	71,38%
10	DRENAGEM	R\$ 9.668,74	2,74%			2.417,19	25,00%	7.251,56	75,00%
11	ESTRUTURAS (RAMPA)	R\$ 9.307,45	2,64%	6.723,89	72,24%	2.583,75	27,76%		
12	COBERTURA	R\$ 15.822,96	4,48%	15.822,96	100,00%				
13	SINALIZAÇÃO	R\$ 894,28	0,25%					894,28	100,00%
14	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 23.231,23	6,58%	12.640,67	54,41%			10.591,12	45,59%
15	LIMPEZA GERAL	R\$ 2.492,48	0,71%					2.492,48	100,00%
TOTAL GERAL		353.005,70	100,0%	84.324,43	23,9%	116.207,23	32,9%	152.474,04	43,2%
TOTAL ACUMULADO				84.324,43	23,9%	200.531,66	56,8%	353.005,70	100,0%