

Identificação do Projeto/Ação/Programa	Objeto do Projeto/Ação/Programa	Entregas Esperadas / Escopo / Marcos do Escopo	Progresso do Projeto/Ação/Programa	Data de Início	Previsão de Término	Orçamento Inicial para o Projeto/Ação/Programa em 2024	Despesa empenhada no Projeto/Ação/Programa em 2024	Informações Atuais do Projeto/Ação/Programa (Ano de 2024)	Orçamento Final para o Projeto/Ação/Programa em 2024	Custo Total do Projeto/Ação/Programa	Despesa Empenhada no Projeto/Ação/Programa até 31/12/2024	Observação
Migração do Sistema de RH.	Implantação, treinamento, infraestrutura em nuvem, customização, manutenção e suporte do sistema GRP Tema módulo ADMRH.	Assinatura do contrato por ambas as partes. Reunião de Alinhamento da Contratação. Início de trabalhos. Disponibilização da IaaS.	Iniciando a implantação.	10/10/2024	27/5/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não houve mudança no escopo da contratação.	R\$ 0,00	R\$ 4.149.000,00	R\$ 0,00	Considerados para o custo total e vigência o projeto de implantação (não inclusa manutenção).
Designações Temporárias.	Contratação em regime de designação temporária e formação de cadastro de reserva de profissionais de tecnologia da informação para exercerem atividades técnicas especializadas não finalísticas nem permanentes do TJES.	Inovação: Segurança de projetos; transformação digital e atuação estratégica e colaborativa.	Em execução.	21/6/2024	20/6/2027	R\$ 0,00	R\$ 122.438,08	Designações iniciadas em Novembro de 2024.	R\$ 122.438,08	R\$ 14.614.835,61	R\$ 122.438,08	14 designações efetivadas em 2024. Esperadas novas designações em 2025 (6 não realizadas em 2024 e 15 de novo processo seletivo a ser realizado). Custo total do projeto estimado, considerando o período de 21/06/2024 a 20/06/2027.
Digitalização dos prontuários de saúde em meio físico.	Aprimorar a organização dos procedimentos de registro técnico; qualificar a padronização das informações de saúde; e otimizar o acesso ao histórico de intervenções realizadas.	Digitalização de todos os prontuários de saúde ainda existentes em meio físico. Criação de prontuários de saúde por meio de processo sigiloso no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Migração de informações e documentos da rede do DRIVE para o SEI. Ampliar as medidas de segurança para acesso a informações confidenciais dos prontuários de saúde por meio de ferramentas já existentes no SEI. Qualificação das rotinas de registro técnico nos prontuários de saúde.	Concluído.	8/1/2024	19/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Digitalização realizada.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Concurso Público Ingresso Atividade Notarial e de Registro.	Provimto de Vagas Serventias Extrajudiciais	Contrato formalizado com a Fundação Getúlio Vargas - FGV.	Em execução.	8/2/2024	26/3/2026	R\$ 1.500.000,00	R\$ 2.845.000,00	Aprovado Cronograma.	R\$ 2.845.000,00	R\$ 2.845.000,00	R\$ 2.845.000,00	Concurso deve se realizar em 2025
Concurso Público Ingresso Magistratura.	Provimto de cargos Magistratura	Resultado ds provas práticas de sentença cível e criminal.	Em execução	14/3/2023	13/3/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Última fase do concurso.	R\$ 481.399,00	R\$ 2.479.591,00	R\$ 1.998.192,00	R\$ 481.399,00 deverão ser empenhados em 2025, via orçamento do próprio ano.
Concurso Público Ingresso Quadro Servidores.	Provimto de cargos quadro de Servidores	Nomeações.	Concluído.	15/12/2022	14/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Em 2024 aconteceram nomeações, já que o concurso permaneceu em validade (ainda sujeito a prorrogação).	R\$ 0,00	R\$ 1.955.064,01	R\$ 1.955.064,01	-
Aquisição de equipamentos de segurança da informação (Firewall Proteção de Borda).	Contratação de sistema unificado de proteção de borda (Firewall), incluindo fornecimento de licença, transferência de conhecimento, suporte, instalação, implantação, garantia e treinamento.	Solução implantada.	Em fase final de planejamento e implantação.	22/4/2023	17/12/2028	R\$ 3.500.000,00	R\$ 3.161.859,14	Contrato formalizado e Ordem de serviço emitida.	R\$ 3.600.000,00	R\$ 3.476.125,31	R\$ 3.161.859,14	-
Aquisição de switches.	Aquisição de equipamentos de redes cabeada e sem fio, visando à renovação e aperfeiçoamento da infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) e o aprimoramento dos serviços prestados.	Atualização tecnológica do PJES.	Em execução.	10/11/2024	29/3/2025	R\$ 2.000.000,00	R\$ 3.423.900,00	Aguardando entrega.	R\$ 3.423.900,00	R\$ 3.423.900,00	R\$ 3.423.900,00	Projeto empenhado nas unidades orçamentárias TJ (R\$ 1.502.200,00) e FUNEPJ (R\$ 1.921.700,00 - PO 2734)

Aquisição de desktops, notebooks, leitores de mídia e nobreaks.	Apoio às atividades jurisdicionais.	Entrega dos equipamentos, distribuição e instalação.	Em execução (mercadoria entregue - falta distribuição e instalação).	26/1/2024	31/12/2024	R\$ 1.154.000,00	R\$ 1.374.000,00	Equipamentos recebidos no PJES.	R\$ 1.374.000,00	R\$1.374.000,00	R\$1.374.000,00	-
Banheiros padronizados.	Construção de banheiros padronizados em edificações ocupadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, especificamente nas edificações Palácio da Justiça, ed. Greenwich Tower e ed. Vértice Empresarial.	Construção de banheiros padronizados.	Em execução.	8/5/2024	12/5/2025	R\$ 0,00	R\$ 130.770,72	Em análise de vantagem da ata de registro de preços.	R\$ 130.770,72	R\$ 130.770,72	R\$ 130.770,72	A empresa não aceitou redução de preços. Ata de RP a ser descontinuada em 2025.
Obra de construção do Fórum da Comarca de Alegre.	Execução da continuação e conclusão da obra de construção do Fórum da Comarca de Alegre.	Conclusão da obra.	Concluído.	30/3/2022	26/7/2024	R\$ 3.000.000,00	R\$ 7.722.430,97	Obra entregue.	R\$ 7.722.430,97	R\$ 19.082.662,60	R\$ 18.082.662,60	Empenho com glosa de R\$ 1.000.000,00.
Reforço Fórum da Comarca de Vargem Alta.	Elaboração de Laudo Técnico, Projeto Executivo de Reforço Estrutural e Planilha Orçamentária do Fórum da Comarca de Vargem Alta/ES.	Elaboração de laudo , projeto executivo e planilha orçamentária.	Concluído.	8/8/2023	20/2/2024	R\$ 0,00	R\$ 21.486,09	Reforço realizado.	R\$ 21.486,09	R\$ 53.686,09	R\$ 53.686,09	-
Mobiliários sob medida.	Fornecimento e a instalação de mobiliário sob medida para atender o Edifício Sede do Tribunal de Justiça.	Fornecimento e a instalação de parte do mobiliário sob medida.	Em execução.	15/4/2024	18/4/2025	R\$ 300.000,00	R\$ 276.978,43	Em andamento.	R\$ 296.520,92	R\$ 302.733,95	R\$ 276.978,43	-
Divisória, piso e forro.	Registrar os preços para o eventual fornecimento e instalação de divisórias, forro de fibra mineral, drywall e piso vinílico.	Fornecimento e instalação de divisórias, forro de fibra mineral, drywall e piso vinílico, conforme demanda.	Em execução.	12/10/2023	13/10/2025	R\$ 3.333.000,00	R\$ 2.222.534,83	Conclusão de todos os contratos iniciados em 2023 e 2024.	R\$ 3.305.333,21	R\$ 7.469.863,34	R\$ 4.741.363,34	-
Regularização e reforma de 04 edificações.	Desenvolvimento de projetos "as built", executivos detalhados de arquitetura, projetos complementares de engenharia e planilhas orçamentárias, para regularização e reforma de 04 edificações localizadas em Vitória/ES, de acordo com o Partido Arquitetônico desenvolvido pelo TJES	As Built , projetos (estudos preliminares anteprojeto / projeto executivo) de arquitetura e complementares de engenharia e planilha orçamentária.	Em fase de análise de rescisão.	18/9/2023	16/10/2024	R\$ 0,00	R\$ 18.877,99	Em análise quanto a rescisão unilateral.	R\$ 18.877,99	R\$ 107.773,56	R\$ 18.877,99	Valor do Projeto em RAP 2023. Empenho complementar de R\$ 18.877,99 em 2024.

Projetos executivos e complementares para engenharia e planilhas de reforma geral do prédio Sede do Tribunal de Justiça.	Serviços técnicos de desenvolvimento de projetos "as built", executivos detalhados de arquitetura, projetos complementares de engenharia e planilhas orçamentárias, para regularização e reforma do prédio sede do Tribunal de Justiça do ES localizado em Vitória-ES, de acordo com o Projeto Arquitetônico Legal desenvolvido pelo TJES.	As Built, projetos (estudos preliminares, anteprojeto / projeto executivo) de arquitetura e complementares de engenharia e planilha orçamentária.	Em fase de análise de rescisão.	27/9/2023	24/10/2024	R\$ 700.000,00	R\$ 0,00	Em análise quanto a rescisão unilateral.	R\$ 0,00	R\$ 84.740,30	R\$ 0,00	Valor total do Projeto em RAP 2023.
Placas fotovoltaicas.	Aquisição de Sistema de Microgeração de Energia Elétrica a Partir da Fonte Primária solar (ON GRID), para instalação em unidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia.	Projeto Executivo aprovado pela concessionária, fornecimento equipamentos, instalação, comissionamento, operação assistida.	Concluído.	1/2/2023	18/7/2024	R\$ 0,00	R\$ 197.386,70	Aquisição realizada.	R\$ 197.386,70	R\$ 12.390.501,18	R\$ 12.390.501,18	-
Climatização para o Pleno e Biblioteca do prédio Sede do TJ e Central Multidisciplinar do Fórum de Vila Velha.	Adequação do sistema de climatização do Salão Pleno, Biblioteca e Mini auditório localizados no prédio Sede do TJES e adequação do sistema de climatização do Fórum de Boa Vista (comarca de Vila Velha) ao novo layout.	Fornecimento e instalação dos equipamentos no salão pleno, biblioteca e miniauditório do prédio sede do TJES. Fornecimento e instalação dos equipamentos, da nova linha de climatização e das válvulas de serviço no sistema de climatização do Fórum de Boa vista (comarca de Vila Velha).	79% do valor empenhado para 2024.	12/8/2024	17/8/2025	R\$ 1.122.000,00	R\$ 581.461,51	Em execução.	R\$ 1.371.453,69	R\$ 1.712.194,81	R\$ 581.461,51	O projeto "Climatização para o Pleno e Biblioteca do TJ e Central Multidisciplinar do Fórum de Vila Velha" foi pensado inicialmente como uma única contratação. No entanto, a licitação foi dividida em 02 lotes que resultaram em 02 contratos administrativos (CF020/2024 e CF021/2024). Portanto, a partir de 2025 essas contratações serão tratadas separadamente.
Muro Fórum da Comarca de Guarapari (laudo, projeto e planilha).	Elaboração de Laudo Técnico, Projeto Executivo da Contenção de Talude dos Fundos e Lateral do Terreno e Planilha Orçamentária do Fórum da Comarca de Guarapari/ES.	Soluções técnicas de contenção do talude do terreno, da drenagem e da cerca de divisas dos fundos, lateral e frontal (próxima ao muro de contenção existente) do Fórum de Guarapari/ES, visto que a cerca do imóvel está cedendo nos locais de desmoronamento do talude de terra (lateral e fundos) e impossibilita o cercamento definitivo do Fórum.	Em execução.	9/12/2024	3/2/2026	R\$ 0,00	R\$ 34.990,00	Em execução.	R\$ 34.990,00	R\$ 34.990,00	R\$ 34.990,00	-
Videowall para monitoramento.	Aquisição de solução de videowall para utilização por parte da Central de Monitoramento da Segurança Institucional.	Aquisição de sistema de videowall para a central de monitoramento do TJES.	Concluído.	5/10/2023	29/5/2024	R\$1.000.000,00	R\$ 309.800,00	Aquisição realizada.	R\$ 1.029.600,00	R\$ 309.800,00	R\$ 309.800,00	-
Sistema de Gestão das Serventias Extrajudiciais do PJES - SIGEX.	Desenvolver e Implementar Módulos para a Gestão das Serventias Extrajudiciais (correição e inspeção).	Implementação dos módulos: pessoal, serviços prestados e arrecadação extrajudicial.	Concluído.	10/10/2022	31/3/2024	R\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00	Sistema desenvolvido.	R\$ 99.000,00	R\$ 853.780,00	R\$ 853.780,00	Terceira etapa de implantação SIGEX.
Sistema de Gestão das Serventias Extrajudiciais do PJES - SIGEX Módulos CID.	Desenvolver e Implementar Novos Módulos para a Gestão das Serventias Extrajudiciais (correição, inspeção e suscitação de lúvidas). Aprimoramento da supervisão, eficiência e conformidade legal das serventias extrajudiciais.	Implementação de novos módulos: modernização tecnológica, capacitação de RH e participação em prêmios de inovação.	Em execução.	19/11/2024	19/3/2027	R\$ 389.283,96	R\$ 389.283,96	Novos módulos em desenvolvimento.	R\$ 389.283,96	R\$ 1.433.883,96	R\$ 1.433.883,96	-

Digitalização do Arquivo corrente judicial do PJES, Recursos Humanos e Arquivo.	Digitalização dos processos do Judiciário visando o descarte de processos sem vínculos históricos, a organização dos arquivos, a facilidade de arquivamento e o acesso aos processos.	Início do projeto pelo arquivo da Grande Vitória, concomitante à demanda de processos correntes e arquivo de Recursos Humanos.	Em execução.	14/7/2022	31/12/2024	R\$ 19.637.212,00	R\$ 20.668.306,88	Não houve mudanças de escopo.	R\$ 20.668.306,88	R\$ 36.591.688,55	R\$ 36.591.688,55	-
Caminhão para Logística.	01 (um) veículo do tipo caminhão leve, novo, zero quilometro, de fabricação nacional ou nacionalizado, equipado com carroceria do tipo baú para transporte de carga seca, para compor a frota de veículos oficiais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.	Contratação por escopo, por adesão à ata, de entrega única.	Em execução.	4/11/2024	27/4/2025	R\$ 300.000,00	R\$ 310.000,00	A empresa está no prazo de 90 dias para a entrega do objeto.	R\$ 310.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ 310.000,00	Adesão autorizada ao final de 2024. Em execução.
14 veículos para Desembargadores.	14 veículos automotores novos (zero quilometro), modelo sedan médio. Renovação de parte da frota dos veículos oficiais de transporte institucional que atendem Desembargadores.	Contratação por escopo, ou seja, é finalizada com a entrega dos 14 veículos.	Concluído.	18/3/2024	26/11/2024	R\$ 0,00	R\$ 1.844.360,00	Veículos entregues.	R\$ 2.199.088,00	R\$ 1.844.360,00	R\$ 1.844.360,00	-
Financiamento Externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para custear projetos de modernização do PJES.	Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - PROMOJUES. Trata-se de um conjunto de ações planejadas e coordenadas de aperfeiçoamento dos instrumentos de governança institucional, de transformação digital e de gestão estratégica visando elevar a eficiência do Poder Judiciário capixaba e ampliar o acesso à justiça.	Componente 1: i) Ações de melhoria do atendimento à população implementadas; ii) Programa ampliado de acesso à justiça (incluindo acessibilidade p/ pessoas com deficiência em infraestrutura física e digital); iii) Soluções tecnológicas e de inteligência artificial p/ melhorar o acesso à justiça desenvolvidas; iv) Políticas e ações p/ melhorar a prestação de contas implantadas; v) Ações de justiça ambiental instituídas; vi) Ações de acesso à justiça com perspectiva de gênero desenvolvidas; vii) Mecanismos de apoio à política de mediação de conflitos; Componente 2: i) Modelo de fortalecimento da governança contemplando perspectivas de gênero e diversidade; ii) Plano de Gestão da Mudança implementado; iii) Política de privacidade e segurança das informações implementada (incluindo SOC); iv) Sistemas admin. integrados (solução de planej. de recursos – Enterprise Resource Planning) v) Mecanismos de monitoramento de dados judiciais e admin. implantados; vi) Infraestrutura tecnológica modernizada; vii) Arquitetura corporativa definida; viii) Ambiente de tecnologia em nuvem implementado; ix) Soluções tecnologia e de inteligência artificial p/ aprimorar os serviços jurisd. implementados; x) Processos físicos digitalizados; xi) Ações para a adoção de tecnologias verdes implementadas.	Iniciando a implementação.	12/12/2024	12/12/2029	R\$ 20.695.250,00	R\$ 0,00	Contrato de empréstimo assinado em 12/12/2024.	R\$ 20.695.250,00	R\$ 220.625.000,00	R\$ 0,00	-
Instalação de Máquinas Retorna Machine.	Coleta de embalagens pós consumo (plástico, vidro, alumínio, aço e embalagens longa vida) em troca de pontos de benefícios	Instalação de 20 máquinas Retorna Machine nas unidades do PJES.	Iniciando a implementação.	28/8/2024	31/12/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Máquinas instaladas no TJES Sede e Fórum de Vila Velha. Previsão de instalação já no Fórum da Serra e Fóruns Cíveis e Criminais de Vitória.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Despesa do projeto vinculada às contas de consumo de energia.
Aquisição de novo ônibus para o Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha.	Divulgação da Lei Maria da Penha e atendimentos.	Rodas de conversa e concessão de MPU's em casos de urgência, trabalhando com a inclusão de mulheres PCD's.	Em fase de recebimento.	17/11/2023	31/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Em fase de recebimento.	R\$ 1.828.800,00	R\$ 1.828.800,00	R\$ 0,00	-
Maria da Penha vai Escola.	Capacitação de Diretores, pedagogos e professores da rede municipal para o entendimento do que é a violência doméstica e familiar contra a mulher.	Inscrição de 36 participantes (diretores, pedagogos e professores).	Concluído.	1/3/2024	31/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ciclo de capacitação anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

Palestras sobre violência doméstica e familiar em escolas.	Palestras para oferecer conhecimento aos jovens sobre o que é violência doméstica e familiar contra a mulher/meninas.	2.800 jovens ouviram palestras e participaram de rodas de conversa.	Em execução	1/1/2024	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Em execução.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Termo de cooperação entre o Poder Judiciário, Ministério Público e Secretaria de Segurança do Estado.	Preenchimento preferencialmente nas DEAM's de Formulário de Risco pela mulher em situação de violência.	Criação do formulário de Risco basilar para manifestação do Ministério Público e decisão do(a) Magistrado(a).	Em execução.	1/1/2024	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Em execução.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Termo de Cooperação entre o Poder Judiciário com TRT e a Justiça Federal.	Levar cidadania e acesso à Justiça para a população.	Visita a 3 municípios do Estado.	Em execução.	1/1/2024	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Em execução.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Termo de cooperação entre o Poder Judiciário, TRE, TRT, Justiça Federal e Secretaria Estadual de Política para Mulheres.	Cadastro de mulheres em situação de violência doméstica, migrantes, quilombolas, indígenas, transexuais e em situação de rua.	Contratação de no mínimo 5% em contratos voluntário possível (terceirizados).	Em execução, já tendo sido iniciada a contratação.	23/2/2024	31/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ciclo de cadastro anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Meu Pai É Legal.	Reconhecimento voluntário de paternidade.	Assegurar o máximo de reconhecimento voluntário possível (111 reconhecimentos em 2024).	Em execução.	1/8/2022	31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ciclo de reconhecimento anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Entrega Voluntária.	Disponibilizar sobre os procedimentos de atendimento nos serviços da rede de atenção e cuidado materno-infantil, encaminhamentos ao Poder Judiciário e intervenção quando gestantes ou genitoras manifestarem interesse em entregar espontaneamente seu filho recém-nascido ou aderir expressamente ao pedido de colocação em família substituta na modalidade de adoção.	Garantir o atendimento dos direitos da mulher e da criança e do adolescente.	Em execução.	27/6/2022	31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ciclo de atendimento anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Audiências Concentradas.	Instituir a metodologia de realização de audiências concentradas socioeducativas nos casos das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade nas Varas da Infância e Juventude com competência para execução das medidas socioeducativas que impliquem em privação de liberdade.	Promover os princípios de brevidade, excepcionalidade, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, mínima intervenção e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo.	Em execução.	1/6/2023	31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ciclo de audiências anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Plano de Gestão de Acessibilidade dos Imóveis do PJES	Identificação dos imóveis segundo as normas de acessibilidade vigentes a fim de categorizá-los conforme as intervenções necessárias	Planejamento de execução de intervenções, bem como a priorização conforme a disponibilidade financeira e orçamentária e o devido alinhamento estratégico da Administração	Em execução	28/02/2020	31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não houve mudanças no escopo.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Despesas agregadas às ações orçamentárias de obras e reformas gerais.
Instalação de Cejusc no Estado.	Instalar novos CEJUSC.	Instalados Cejusc na comarca de Marataizes com competência para a comarca de Itapemirim (Ato Normativo 41/24) e Cejusc da comarca de Alfredo Chaves (Ato Normativo nº 40/24). Ato publicados em 19 de março de 2024.	Em execução.	7/1/2024	19/12/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Instalação em vias de realização: 16º Cejusc na comarca de São José do Calçado. Em andamento tratativas para instalar Cejusc nas comarcas de Guarapari, Piúma e Guapuí.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Despesas agregadas às ações orçamentárias gerais de pessoal e custeio.
Adesão a Projetos de Cidadania de Vitória e Serra.	Intensificar e diversificar o papel de cidadania dos Cejusc.	Divulgação do trabalho dos Cejusc e captações pré-processuais e solução para processuais.	Em execução.	1/2/2024	19/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não houve mudanças no escopo.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Estruturação Nupemec Cejusc.	Propor Alteração de Lei para estruturar o NUPENEC e CEJUSCs do Estado (cumprimento integral das Resoluções do CNJ nº 125/10 e 219/16).	Elaborar estudo propondo transformar CEJUSC em Unidade Judiciária aumentando o número de servidores e criando cargos de chefia e Assessoramento. Com a publicação da Res.083/24 de 19/07/24, parte do projeto foi atendido com a remuneração do magistrado, como Coordenadora de Cejusc.	Em execução.	1/3/2024	19/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não houve mudanças no escopo.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ainda sem estimativa da despesa.

Instalação do Cejusc Saúde.	Atendimento na Grande Vitória com foco em fornecimento de medicamentos, serviços e insumos correlato no âmbito da assistência básica de saúde.	Parceria com Comitê Estadual do Espírito Santo, Fórum Nacional da Saúde e do Conselho Nacional de Justiça. Atendimento pré-processual ao cidadão para solicitação de medicamentos e fraldas, evitando a judicialização e o pronto atendimento ao cidadão da região da Grande Vitória/ Firmado convênio com Município de Vila Velha em junho 2024.	Em execução.	2/3/2024	21/6/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Serão firmadas novas parcerias com os Municípios de Vitória e Cariacica através do Comitê Estadual do Espírito Santo do Fórum Nacional da Saúde do Conselho Nacional de Justiça	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Cejusc Saúde instalado através do Ato Normativo nº 128/25 de 21/06/2024.
Firmar Termo de Cooperação Técnica com grandes litigantes, em parceria cm Coordenadorias dos Juizados Especiais.	Abrir canal de comunicação para atendimento pré-processual e participação ativas no eventos do PUES, oferecendo propostas, possibilitando um maior número de acordos e a consequente finalização dos processos.	Realizar eventos temáticos e pautas periódicas.	Em execução.	21/3/2024	1/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Serão realizadas novas cooperações com empresa de telefonia e instituição financeira	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
1º Processo Seletivo para vagas de Mediadores Conciliadores Judiciais.	Designação dos mediadores e conciliadores judiciais externos.	Fortalecer a política pública com o objetivo de manter a qualidade e continuidade do serviço prestado por profissionais sem vínculo com o Poder Judiciário do ES. 36 candidatos figuram na lista de remunerados.	Concluído.	25/3/2024	11/6/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Processo seletivo finalizado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	As remunerações dos mediadores e conciliadores são ações continuadas.
2º Processo Seletivo para vagas de Mediadores Conciliadores Judiciais.	Designação dos mediadores e conciliadores judiciais externos.	Fortalecer a política pública com o objetivo de manter a qualidade e continuidade do serviço prestado por profissionais sem vínculo com o Poder Judiciário do ES. 16 candidatos figuram na lista de remunerados.	Em execução.	30/6/2024	28/3/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Processo seletivo em vigência.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	As remunerações dos mediadores e conciliadores são ações continuadas.
Curso de formação e aperfeiçoamento de instrutores em mediação conciliação judiciais.	Curso visa formar novos instrutores e recertificar instrutores já formados, conforme regras do CNJ.	Etapa teórica realizada de 26 a 30/08/24, com devolutiva das instrutoras aos participantes e etapa prática para os alunos em formação; deverá ser finalizada em 2(dois) anos.	Em execução.	26/8/2024	30/8/2026	R\$ 23.091,61	R\$ 23.091,61	Não houve mudanças no escopo.	R\$ 23.091,61	R\$ 23.091,61	R\$ 23.091,61	-
Incentivo à Meta Nacional 3.	Auxílio às unidades judiciárias com a realização de audiências de conciliação em todo o ES.	Ofício circular a todas as Unidades Judiciárias do Estado, resultando em 38 solicitações de pauta concentrada. Em 2024, 32 unidades judiciárias foram atendidas. Durante os eventos, foram realizados cerca de 23 mil atendimentos e R\$ 33 milhões em acordos, realizando 5.645 sessões em todo o Estado, com média de 70% de acordos em família e 40% na área cível.	Em execução.	31/7/2024	30/11/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Restando atender as 06 Unidades Judiciárias não atendidas em 2024 e emitir novo ofício circular oferecendo auxílio na realização de audiências de conciliação.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Realização do Fonamec, Fórum Nacional de Mediação e Conciliação do Estado do Espírito Santo.	Realização do evento 15º Fonamec, de 15 a 17.05 de 2024 em Vitória/ES. Público-alvo magistrados e servidores dos Nupemecs de outros Estados.	Realização de oficinas, inovando-se com a oficina sobre o sistema Conciliajud do CNJ, o que culminou na criação da Comissão Nacional do Conciliajud. Foram apresentados e divulgados os projetos do PUES, em especial o que remunera os mediadores e conciliadores judiciais. O evento também reuniu grande nomes da mediação brasileira, privilegiando os profissionais locais. Participação nas palestras, de membros da Coordenadorias das Varas da Infância e Juventude e Violência Doméstica.	Executado.	15/5/2024	17/5/2024	R\$ 11.468,05	R\$ 11.468,05	Desembargadora Janete Vargas Simões, do TJES, foi eleita Presidente Regional do Fonamec.	R\$ 11.468,05	R\$ 11.468,05	R\$ 11.468,05	-

Amparo aos Filhos Menores.	Amparar os filhos menores de pais em situação de violência doméstica e, de forma paralela, contribuir para a desjudicialização de demandas nas varas de família. O objetivo é buscar oportunizar aos interessados que estejam em situação de violência doméstica, otimizando o olhar sobre as questões dos filhos menores, fazendo com que não fiquem desamparados e desassistidos pelo genitor em caso de determinada medida protetiva de afastamento, proibição de contato e aproximação em favor da mulher.	Firmado Termo de Cooperação Técnica como projeto-piloto com a OAB/ES. Apoio de dativos especializados em matérias de mediação para acompanhar as partes. Continuidade do encaminhamento de casos para mediação de família, através de tratamento das questões familiares no âmbito das varas de violência doméstica, por meio da mediação (guarda, convivência e alimentos). Recepção e triagem nas reuniões de acolhimento realizadas na Vara por meio de reclamação pré processual, com a presença da Defensoria Pública e MPES.	Em execução.	30/6/2024	30/9/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Realização já programada de evento, com a participação da Comissão da Mulher da OAB/ES e Vara de Violência Doméstica de Vitória. Continuidade do encaminhamento de casos para mediação de família, através de tratamento das questões familiares no âmbito das varas de violência doméstica, por meio da mediação (guarda, convivência e alimentos). Apresentação do Projeto ao Prêmio Conciliar é Legal do CNU em setembro de 2025.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Novos passos: realização de evento nos dias 12 e 26/05/2025, com a participação da Comissão da Mulher da OAB/ES e Vara de Violência Doméstica de Vitória.
Sessões assíncronas em parceria com a plataforma MOL.	Realizar pautas concentradas. Realizar pautas temáticas assíncronas, com a autorização do juiz titular, sem onerar o fluxo de trabalho de sua equipe.	Conciliação e mediação online; negociação assíncrona ; intimação via whatsapp e e-mail. Estreitamento de parcerias com grandes litigantes.	Concluído.	1/10/2024	1/3/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Demais Unidades Judiciárias, além dos Cejuscs, iniciaram a utilização do sistema. Há programação para pautas concentradas como parceria firmada com grandes litigantes.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	As remunerações dos mediadores e conciliadores são ações continuadas.
Sistema de Apresentação Remota e Reconhecimento Facial - SAREF.	Implantar o sistema de apresentação remota e reconhecimento facial para reduçndos em regime aberto e livramento condicional.	Implantar o sistema. Acompanhar resultados.	Em execução.	1/8/2024	31/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sistema implantado nos municípios/comarcas de Alfredo Chaves, Domingos Martins, São Mateus, Linhares, Colatina, Barra de São Francisco e Cachoeiro de Itapemirim.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	A meta é implantar o sistema em todas as comarcas do Estado.
Liberdade responsável.	Estabelecer diretrizes e procedimentos para a regulamentação do regime semiaberto de pessoas privadas de liberdade em cumprimento de pena.	Projeto piloto com grupo de 100 apenados.	Em execução.	11/9/2024	31/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Em fase de teste com o primeiro grupo de apenados.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	A meta é expandir o projeto.
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário.	Estruturar e regularizar o GMF-SC/ES - Grupo de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Socioeducativos (parceria SC/ES), antes incorporado à Coordenação das Varas Criminais e de Execuções Penais.	Levantamento de servidores qualificados para o trabalho e publicação do Ato Normativo.	Projeto concluído.	15/3/2024	7/6/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	GMF estruturado e regularizado.	R \$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Núcleo de Audiência de Custódia.	Estruturar e regularizar o Núcleo de Audiência de Custódia que funcionava provisoriamente no Complexo Penitenciário do Município de Viana.	Implantação de Sede Provisória.	Em execução.	8/8/2024	31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Funcionamento na sede provisória no Fórum da comarca de Caracica, até que a reforma da estrutura permanente (Fórum da Prainha, Comarca de Vila Velha) seja concluída.	Em fase de levantamento.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Juiz de Garantias.	Implantação do Juízo de Garantias.	Implementação em todo o Estado.	Em execução.	8/8/2024	31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Projeto em andamento.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Implantação do BNMP 3.0.	Aplicação e fiscalização da higienização do BNMP 2.0 para a migração do BNMP 3.0.	Finalizar a fase de higienização do sistema e implementação do BNMP 3.0.	Projeto concluído.	2/2/2024	12/8/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Sistema implantado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

Implantação de modelo de atuação do monitoramento eletrônico.	Apresentar o modelo de funcionamento do monitoramento eletrônico aos magistrados, bem como conscientizar sobre o seu uso e informar sobre os prestadores do serviço.	Apresentação a todos os magistrados criminais do Estado.	Projeto concluído.	12/7/2024	13/7/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Apresentação finalizada.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Centrais Integradas de Alternativas Penais do Estado do Espírito Santo (CIAPEs).	Acolhimento e o atendimento das pessoas em cumprimento de alternativas penais após a realização das audiências de custódia, para acompanhamento do cumprimento das medidas cautelares. O trabalho envolve grupos reflexivos para autores de violência contra a mulher; o acompanhamento das medidas cautelares diversas da prisão, e as ações de Justiça Restaurativa.	Inauguração das primeiras unidades com recursos da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os espaços vão funcionar nos municípios de Vitória e Viana.	Projeto concluído.	21/8/2024	31/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Em fase de implantação em outros municípios.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Mutirão Processual.	Realizar mutirão processual nas varas criminais e de Execução Penais.	Saneamento de inconsistências apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça.	Projeto concluído.	1/11/2024	30/11/2024	R\$ 284.404,45	R\$ 225.564,46	Projeto finalizado.	R\$ 225.564,46	R\$ 225.564,46	R\$ 225.564,46	-
Cartilha "Faça você mesmo".	Cartilha disponibilizada no site do TJES e versão pdf.	Cartilha Desenvolvida (linguagem simples, lei de acesso a Informação e acessibilidade)	Projeto concluído.	25/7/2024	30/12/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 700,00	Projeto finalizado.	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	-
Aplicativo Ouvidoria da Mulher.	Facilitar o recebimento e processamento de denúncias.	Atender mulheres em situação de violência.	Concluído.	21/5/2024	31/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Projeto finalizado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Detetives da Privacidade.	Ensinar de forma divertida sobre a importância da proteção de dados pessoais e como manter a privacidade online.	Alertar crianças e adolescentes sobre uso da internet.	Em desenvolvimento.	16/12/2024	31/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Em desenvolvimento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Programa/Política Antimanicomial.	Fortalecimento da Política Antimanicomial (saúde mental).	Fortalecimento da Política, criação do Comitê Estadual de Monitoramento da Política Antimanicomial (CEIMPA) e fechamento da UCTP (Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico).	Em execução	mar/2024	31/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Programa de Segurança Saúde do Trabalhador SST.	Implementação do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR); Implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); Realização de exames médicos ocupacionais.	Entrega dos Relatórios Bimestrais do PGR; Entrega dos relatórios Mensais do PCMSO; Realização dos exames Periódicos.	Concluído.	8/1/2024	19/12/2024	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	Programa continuado. Pretende-se a revisão a novas instalações e unidades que passaram por inundação e atualização do PGR de todas as unidades. Ciclo anual encerrado.	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	Parte do Empenho da Despesa realizada em 2024 deverá ser anulado no ano de 2025 (anulação de R\$ 774.585,00).
Programa Ofi-Cine.	Suscitar debates, reflexões e questionamentos sobre diversos assuntos relacionados ao mundo do trabalho norteados por algum conteúdo audiovisual que aborde a temática escolhida para cada encontro. Formato híbrido, cabendo ao participante escolher - no ato da inscrição - a forma a qual quer participar dele: online ou presencial.	05/04/24: Além do desperdício: a reciclagem como ressignificação social e ambiental. Total de participantes: 13. Presenciais: 05. Online: 08. 17/05/24: A saúde do trabalhador no TJES. Total de participantes: 39. Presenciais: 39 03. 05/06/24: A saúde das trabalhadoras e trabalhadores dos juizados especiais. Total de participantes: 31. Online: 31 13/09/24: A arte no ofício: integrando criatividade e trabalho. Total de participantes: 12. Presencial: 05. Online: 07.	Concluído.	8/1/2024	19/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Programa Roda de Conversa.	Disponibilizar espaços de diálogo nos quais os trabalhadores e seus familiares possam trocar experiências, vivências, informações e refletir acerca de temas relevantes que afetam suas condições de vida e de trabalho, ampliando as temáticas abordadas ao trazer temas mais específicos, atuais referentes a aspectos/problemas cotidianos comuns à sociedade.	12/07/2024: Causas do esgotamento físico e mental no trabalho. Total de participantes: 22. Presenciais: 22. 22/11/2024: Crise ambiental: o que o judiciário tem a ver com isso. Total de participantes: 38. Presenciais: 22. Online: 16. Evento em parceria com a Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do TJES.	Concluído.	8/1/2024	19/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

Programa de atendimento a magistrados e servidores com deficiência no Poder Judiciário do Espírito Santo.	Promover ações de saúde para magistrados e servidores com deficiência e mobilidade reduzida.	Atendimentos individuais. Orientações quanto a Resolução TJES nº 029/2024. Participação do I Encontro Nacional do Comitê dos Direitos de Pessoas com Deficiência no Âmbito Judicial.	Concluído.	8/1/2024	19/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Programa Acompanhamento Trabalhador (PAT).	Reduzir o tempo de afastamento dos magistrados e servidores a partir de um acompanhamento multiprofissional.	Elaboração de relatório de licenças médicas. Acompanhamento dos casos encaminhados. Acompanhamento de indicadores de afastamentos. Encaminhamento para equipe técnica de acompanhamento regular.	Concluído.	1/8/2024	19/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
PPA - Programa de Preparação para Aposentadoria.	Oferecer espaço para obtenção de informações relacionadas à aposentadoria, de forma a estimular o planejamento desta etapa e contribuir para a qualidade de vida dos magistrados e servidores.	Realização de atendimentos individuais relacionados à demanda de aposentadoria. Realização de capacitação sobre o tema (Escola da Magistratura).	Concluído.	8/1/2024	19/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Programa de ações de Saúde.	Promover ações voltadas para a prevenção e promoção da saúde, bem como para a participação social.	Avaliação de Saúde realizada em conjunto com a EMES com a participação de 67 pessoas (10/10/2024); Divulgação de emails informativos; Campanha de doação de potes de vidro para o Banco de Leite Materno.	Concluído.	8/1/2024	19/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Programa JusAcolhimento: Cuidado e Atenção em situação de violência doméstica.	Oferecer acompanhamento multidisciplinar a Magistradas e Servidoras em situação de violência doméstica, visando evitar agravos à saúde. Realizar campanhas de orientação e esclarecimentos sobre violência doméstica às magistradas e servidoras do Poder Judiciário; Aplicar o protocolo integrado de prevenção e medidas de segurança voltado ao enfrentamento à violência doméstica praticada em face de Magistradas e Servidoras (Remendação CNJ nº 102/2021).	Lançamento da Campanha no dia 08/07/2024. Seminário realizado no dia 19/07/2024. Construção e disponibilização do fluxo de atendimento às vítimas.	Em execução.	20/3/2024	31/12/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente, todos os anos. Será lançada nova Campanha e está sendo organizado um novo evento com a temática. Ciclo anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Programa Portas Abertas.	Criação de protocolos institucionais entre a Corregedoria Geral da Justiça e a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI.	Formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre a CGJES e a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI. Realização de sensibilização com os gestores e equipes das instituições de acolhimento de todo o Estado com o objetivo de fomentar o encaminhamento para os cursos oferecidos.	Em execução.	27/3/2024	26/3/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Em constante monitoramento pela CJES.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Programa Botão do Pânico	Disponibilizar botão de pedido de ajuda às mulheres vítimas de violência doméstica.	Entrega de aparelho "Botão do Pânico" pela 1ª Vara Esp. V.Doméstica de Vitória a mulheres vítimas em situação grave.	Em execução.	1/1/2024	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Programa Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha.	Divulgação da Lei Maria da Penha e atendimentos.	Rodas de conversa e concessão de MPU's em casos de urgência. Foram visitados em torno de 45 locais/municípios no Estado.	Em execução.	1/1/2024	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Programa de Monitoramento das inspeções judiciais nos meios fechado e aberto do sistema socioeducativo.	Par efetividade à Resolução CNJ nº 77/2009.	-	Em execução.	26/5/2009	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-

Programa de Acessibilidade de Inclusão.	Desenvolver o Programa de Acessibilidade e Inclusão do TJES, bem como o atendimento a Portaria CNJ nº 88/2020.	Garantir os direitos à acessibilidade e inclusão, e atender à Portaria CNJ 88/2020.	Em execução.	02/07/2020	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Programa permanente, será realizado continuamente. Ciclo anual encerrado.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
---	--	---	--------------	------------	---	----------	----------	---	----------	----------	----------	---