DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 05.347.774/0001-07

Continuação e Conclusão da Obra de Construção do Fórum da Comarca de Alegre

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_REV05

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM BDI	%	Período 01	%	Período 02	%	Período 03	%	Período 04	%	Período 05	%	Período 06	%	Período 07	%	Período 08	%	Período 09	%	Período 10	%	Período 11	%	Período 12	%	Período 13	%	Período 14	%	Período 15	%	Período 16	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.791.717,38	19,26%	10.633,82	0,38%	32.398,34	1,16%	27.714,36	0,99%	117.941,41	4,22%	66.493,05	2,38%	108.299,11	3,88%	102.356,54	3,67%	93.752,84	3,36%	109.191,00	3,91%	73.508,87	2,63%	50.953,09	1,83%	48.338,05	1,73%	51.847,26	1,86%	28.107,44	1,01%	20.487,16	0,73%	27.274,95	0,98%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	341.604,68	2,36%	43.356,43	12,69%	21.748,89	6,37%	59.143,61	17,31%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	50.858,53	14,89%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	7.778,03	2,28%	23.454,90	6,87%	10.560,64	3,09%	13.133,65	3,84%
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	3 556,99	0,02%																																
04	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.065.186,85	14,24%			113.159,85	5,48%	26.785,49	1,30%	304.430,92	14,74%	203.546,72	9,86%	364.664,04	17,66%	284.905,44	13,80%	159.018,88	7,70%	274.793,07	13,31%	162.017,27	7,85%	20.273,04	0,98%	13.610,84	0,66%	18.015,36	0,87%			3.153,78	0,15%		
05	PAREDES E DIVISÓRIAS	293.958,38	2,03%					4.936,81	1,68%							28.080,95	9,55%	27.986,32	9,52%	42.835,00	14,57%	49.423,47	16,81%	76.559,28	26,04%	37.702,91	12,83%	10.733,99	3,65%	5.009,06	1,70%	4.299,59	1,46%	282,50	0,10%
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	78.477,63	0,54%																																
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	181.665,79	1,25%																																
08	ESQUADRIAS DE VIDRO	352.875,74	2,43%																																
09	COBERTURA	265.751,64	1,83%																							50.592,16	19,04%	30.293,71	11,40%					1.724,77	0,65%
10	CORRIMÃO E GUARDACORPO EM AÇO INOX	71.876,68	0,50%																																
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	584,10	0,00%																																
12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	62.563,55	0,43%																													19.988,34	31,95%		
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	362.958,30	2,50%					1.878,84	0,52%									870,56	0,24%	735,83	0,20%	4.172,11	1,15%	8.948,49	2,47%	44.193,49	12,18%	94.202,94	25,95%	37.369,43	10,30%	22.446,16	6,18%	46.205,21	12,73%
14	REVESTIMENTO DE PISOS	367.292,13	2,53%																									11.370,89	3,10%	41.070,33	11,18%	8.396,43	2,29%	21.547,82	5,87%
15	PINTURA	283.826,55	1,96%																													8.375,12	2,95%	10.916,76	3,85%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	84.556,94	0,58%																									2.884,54	3,41%						
17	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	386.849,63	2,67%															11.968,35	3,09%							8.472,09	2,19%	29.225,28	7,55%			2.394,11	0,62%	5.234,15	1,35%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	973.282,25	6,71%																							2.205,03	0,23%	7.402,31	0,76%	95,32	0,01%	-196,49	-0,02%	4.087,10	0,42%
19	INSTALAÇÕES DE REDE	300.455,61	2,07%																							818,28	0,27%	2.212,96	0,74%					996,48	0,33%
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	90.631,18	0,63%									7.036,55	7,76%	5.542,53	6,12%	5.617,14	6,20%			4.947,63	5,46%														
21	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	59.129,23	0,41%																					3.111,62	5,26%										
22	LIMPEZA GERAL	9.202,18	0,06%																																
23	REVESTIMENTOS EM ACM	37.652,45	0,26%																																
24	PELE DE VIDRO	222.697,89	1,54%																																
26	CLIMATIZAÇÃO	1.434.573,20	9,90%																																
28	CIRCUITO FECHADO DE CFTV	153.860,95	1,06%																							90,10	0,06%	342,23	0,22%					158,44	0,10%
29	ELEVADOR	932.547,00	6,43%																																
30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	107.906,36	0,74%																																
	SERVIÇOS NOVOS																																		
31.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	11.870,06	0,08%													1.712,60	14,43%	1.830,71	15,42%	944,88	7,96%	944,88	7,96%	944,88	7,96%	944,88	7,96%	944,88	7,96%	944,88	7,96%	944,88	7,96%	944,88	7,96%
31.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.207,01	0,06%			1.914,26	23,32%											4.466,60	54,42%	1.276,17	15,55%														
31.04	SUPER-ESTRUTURA	986.190,97	6,80%					24.297,13	2,46%	192.038,71	19,47%	68.612,05	6,96%	85.541,91	8,67%	110.336,08	11,19%	138.932,34	14,09%	133.982,43	13,59%	91.130,11	9,24%	90.347,80	9,16%	43.899,38	4,45%								
31.05	PAREDES E DIVISÓRIAS	26.766,49	0,18%																					13.302,57	49,70%			3.124,36	11,67%						
31.06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	20.380,91	0,14%																																
31.07	ESQUADRIAS METÁLICAS	16.787,42	0,12%																																
31.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.153,36	0,09%																													1.865,08	14,18%	1.257,22	9,56%
31.12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	1 199,96	0,01%																																
31.13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	61.514,02	0,42%																			1.136,47	1,85%	80,15	0,13%			427,21	0,69%	9.709,28	15,78%	4.292,71	6,98%	7.791,55	12,67%
31.14	PISOS E TETOS	48.910,93	0,34%																																
31.15	PINTURA	60.807,75	0,42%																																
31.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	35.044,98	0,24%																																
31.17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	34.411,60	0,24%																																
31.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	187,08	0,00%																																
31.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	10.597,15	0,07%																																
31.27	SONORIZAÇÃO	123.316,28	0,85%																											1.048,73	0,85%			905,66	0,73%
31.28	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL - 1º ADITIVO	146.038,20	1,01%																																
31.29	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL - 2º ADITIVO	295.236,77	2,04%																																
31.30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	28.922,59	0,20%																																
31.31	FORRO/DRYWALL	186.518,79	1,29%																																
31.32	SINALIZAÇÃO VISUAL	45.971,00	0,32%																																
31.33	FRETE	18.449,52	0,13%																																
	TOTAL GERAL	**14.497.724,10**	**100,00%**	**53.990,25**	**0,37%**	**169.221,34**	**1,17%**	**144.756,23**	**1,00%**	**616.025,76**	**4,25%**	**347.303,09**	**2,40%**	**565.662,31**	**3,90%**	**534.623,47**	**3,69%**	**489.685,13**	**3,38%**	**570.320,72**	**3,93%**	**383.947,89**	**2,65%**	**266.135,62**	**1,84%**	**252.481,93**	**1,74%**	**270.805,96**	**1,87%**	**146.809,37**	**1,01%**	**107.007,51**	**0,74%**	**142.461,13**	**0,98%**
	TOTAL ACUMULADO			**53.990,25**	**0,37%**	**223.211,59**	**1,54%**	**367.967,82**	**2,54%**	**983.993,58**	**6,79%**	**1.331.296,67**	**9,18%**	**1.896.958,98**	**13,08%**	**2.431.582,45**	**16,77%**	**2.921.267,58**	**20,15%**	**3.491.588,29**	**24,08%**	**3.875.536,19**	**26,73%**	**4.141.671,81**	**28,57%**	**4.394.153,74**	**30,31%**	**4.664.959,69**	**32,18%**	**4.811.769,06**	**33,19%**	**4.918.776,57**	**33,93%**	**5.061.237,70**	**34,91%**
				Período 01	%	Período 02	%	Período 03	%	Período 04	%	Período 05	%	Período 06	%	Período 07	%	Período 08	%	Período 09	%	Período 10	%	Período 11	%	Período 12	%	Período 13	%	Período 14	%	Período 15	%	Período 16	%

DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ 05.347.774/0001-07

Continuação e Conclusão da Obra de Construção do Fórum da Comarca de Alegre

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO_REV05

ITEM	SERVIÇO	PREÇO TOTAL COM BDI	%	Período 17	%	Período 18	%	Período 19	%	Período 20	%	Período 21	%	Período 22	%	Período 23	%	Período 24	%	Período 25	%	Período 26	%	Período 27	%	Período 28	%	Período 29	%
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.791.717,38	19,26%	45.192,76	1,62%	30.240,61	1,08%	26.912,14	0,96%	43.532,06	1,56%	35.528,24	1,27%	199.950,15	7,16%	109.534,91	3,92%	53.055,07	1,90%	133.396,76	4,78%	137.129,02	4,91%	175.450,81	6,28%	117.117,97	4,20%	715.379,60	25,63%
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	341.604,68	2,36%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	1.614,72	0,47%	51.777,16	15,16%													38.801,55	11,36%
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.556,99	0,02%	841,50	23,66%			390,89	10,99%	44,88	1,26%	645,73	18,15%															1.634,00	45,94%
04	FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	2.065.186,85	14,24%					19.092,41	0,92%	4.703,62	0,23%	4.203,62	0,20%	55.692,35	2,70%	168,63	0,01%	679,99	0,03%			26,62	0,00%			1.095,05	0,05%	31.149,87	1,51%
05	PAREDES E DIVISÓRIAS	293.958,38	2,03%	129,71	0,04%	2.077,06	0,71%			649,63	0,22%	-1.772,55	-0,60%	2.372,85	0,81%							592,51	0,20%					2.059,29	0,70%
06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	78.477,63	0,54%																	32.124,72	40,93%			33.723,56	42,97%			12.629,35	16,09%
07	ESQUADRIAS METÁLICAS	181.665,79	1,25%							19.370,04	10,66%	16.823,80	9,26%			23.458,51	12,91%	3.298,85	1,82%	44.064,62	24,26%			2.367,99	1,30%	43.250,16	23,81%	29.031,81	15,98%
08	ESQUADRIAS DE VIDRO	352.875,74	2,43%													148.253,22	42,01%					84.468,23	23,94%			14.562,30	4,13%	105.591,98	29,92%
09	COBERTURA	265.751,64	1,83%	9.327,67	3,51%											103.838,04	39,07%	8.808,07	3,31%									61.167,21	23,02%
10	CORRIMÃO E GUARDACORPO EM AÇO INOX	71.876,68	0,50%																			25.654,00	35,69%	9.298,31	12,94%			36.924,37	51,37%
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	584,10	0,00%																									584,10	100,00%
12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	62.563,55	0,43%	14.936,61	23,87%			17.877,01	28,57%															4.599,60	7,35%			5.162,00	8,25%
13	REVESTIMENTO DE PAREDES	362.958,30	2,50%	14.987,06	4,13%	13.678,70	3,77%	2.372,62	0,65%	537,90	0,15%	1.040,85	0,29%	44.422,67	12,24%							1.998,72	0,55%	4.515,56	1,24%			18.381,18	5,06%
14	REVESTIMENTO DE PISOS	367.292,13	2,53%	102.105,78	27,80%	72.653,69	19,78%	21.394,84	5,83%	1.159,32	0,32%	1.364,07	0,37%	7.987,52	2,17%	3.781,21	1,03%	1.344,82	0,37%	797,03	0,22%	28.975,33	7,89%	4.725,86	1,29%			38.617,19	10,51%
15	PINTURA	283.826,55	1,96%	14.466,22	5,10%	6.179,04	2,18%	10.686,55	3,77%							34.473,10	12,15%	6.418,93	2,26%	1.064,45	0,38%	5.701,64	2,01%			3.171,90	1,12%	182.372,85	64,26%
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	84.556,94	0,58%	387,23	0,46%			1.574,98	1,86%													18.433,43	21,80%					61.276,78	72,47%
17	INSTALAÇÕES E APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	386.849,63	2,67%	23.705,38	6,13%	9.079,12	2,35%	23.577,23	6,09%	529,58	0,14%	27.316,44	7,06%			7.566,00	1,96%	35.879,09	9,27%	18.383,42	4,75%	40.484,44	10,47%	35.960,76	9,30%	4.448,03	1,15%	102.626,17	26,53%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	973.282,25	6,71%							22.509,47	2,31%	10.965,87	1,13%	7.685,96	0,79%	6.216,62	0,64%	8.015,42	0,82%	44.526,34	4,57%	139.897,01	14,37%	43.244,42	4,44%	176.011,02	18,08%	500.616,85	51,44%
19	INSTALAÇÕES DE REDE	300.455,61	2,07%							78.066,93	25,98%	-6.370,52	-2,12%	11.392,02	3,79%	1.433,02	0,48%	4.876,70	1,62%			10.368,78	3,45%	16.785,23	5,59%	27.610,16	9,19%	152.265,57	50,68%
20	INSTALAÇÕES DE SPDA	90.631,18	0,63%							7.352,06	8,11%	1.369,44	1,51%											11.114,73	12,26%			47.651,10	52,58%
21	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	59.129,23	0,41%					6.730,87	11,38%			10.195,71	17,24%			685,13	1,16%	5.101,16	8,63%			2.010,61	3,40%	10.654,23	18,02%			20.639,90	34,91%
22	LIMPEZA GERAL	9.202,18	0,06%																									9.202,18	100,00%
23	REVESTIMENTOS EM ACM	37.652,45	0,26%																									37.652,45	100,00%
24	PELE DE VIDRO	222.697,89	1,54%																			200.428,10	90,00%					22.269,79	10,00%
26	CLIMATIZAÇÃO	1.434.573,20	9,90%							45.349,55	3,16%	39.678,55	2,77%			84.726,35	5,91%	-494,06	-0,03%	83.994,15	5,85%	7.538,76	0,53%	472.210,30	32,92%	24.740,97	1,72%	676.828,61	47,18%
28	CIRCUITO FECHADO DE CFTV	153.860,95	1,06%											1.443,89	0,94%	6,16	0,00%	3.194,98	2,08%			2,27	0,00%					148.622,89	96,60%
29	ELEVADOR	932.547,00	6,43%											621.698,00	66,67%					310.849,00	33,33%								
30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	107.906,36	0,74%									27.525,62	25,51%	26.346,68	24,42%	15.720,98	14,57%	4.430,75	4,11%							13.853,51	12,84%	20.028,83	18,56%
31.02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	11.870,06	0,08%																			767,72	6,47%						
31.03	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.207,01	0,06%	414,12	5,05%																							135,86	1,66%
31.04	SUPER-ESTRUTURA	986.190,97	6,80%											4.821,14	0,49%													2.251,88	0,23%
31.05	PAREDES E DIVISÓRIAS	26.766,49	0,18%																									10.339,56	38,63%
31.06	ESQUADRIAS DE MADEIRA	20.380,91	0,14%																							1.453,60	7,13%	18.927,31	92,87%
31.07	ESQUADRIAS METÁLICAS	16.787,42	0,12%																									16.787,42	100,00%
31.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.153,36	0,09%	1.892,46	14,39%	5.603,92	42,60%			1.467,10	11,15%																	1.067,59	8,12%
31.12	CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS	1.199,96	0,01%							487,59	40,63%																	712,37	59,37%
31.13	REVESTIMENTOS DE PAREDES	61.514,02	0,42%	5.989,32	9,74%	16.824,39	27,35%	8.341,88	13,56%													529,45	0,86%					6.391,60	10,39%
31.14	PISOS E TETOS	48.910,93	0,34%															10.483,73	21,43%	10.886,76	22,26%					2.519,43	5,15%	25.021,01	51,16%
31.15	PINTURA	60.807,75	0,42%																									60.807,75	100,00%
31.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	35.044,98	0,24%													8.871,35	25,31%	3.800,78	10,85%							10.729,14	30,62%	11.643,70	33,23%
31.17	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	34.411,60	0,24%									15.439,71	44,87%									5.270,59	15,32%	1.315,97	3,82%	1.161,12	3,37%	11.224,21	32,62%
31.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	187,08	0,00%																									187,08	100,00%
31.21	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	10.597,15	0,07%																									10.597,15	100,00%
31.27	SONORIZAÇÃO	123.316,28	0,85%	58,05	0,05%											17.207,50	13,95%					95,33	0,08%	45.061,66	36,54%	3.436,80	2,79%	55.502,53	45,01%
31.28	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL - 1º ADITIVO	146.038,20	1,01%													1.473,72	1,01%	128.225,94	87,80%	10.936,73	7,49%			2.871,00	1,97%			2.530,81	1,73%
31.29	SERVIÇOS DE OBRA CIVIL - 2º ADITIVO	295.236,77	2,04%																					12.859,27	4,36%	164.553,87	55,74%	117.823,64	39,91%
31.30	PAREDES E DIVISÓRIAS E FORROS	28.922,59	0,20%																									28.922,59	100,00%
31.31	FORRO/DRYWALL	186.518,79	1,29%																									186.518,79	100,00%
31.32	SINALIZAÇÃO VISUAL	45.971,00	0,32%																									45.971,00	100,00%
31.33	FRETE	18.449,52	0,13%																					14.565,30	78,95%			3.884,22	21,05%
	TOTAL GERAL	**14.497.724,10**	**100,00%**	236.048,57	1,63%	157.951,23	1,09%	140.566,14	0,97%	227.374,43	1,57%	185.569,30	1,28%	1.035.590,39	7,14%	567.414,46	3,91%	277.120,23	1,91%	691.023,99	4,77%	710.372,54	4,90%	901.324,57	6,22%	609.715,02	4,21%	3.696.415,53	25,50%
	TOTAL ACUMULADO			5.297.286,27	36,54%	5.455.237,50	37,63%	5.595.803,64	38,60%	5.823.178,07	40,17%	6.008.747,37	41,45%	7.044.337,76	48,59%	7.611.752,21	52,50%	7.888.872,44	54,41%	8.579.896,43	59,18%	9.290.268,97	64,08%	10.191.593,55	70,30%	10.801.308,57	74,50%	14.497.724,10	100,00%
				Período 17	%	Período 18	%	Período 19	%	Período 20	%	Período 21	%	Período 22	%	Período 23	%	Período 24	%	Período 25	%	Período 26	%	Período 27	%	Período 28	%	Período 29	%

IGOR EMMANUEL MONJARDIM ROSA:12448135754

Assinado de forma digital por IGOR EMMANUEL MONJARDIM ROSA:12448135754
Dados: 2024.07.10 11:10:57 -03'00'